



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	4. 12. 2015
Ev.č.	ZL-179-S-Š-SO 2.000	Datum schválení	7. 12. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	2. Město Šumperk		
<u>Specifikace změny:</u> Realizační dokumentace stavby je výkresově shodná se zadávací dokumentací stavby. Po vytýčení v terénu bylo zjištěno, že niveleta nových komunikací je odlišná s niveletou poklopů šachet a poklopů armatur. Z toho důvodu je nutná výšková úprava všech poklopů, které se v komunikaci nacházejí. Zhotovitel navrhuje provést výškovou úpravu všech kanalizačních poklopů, vodovodních a plynovodních poklopů armatur v důsledku toho, že došlo ke změně nivelety komunikací oproti ZDS.			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Výšková úprava kanalizačních poklopů a armaturních poklopů			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	402 529,00 Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>na základě porady, která byla součástí tohoto ZL, kontrolu na místě a stanovisek GP a TD SpSt se shledá s přeložením ZL. Jedná se o nepřednáškovou studii - SpSt doporučuje schválit a dle ní realizovat.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + seznam ulic 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta		






OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond rozvoje
regionů

Pro vedení
vztahů a přímou

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nehodím schválit xx)  SPRAVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod v povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCO s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 4. 12. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění xx) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 602 00 Brno záměstek Brno - VHS a.s. Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji xx)  Vodohospodářské zařízení Šumperk a.s. Jilová 27, 787 01 Šumperk info@vhz.cz, www.vhz.cz tel.: 583 214 111, fax: 583 214 145 Jiří Vykydal - manažer projektu 7. 12. 2015

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

xx) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Milan Jokl

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Pavel Ševčík	sevclkp@imosbrno.eu / 737 211 346	24.11.2015

Iniciační dopis - ID-179-S-Š-SO 2.000 - Vyrovnání poklopů šachet a armatur v komunikacích

Aktuální stav:

Realizační dokumentace stavby je výkresově shodná se zadávací dokumentací stavby. Po vytýčení v terénu bylo zjištěno, že niveleta nových komunikací je odlišná s niveletou poklopů šachet a poklopů armatur. Z toho důvodu je nutná výšková úprava všech poklopů, které se v komunikaci nacházejí.

Návrh řešení:

Navrhujeme provést výškovou úpravu všech kanalizačních poklopů, vodovodních a plynovodních poklopů armatur v důsledku toho, že došlo ke změně nivelety komunikací oproti ZDS.

Žádáme zodpovědného projektanta o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Pavel Ševčík

Lokalita	Ulice	kanalizace	vodovod	plynovod
Česká Čtvrť	Dolnostudénská	3	3	2
	Javoříčko	4	5	3
Pod Senovou	Anglická	6	16	0
	Pod Senovou	6	14	6
	Sluneční	1	2	1
	Západní	1	4	4
	Sokolská	1	6	6
Ul. Kosmonautů	Kosmonautů	2	2	1
	Gagarinova	1	5	0
Zábřežská	Vančurova	4	28	16
	Zábřežská	3	6	2
	Alšova	1	4	4
	Dobrovského	8	13	13
	Majakovského	3	4	4
Sídliště Temenice	Temenická 1	3	2	0
	Temenická 2	6	11	4
	Temenická 3	1	3	2
	Prievidzská 1	2	3	0
	Prievidzská 10	1	0	0
CELKEM :		57	123	68

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-179-S-Š-SO 2.000

2. Město Šumperk / SO 2.000

Vyrovnaní armatur a poklopů v komunikacích

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-179-S-Š-SO 2.000	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
RTS 2015/II 899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	ks	0,00	1 785,00	0,00	29,00	1 785,00	51 765,00	29,00	51 765,00	51 765,00	0,00
RTS 2015/II 899332111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	ks	0,00	1 379,00	0,00	28,00	1 379,00	38 612,00	28,00	38 612,00	38 612,00	0,00
URS 2015/II M5856203200	Malta záhlvková ERGELIT, bal. 25 kg (spotřeba 50 kg na 1 poklop)	kg	0,00	43,50	0,00	2 850,00	43,50	123 975,00	2 850,00	123 975,00	123 975,00	0,00
RTS 2015/II 899431111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení krytu šoupěle	ks	0,00	1 012,00	0,00	98,00	1 012,00	99 176,00	98,00	99 176,00	99 176,00	0,00
RTS 2015/II 899432111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení krytu šoupěle	ks	0,00	957,00	0,00	93,00	957,00	89 001,00	93,00	89 001,00	89 001,00	0,00
ZL-179-S-Š-SO 2.000 CELKEM :					0,00			402 529,00		402 529,00	402 529,00	0,00

**Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze****Změnový list č.: ID-179-S-Š-SO 2.000****Vyjádření projektanta**

Při stavbě bylo po vytýčení v terénu zjištěno, že niveleta nových komunikací je odlišná od nivelety poklopů šachet a také poklopů ostatních armatur. Pro zadávací a realizační dokumentaci bylo použito aktuálních podkladů, které se ale přesto přesně neshodují se skutečností.

Poněvadž došlo ke změně nivelety komunikací oproti ZD, navrhuje se provést výškovou úpravu všech kanalizačních poklopů a také vodovodních a plynovodních poklopů armatur.


Projektant s řešením souhlasí

Za projektanta:

Datum: 25. 11. 2015

Ing. Milan Jokl

Podpis:



**Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze****Změnový list č.: ZL-179-S-Š-SO 2.000****Vyjádření generálního projektanta**

Zadávací dokumentace „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ byla vypracována na základě zaměření terénu a výškopisných údajů provozovatele kanalizace. Podle těchto podkladů byly zpracovány také podélné profily stok v zadávací dokumentaci a následně na základě aktuálních podkladů provozovatele také v realizační dokumentaci.

Po vytýčení v terénu bylo zjištěno, že niveleta nových komunikací je odlišná od nivelety poklopů šachet a také poklopů ostatních armatur.

Poněvadž došlo ke změně nivelety komunikací oproti ZD, navrhuje se provést výškovou úpravu všech kanalizačních poklopů a také vodovodních a plynovodních poklopů armatur.

Z pozice generálního projektanta s uvedeným řešením souhlasíme. Jedná se o stav, který nebylo možné z výše uvedeného důvodu při zpracování ZD předvídat.

Za generálního projektanta:

Datum: 25. 11. 2015

Ing. Jan Polášek

Podpis:

