

**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
Zateplení obecní klubovny ve Vinarech
(dále jen jako „dodatek ke smlouvě“)
mezi**

Smluvními stranami:

Obec Vinary

IČO: 00269751

DIČ: CZ00269751

zastoupená: Ing. Štěpánkou Holmanovou, starostkou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

STAVOS NECHANICE

IČO: 274 82 391

DIČ: CZ27482391

se sídlem Palackého 70, Nechanice 503 15

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21621

zastoupená: Luděk Součkem, jednatelem společnosti
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „**smluvní strany**“)

Předmět

1.1. Tento dodatek se uzavírá k původní smlouvě o dílo **Zateplení obecní klubovny ve Vinarech na základě
změnového listu č.1 ze dne 15.9.2020**

1.2. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

e. Binar, dne *15.9.2020*
....., dne

Vinary, dne *15.09.2020*
V, dne

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

[Signature]
STAVOS (1)
Nechanice s.r.o.
Palackého 70, 503 15 NECHANICE
tel.: 495 441 616, 603 861 300
IČ: 274 82 391 DIČ: CZ27482391

Změnový list č.1 ze dne 15.9.2020

Název stavby:	Zateplení objektu obecní klubovny Vinary
Číslo smluvního vztahu:	SoD ze dne 1.9.2020
Název části stavby (PS, SO):	Stavební část
Na základě oznámení TDI o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace (položkový rozpočet) ve smyslu objednávky výše uvedené smlouvy o dílo. Změna se týká části technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Vazníky sedlové, různé sklony střešních rovin, hřeben umístěn mimostředně. Podhled nad terasou umístěn na spodní pásnici vazníků. Dodávka dřevěného zábradlí u terasy.	
<u>Nové řešení:</u> Vazníky sedlové, různé sklony střešních rovin, hřeben umístěn mimostředně – střešní roviny budou provedeny o stejném sklonu 15 stupňů, hřeben bude úpravou střešních vazníků umístěn centricky. Podhled nad terasou umístěn na spodní pásnici vazníků – podhled se provede od spodní pásnice vazníků o 35 cm níže. Dodávka dřevěného zábradlí u terasy – s ohledem na situaci se zpožděním dodávek různých prací a materiálů, způsobenou Covidem-19 v celé republice, kde není potvrzena včasná dodávka subdodavatelem s ohledem na termín dokončení dle SoD, nebude dodávka a montáž zábradlí předmětem akce.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Sedlová střecha se stejným sklonem střešních rovin lze provést úpravou střešních vazníků i s ohledem na mimostředně posunutou nosnou podporu tvořenou zdívkou. Snížení podhledu vytvoří útulnější a příjemnější pocit při posezení na terase. Dodávka zábradlí s ohledem na celorepublikovou situaci vyvolanou Covidem-19 by způsobila prodloužení termínu do konce 1.čtvrtletí 2021. Stavebník zajistí jiným způsobem.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Jiří Černý, 503 64 Měník 99, IČ 156 45 509

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	704.983,-Kč
Snížení/zvýšení ceny díla vč. DPH:	Zvýšení +10.573,-Kč
Nová cena díla vč. DPH:	715.556,-Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	27.11.2020
Nový termín dokončení díla:	27.11.2020

Změnu navrhuje, změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 15.9.2020 Jiří Černý

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 15.9.2020 Luděk Souček

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 15.9.2020

Ing. Štěpánka Holmanová

Podpis:

Příloha změnového listu:

Rekapitulace nákladů stavby,
soutis méněprací, soutis víceprací