

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32897
Zastoupený: Marek Binar, jednatel
Sídlo: Mostní 5552, 76001 Zlín
Doručovací adresa: Mostní 5552, 76001 Zlín
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 35-1597080297/0100

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 6.9.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

Dne: 11.10.2024 v 13:09:38

Čj: TSHK/7404/2024

Listů: 0 Příloh: 1

Obchodní

dílo, a to opravu multifunkčního hřiště instalací nového umělého fotbalového trávníku ve sportovním areálu Slavia, ulice Víta Nejedlého 1216, 50003, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124094 s názvem „Oprava multifunkčního hřiště areál Slavia“ a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

2. V čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo smluvní strany sjednaly termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště) nejpozději do 15.11.2024.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla bylo zjištěno, že subdodavatel zhotovitele – JUTA a.s. není z důvodu vyčerpání výrobní kapacity texturovaných vláken, která jsou důležitou součástí požadovaného koberce, a z důvodu vyšší moci (v důsledku záplav došlo k vyplavení výrobních hal ve Dvoře Králové nad Labem) schopna dodat umělý koberec včas, termín dodání je potvrzen na 2.12.2024. V zimním období nebude možné provádět pokládku umělého trávníku z klimatických důvodů, když montáž umělé trávy lze provádět jen za suchého, nedeštivého počasí při stabilní teplotě min. +15°C po celých 24 hodin. Termín dokončení a předání díla bude po dohodě posunut na 30.4.2025.
4. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 3 je třeba upravit termín plnění dle čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo tak, že tento bude znít následovně:

„3. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 30.4.2025.“

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Obsah lze případně měnit jen dalším písemným (elektronickým) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Marek Bainer
jednatel

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o.

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ