

DODATEK č.2

ke Smlouvě o dílo :
„Mělník – ul.Pražská, Tyršova, rekonstrukce kanalizace“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Tel. 312 812 156, Email: jaroslav.cerny@vkm.cz
Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, správně-technický dozor investora
Tel. 702 093 818, Email: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. **Zhotovitel:** ZEPRIS s.r.o.
se sídlem Mezi Vodami 27, 140 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
Zastoupený: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem

Bankovní spojení: Expobank CZ, a.s.
Číslo účtu: 5004440102/0400

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Tereza Semerádová Šedivá, vedoucí oddělení
bezvýkopových technologií

Zmocněnec pro technická jednání: Jan Polívka, stavbyvedoucí

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Smlouva o dílo uzavřená dne se mění na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu změny plnění díla následovně :
- 2.2. **V článku 4. „cena prací“ se mění bod s označením 4.1.**

- 2.3. Při realizaci stavby : Mělník – ul.Pražská, Tyršova, rekonstrukce kanalizace, došlo k navýšení prací na 4ks šachet, které se museli provádět hornickým způsobem a k navýšení kubatur při hloubení 16ks šachet, kde nebylo možno provádět zemní práce dle projektové dokumentace. Dále bylo zjištěno, že úsek projektovaný pro opravu samonosným rukávem není nutné sanovat. Kanalizační stoka není v havarijním stavu. Položkový rozpočet pro vícepráce a méněpráce je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 SOD.

3. ČAS PLNĚNÍ

Dokončení stavby : zůstává dle SOD

4. CENA PRACÍ

Cena díla se snižuje dle čl.2 o 812.323,33,-Kč Bez DPH

Celková cena za dílo nově tedy :

Dle SOD	5.717.803,91,-Kč Bez DPH
Méněpráce	-2.099.008,35,-Kč Bez DPH
Vícepráce	1.286.685,02,-Kč Bez DPH
Dodatek č.2.	-812.323,33,-Kč Bez DPH
Celkem	4.905.480,58,-Kč Bez DPH

Datum:1.7.2015

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a.s.
U vodojemu 8085
272 80 Kladno

2

Datum:1.7.2015

ZHOTOVITEL

ZEPRIS s.r.o.

Ing. Alexander Strádal, jednatel

