

3 170 240

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2016 (dále jen „**dodatek č. 7**“)

č. 1680086

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Jablonecká energetická a.s.

se sídlem v Jablonci nad Nisou, Liberecká 120, PSČ: 466 01

IČ: 61539881

DIČ: CZ61539881

zapsaná pod sp. zn.: B 643 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.

zastoupená: Ing. Milan Kouřil, předseda představenstva

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech Smlouvy:

Ing. Milan Kouřil, předseda představenstva

Ing. Petr Roubíček, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech Smlouvy mimo změn předmětu Smlouvy, doby plnění a ceny díla:

Ing. Petr Roubíček, ředitel společnosti

Ing. Martin Kočí, manažer projektu a specialista obchodu

a

TENZA – METROSTAV

Společnost firem TENZA, a.s. a Metrostav a.s.

TENZA, a.s. – správce společnosti

sídlem: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 3023

zastoupená: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva

Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele1 ve věcech Smlouvy:

Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele1 ve věcech Smlouvy mimo změn předmětu Smlouvy, doby plnění a ceny díla:

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

Ing. Miloslav Sedlák, vedoucí odd. realizace projektů I.

Metrostav a.s. – druhý společník

se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená: Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva

Jánem Dudášem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel2“)

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele2 ve věcech Smlouvy:

Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva

Ján Dudáš, člen představenstva

(Zhotovitel1 a Zhotovitel2 dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Identifikační údaje:

Název díla: II etapa revitalizace soustavy CZT v Jablonci nad Nisou

Evidenční číslo Objednatele: _____

Evidenční číslo Zhotovitele: S180321

v tomto znění:


- 1/ Vzhledem k technické a časové náročnosti výměny dodávky Měření a regulace se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení výměny Měření a regulace sjednaného v čl. 7, odst. 7.1/, písm. e) dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo, který uzavřely dne 18.10.2018 (dále jen „**Dodatek**“), a to z původního termínu 31.8.2019 na nový termín 31.12.2019. Ujednání Dodatku tak v čl. 7, odst. 7.1/, písm. e) nově zní: „Zhotovitel se zavazuje výměnu dodávky Měření a regulace provést do **31.12.2019.**“

- 2/ Vzhledem k nesplnění termínu provedení výměny dodávky Měření a regulace se smluvní strany dohodly o navýšení hodnoty požadavků Objednatele menšího rozsahu, které Zhotovitel na své náklady zapracuje, jak byly tyto sjednány v čl. 9/, odst. 9.2/, odrážce třetí Dodatku, v hodnotě 10 %, na hodnotu 15 %. Čl. 9/, odst. 9.2/, odrážka třetí Dodatku tak nově zní: „
- Měření a regulace – Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel v rámci výměny dodávky Měření a regulace (odst. 7/ dodatku č. 6 smlouvy o dílo) provedl zapracování požadavků Objednatele menšího rozsahu, kterými může dojít k odchylce od původního zadání. Mezi smluvními stranami je nesporná hodnota dodávky výměny Měření a regulace, jak byla oceněna subdodavatelem Zhotovitele, MARTIA a.s., v obsahu cenové nabídky ze dne 12.7.2018. Za drobnou odchylku se považují všechny odchylky, jejichž hodnota v souhrnu nepřesáhne 15 % hodnoty uvedené v cenové nabídce od MARTIA a.s.“
- 3/ Ujednáním předchozího článku se zcela nahrazuje závazek Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu Objednateli dle čl. 7, odst. 7.1/, písm. j), písm. l) Dodatku za období od 1.8.2019 do 31.12.2019; v případě, že Zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. 9/, odst. 9.2/, odrážka třetí Dodatku v novém znění, jak je uvedeno v předcházejícím článku, tj. do 31.12.2019, platí pro období od 1.1.2020 do budoucna nadále ujednání čl. 7, odst. 7.1/, písm. j), písm. l) Dodatku.
- 4/ Není-li dále uvedeno jinak, řídí se tento dodatek č. 7 ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).
- 5/ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.7 v dobré víře o tom, že jím upravují veškerá případná sporná práva a povinnosti, která se týkají plnění termínu dodání Měření a regulace Zhotovitelem Objednateli dle Dodatku.
- 6/ Ujednání Smlouvy, tímto dodatkem č. 7 nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
- 7/ Tento dodatek č. 7 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, pro Objednatele v jednom (1) a pro Zhotovitele ve dvou (2) paré.
- 8/ Smluvní strany si tento dodatek č. 7 přečetly, jeho obsahu rozumí, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Zástupci Smluvních stran, kteří tento dodatek č. 7 podepisují, potvrzují, že jsou oprávněni jménem Smluvních stran jednat a smluvně je zavazovat.

V Jablonci nad Nisou dne: 2. 7. 2019

V Brně dne: 22. 7. 2019

za Objednatele



Ing. Milan Kouřil

předseda představenstva


Jablonecká energetická a.s. [s.r.o.]

Liberecká 120

466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 615 39 881 DIČ: CZ61539881


za Zhotovitele



Ing. Michal Hrubý

předseda představenstva

TENZA, a.s.



Ing. František Paulík
místopředseda představenstva
TENZA, a.s.

Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
METROSTAV a.s.

Ján Dudáš
člen představenstva
METROSTAV a.s.