

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Bourání přesahu základu stávající tělocvičny

DATUM: 31.05.2018

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Během realizace byl zjištěn přesah základového pasu stávající tělocvičny, který je v kolizi s nově realizovanými základovými konstrukcemi budovy základní a mateřské školky. Dle pokynu statika bude tento přesah odbourán.

Změna je zařazena do odst. č. 6 par. 222 ZZVZ, a to z důvodu, že žadatel nemohl s náležitou péčí předvídat přesah základového pasu stávající tělocvičny.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL11.xls

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~ zvýší o 15 061,97 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní Délka prováděných činností: 4 dny

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov Ing. Ivo Zajíc **CL-EVANS s.r.o.**
(stavební dozor objednatele) IČ ve výstavbě a provádění staveb (vedoucí projektu stavby)
IČ: 45818550, DIČ: CZ5405253271, IČ: 26768607
ČKAIT: 0005004
Tel.: 775 395 313, E-mail: zajic.ivo@tiscali.cz

podpis/datum

podpis/datum

Obec Třebotov

(oprávněný zástupce objednatele)



podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ: 26768607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

podpis/datum

ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov

Objekt: 29112017-ZL11 - ZL11 - Bourání přesahu základu stávající tělocvičny

Část: ZL11 - Bourání přesahu základu stávající tělocvičny

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 061,97

1 - Zemní práce

15 061,97

1	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	2,387	6 310,00	15 061,97
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

"přesah základu stávající tělocvičny"

2,387

15,5*1,1*0,14

Součet

2,387