

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.6.2025

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel	Obec Zárubice
Sídlo	Zárubice 5, 675 52 Lipník u Hrotovic
Zástupce	Bc. Jaroslav Pata, starosta
IČO	00599204
Kontaktní osoba	Bc. Jaroslav Pata, tel.: 724 188 708, e-mail: obec@zarubice.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel	MORAVIAPOWER s.r.o.
Sídlo	Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Zástupce	Zdeněk Čemerka, jednatel
Zápis	v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 127907
IČO	14348969
DIČ	CZ14348969
Kontaktní osoba	Eva Velochová, +420 739 025 877, info@moraviapower.cz
Bankovní účet	MONETA Money Bank, a.s., 246621560/0600

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek II.

Účel a předmět dodatku smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 13.6.2025 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: „ **FVE Zárubice 45, 675 52 Zárubice** “, (reg. č. projektu: 7241300114), je změna termínu plnění uvedeného díla.

Článek III.

Termín plnění

1. Termín plnění je zakotven v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:
„Předpokládaný termín zahájení plnění: bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy.“

*Termín ukončení plnění: **do 31.8.2025***

2. Před uplynutím původně sjednaného termínu požádal Zhotovitel Objednatele o prodloužení lhůty pro realizaci díla, neboť při jeho plnění nastala překážka bránící Zhotoviteli v řádném splnění smluvního závazku. Tato překážka spočívá ve zpoždění dodávky komponentů nezbytných pro realizaci a montáž fotovoltaické elektrárny. Uvedené komponenty jsou dodávány třetími osobami, přičemž jejich dodání je nezbytnou podmínkou pro řádné a včasné dokončení díla v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel prokazatelně postupoval s náležitou odbornou péčí, přičemž zdržení vzniklo z důvodů na straně těchto třetích osob a výrobců, které nebylo možné ovlivnit a jejichž vznik nebylo možné při obvyklém a odborně způsobilém postupu rozumně předpokládat ani odvrátit.

3. V čl. I odst. 13 písm. a) Smlouvy o dílo je stanoveno:

„Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhradil změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby pro provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit;“*

4. S ohledem na výše uvedené okolnosti, které objektivně brání Zhotoviteli splnit jeho smluvní povinnosti včas, se smluvní strany dohodly na změně - prodloužení termínu realizace díla, a to tak, že termín plnění uvedený v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo se mění následovně:

*„Termín ukončení plnění: **do 31.12.2025**“*

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

Za Objednatele
V Záručních dne

Za Zhotovitele
V