



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„DĚTSKÁ SKUPINA BORY - SADOVÉ ÚPRAVY“

„Část 1: vegetační úpravy“

mezi:

Objednatel:

Se sídlem

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Kontaktní osoba:

Tel./fax:

e-mail:

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

Obec Bory

Bory 232, 594 61 Bory

Ing. Lucie Dostálová, starostka

Česká spořitelna a.s.

3499641379/0800

00294055

CZ00294055

Ing. Lucie Dostálová

+420 777311574

dostalova@bory.cz

a

Zhotovitel:

Se sídlem

Společnost je zapsána:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

Tel./fax:

e-mail:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)

3D – Zahrady s.r.o.

Řečice 123, 592 33 Řečice

u Krajského soudu v Brně, sp.značka C 65111

Bc. Tomáš Poul, jednatel

Česká spořitelna, a.s.

2133328359/0800

29201179

CZ29201179

va4mfjg

776 589 556

info@3d-zahrady.cz

Tomáš Poul, jednatel společnosti

Článek I

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 11.5.2026 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„Dětská skupina Bory – Sadové úpravy“ „Část 1: vegetační úpravy“.

V průběhu realizace díla došlo na základě skutečného stavu území, výsledků kontrolních dnů a koordinace navazujících stavebních prací k úpravě rozsahu některých prací.

Změny spočívaly zejména:

- v navýšení tloušťky vegetační vrstvy trávníků s cílem zajistit jejich dlouhodobou prosperitu,
- v neprovedení haťování svahu, které se po dokončení terénních úprav ukázalo jako nadbytečné,
- v úpravě způsobu kotvení a ochrany nově vysazovaných stromů,

- v optimalizaci rozsahu výsadeb podle skutečné velikosti záhonů a doporučených sponových vzdáleností jednotlivých druhů,
- v doplnění ocelových obrub a v osazení kamenných nášlapů dodaných v rámci související stavební zakázky.

Veškeré změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1 a v Rozdílovém rozpočtu, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené změny byly provedeny za účelem řádného dokončení díla, zachování jeho kvality a dlouhodobé funkčnosti. Změny nemění účel ani celkový charakter sjednaného díla.

Článek II Cena za dílo

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

PŮVODNÍ CENA DÍLA

Cena bez DPH:	598.737,49 Kč
DPH 21 %:	125.734,87 Kč
Cena včetně DPH:	724.472,36 Kč
Vícepráce:	140.607,01 Kč
Méněpráce:	142.344,50 Kč

NOVÁ CENA DÍLA

Cena bez DPH:	597.000,00 Kč
DPH 21 %:	125.370,00 Kč
Cena včetně DPH:	722.370,00 Kč

Článek III Závěrečná ustanovení

Tento dodatek byl schválen radou obce Bory usnesením č. 3/71 RO dne 15.6.2026

Přílohy:

1. Změnový list
2. Položkový soupis prací

V Borech dne 15.6.2026

V Řečici dne 15.6.2026

Objednatel:



 Obec Bory
 Ing. Lucie Dostálová, starostka

Zhotovitel:



 3D-Zahrady s.r.o.
 Bc. Tomáš Poul, jednatel