

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění ze dne 23.9.2020 na akci:

„Karlštejn č.p. 185- OPRAVA A ZATEPLENÍ STŘECHY II“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Městys Karlštejn
Sídlo:	Karlštejn 185, 267 18
IČO:	002 33 374
DIČ:	CZ00233374
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Petrem Rampasem, starosta městyse

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	MIDACH s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 140, 252 46 Vrané nad Vltavou
IČO:	281 64 776
DIČ:	CZ28164776
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Pavel Chadím, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Důvodem je havarijní stav stropních trámů, krovu a dřevěných konstrukcí. Rozsah a bližší specifikace poškození je popsáno znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Ivanou Horovou. Bližší specifikace prací je popsána v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. VIII.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Na základě zjištění stavu konstrukcí stávajícího krovu a stropních trámů se mění rozsah prací, který je specifikován v úpravě položkového rozpočtu, příloze tohoto dodatku.

Původní cena bez DPH	3 213 378,67
----------------------	--------------

Navýšení rozpočtu bez DPH	683 582,80
---------------------------	------------

Nová cena bez DPH	3 896 961,47
-------------------	--------------

DPH 21 %	818 361,91
----------	------------

Nová cena vč DPH	4 715 323,38
------------------	--------------

Čl. III. Termín plnění

Z důvodu změny rozsahu prací se mění termín dokončení prací a to takto.

Čl. III.2. Předmět díla bude dokončen do 10.7.2021

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: Položkový rozpočet

V Karlštejně dne

19.3.2021

MĚSTYS KARLŠTEJN

267 18 KARLŠTEJN

Tel: 311 681 213


IČO:00233374 DIČ: CZ00233374



Petr Rampas, starosta

Ve Vraném nad Vltavou dne

22.3.2021



Pavel Chadím, jednatel

MIDACH s.r.o.
Nádražní 140
252 46 Vrané nad Vltavou
IČO: 28164776