

Dodatek č. 2 SMLOUVA O DÍLO – verze 3

č. objednatele SD/00608/2015

č. zhotovitele 2015/12.3/1264

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Jiřím Fišerem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Jiří Fišer
Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Vladimír Kofroň,
vladimir.kofron@mutabor.cz

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

(DIČ CZ00253014)
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

se sídlem

Železná 366, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Josef Kubík, jednatel společnosti
Josef Kubík, jednatel společnosti

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Josef Kubík

- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 26894

IČ 42407559

DIČ CZ42407559

obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429
KB Tábor
240546301/0100

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2015/12.3/1264 a č. objednatele SD/00608/2015 uzavřené dne 28. 7. 2015.

Smluvní strany tímto upřesňují a konkretizují ustanovení čl. IV. Doba plnění a bodu 4.2 smlouvy o dílo. Tento bod stanovuje, že "v případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat".

Na základě tohoto ustanovení nemohl zhotovitel z důvodů klimatických podmínek nutných pro pokládku polyuretanového povrchu Porplastic SW tento sportovní povrch položit na stavebně připravený podklad, který byl připraven v dostatečném předstihu před termínem dokončení objektu dle smlouvy o dílo, tj. k 20. 10. 2015 - viz zápis ve stavebním deníku na str. 2580466. Z Technologických požadavků na pokládku polyuretanového povrchu vyplývá, že pro realizaci umělého sportovního povrchu Porplastic SW by neměla teplota po celou dobu kompletní pokládky povrchu klesnout pod + 10 stupňů Celsia. Současně musí být předvídané dešťové nebo sněhové srážky a vlhkost vzduchu musí být v rozmezí mezi 30 - 80% místního klimatu. Tyto podmínky nebyly splněny - viz zápis ve stavebním deníku na str. 2580468 a 2580471.

Na základě těchto skutečností byla v přejímacím protokolu ze dne 30. 11. 2015 označena pokládka umělého sportovního povrchu Porplastic SW jako nedodělek nebránící užívání a to včetně doplňujících a dokončovacích konstrukcí a prací prováděných na hotovém umělém sportovním povrchu. Hodnota tohoto nedodělků nebránícího užívání činí dle položkového rozpočtu částku **2 260 779,83,- Kč bez DPH**. Tento nedodělek bude proveden dle vhodných klimatických podmínek, **nejpozději do 30. 5. 2016**.

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou kopie listů stavebního deníku str. č. 2580466, str. č. 2580468 a str. č. 2580471 v příloze.

Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Příloha: kopie listů stavebního deníku str. č. 2580466, str. č. 2580468 a str. č. 2580471

V Táboře dne 30. 11. 2015

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Fišer
starosta

V Táboře dne 30. 11. 2015

Za zhotovitele:



.....
Josef Kubík
jednatel společnosti

Datum	Denní záznamy stavby
16.10.2015	POČASÍ +9°C
	PRAC. DOBA 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ HOD
	PRACOVNÍCI: KUČEK, BOHDAN S, BBA S
	MECHANIZACE: LIECHNER 4x, TB-1x, MRAZIMUCK 1x
	AUTOSKAP.
	PROV. PRACE:
	VYKOPÁVÁNÍ PRO OSAZENÍ PÁVUSAD
	VYKOPÁVÁNÍ KAN. SÁDKY
	TŘEBA VYKOPÁVÁNÍ KAN. VYKOPÁVÁNÍ ZÁKLAD
	BETONAT VYKOPÁVÁNÍ OSAZENÍ 2.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Datum	Denní záznamy stavby
26. 10. 15	POČASÍ +13°C PRAC. DOBA 7^h 19^m/100 PRACOVNÍCI: KUČKA, BOHDAN, BL-SÍČ MECHANIZACE: TB-1x, DAF 1x PROV. PRÁCE: POKLADKA KANALIZACE ZÁSTUPY + HUTĚKÁŘI SARACE POD BARRA BOROU VÝZDÍKY OD ZDI SÍŤI STÁLA BETONÁŘ PODÍLY BUDOVA ZÁKEMÍ
27. 10. 15	POČASÍ +8°C PRAC. DOBA 7^h 19^m/100 PRACOVNÍCI: KUČKA, BOHDAN, BL-SÍČ, MARKA, POLIČKA MECHANIZACE: TB 2x, DAF 1x PROV. PRÁCE: POKLADKA KANALIZACE ZÁSTUPY + HUTĚKÁŘI SARACE POD BARRA BOROU BETONÁŘ BUDOVA ZÁKEMÍ TŘEŠKÁŘI OČK. LÁVKY
28. 10. 15	POČASÍ +7°C PRAC. DOBA 7^h 19^m/100 PRACOVNÍCI: KUČKA, BOHDAN, POLIČKA, MARKA, BL-SÍČ MECHANIZACE: TB 1x, DAF 1x PROV. PRÁCE: OZDOVA, POLIČKA BUDOVA ZÁKEMÍ SARACE POD BARRA BOROU TŘEŠKÁŘI OČK. LÁVKY POKLADKA KANALIZACE ZÁSTUPY + HUTĚKÁŘI POKLADKA DRÁŽNÍK OP ZRD SÍŤI STÁLA
28. 10. ZÁŤIS	VZHLÉDEM KE KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM V TOMTO ROZSAHU OBJEKTU NEHĚ MOŽNO REALIZOVAT DLE TECHNOL. PŘEDPISU TABULOVÝ FOUŘCH NA ATLETICKÉ DRÁZE. PRO FOUČNÍK JE LUTHE, ABY RO DOBU 5^h 19^m NEMĚLA TEROTA VE DNE 140C ROD 10°C. VLIKOST VEDUCHU MUSÍ BÝT 30-40%

Datum	Denní záznamy stavby
5.11.15	POČASÍ: +5°C PRAC. DOBA 4^h 14^h HOD PRÁCE: BONDAR 3, KUT 2, OVKADY 2, PLOTY 2, MANKA 4 MECHANIZACE: TATLA 2x, KUKHONARD 1x, TB-2x PROV. PRÁCE: OVKADY + PLOTY VÝSADBA PLOTY POD KOMUNIKACE ROZHODNA OVBUDBU SÍLICE + PRAKOVITÍ
6.11.15	POČASÍ: 9°C PRAC. DOBA 4^h 14^h HOD PRÁCE: MANKA 3, KUT 4, BONDA 3, OVK 2, OMK 5, PLOT 2 MECHANIZACE: TATLA 2x, TB 2x, BAK 1x, MANKA 5x PROV. PRÁCE: OVKY, PLOTY PŘI BONDA BONDA KUKHONARD KASADY OVKADY + PLOTY OVKADY OVBUDBU SÍLICE + PRAKOVITÍ + OVKADY OVKY, PLOTY
7.11.15	POČASÍ: 10°C PRAC. DOBA 4^h 14^h HOD PRÁCE: KUT 2, BONDA 6, MANKA 4, VODAR 2, KUKHONARD 2 MECHANIZACE: TB 2x, TATLA 1x, BAK 1x PROV. PRÁCE: ZÁSKR ZA DV 2DÍ PŘÍB. KOMUNIKACE ROVKADKA OVBUDBU SÍLICE PRAKOVITÍ + OVKADY KUKHONARD 2TI + OVKADY KUKHONARD NA WC
9.11.15	POČASÍ: +10°C PRAC. DOBA 4^h 14^h HOD PRÁCE: MANKA 5, KUT 4, BONDA 3, ZANDAR 5 MECHANIZACE: TB 2x, BAK 1x, TATLA 2x PROV. PRÁCE: ROZHODNA OVBUDBU OVKADY, OVKADY + PLOTY VÝSADBA STROMŮ AUKU ROVKADKA ZATL. PLOTY ZÁPLS ZMOTOVITEL HAVRUJE DOKONČENÍ TATLANU DO 30.5.2016