

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 25. 6. 2018

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:

adresa:
IČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
tel., email:
(dále jen Objednatel)
a

Obec Němčice

Němčice 151
00 841 811
Ing. Lukáš Šebela - starosta
Ing. Lukáš Šebela, Dipl.Ing. Leoš Kratochvíl – TDI
728 169 501

Zhotovitel

adresa:
zapsaná v obchodním rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zastoupený:
ve věcech technických:
tel., email:
(dále jen Zhotovitel)

EKOTERM CZ s.r.o.

Pražská 870, 697 61 Letovice
KS v brně, oddíl C, vložka 24157
25307002
CZ25307002
KB,a.s.
19-4835150267
Ing. Stanislavem Kambou
Zdeněk Dlapa
602 745 680, ekoterm@ekoterm-sro.cz

I.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. I je změna smlouvy o dílo, a to změna termínu dokončení díla.

Dodatek řeší změny a úpravy předmětu díla, které vyplynuly a byly zjištěny v průběhu realizace díla, tyto změny jsou vynuceny dodatečně zjištěnými okolnostmi. Neřešení a nerespektování těchto nově vzniklých skutečností by mělo za následek vynucené investice do oprav ve větším rozsahu, než je tomu nyní a celkově nižší životností a nepřípustnou neodbornost ve vztahu k řemeslnému zpracování i technologickým postupům.

1.2. Jedná se zejména o tyto změny:

- a. Oprava podkladu pod opláštění a změna materiálu opláštění vč. doplnění zateplení
- b. Z důvodu nevyhovujícího podkladu pro montáž zateplení - úprava podkladu a změna kotvení izolantu
- c. Oprava kotelny
- d. Změna povrchu omítky
- e. Odvodnění
- f. Oprava svodů hromosvodu
- g. Vynucené změny na ústředním vytápění a technologii

Veškeré nutné změny budou zpracovány formou položkového rozpočtu a předloženy k projednání a schválení včetně jejich zdůvodnění.

II.

Doba plnění

Smluvní strany se ve smyslu čl. XXI. Smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2018 dohodly na prodloužení termínu dokončení prací na díle „Energetické úspory na objektu KD Němčice“.

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. V. bod 1. Doba plnění

Původní znění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 15 týdnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací Zhotoviteli. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Při podpisu smlouvy Zhotovitel předá Objednateli harmonogram postupu prací, který bude přílohou této Smlouvy a její nedílnou součástí.

Nové znění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do **30. 11. 2018.** Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Při podpisu smlouvy Zhotovitel předá Objednateli harmonogram postupu prací, který bude přílohou této Smlouvy a její nedílnou součástí.

III.


Závěrečná ustanovení


1. Ostatní články zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Němčicích dne 16. 10. 2018

V Letovicích dne 16. 10. 2018


Za objednatele:


Ing. Lukáš Šebela



Za zhotovitele:


Ing. Stanislav Kamba



Pražská 870, 679 01 LETOVICE
DIČ: CZ253070J2
Tel./fax: 516 474 490
e-mail: ekoterm @ekoterm.cz