

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 30.7.2018 uzavřený podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

---

### „CYKLOSTEZKA HROTOVICE – BEZDĚKOV, 2. etapa“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupená:

k podpisu pověřen:

zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Město Hrotovice

Nám. 8. května 1 PSČ 675 55 Hrotovice

Mgr. Hanou Škodovou, starostkou města

Mgr. Hana Škodová, starostka města

Ing. Libor Fiala

00289426

CZ00289426

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

stavbyvedoucí:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

vložka 11935

HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Ing. Jan Vítek, Ph.D., na základě plné moci

Michal Matonoha, na základě plné moci

Michal Matonoha

Josef Němec

Ing. Miroslav Novák

910 902 800 / 910 902 801

260 68 338

CZ26068338

Oberbank AG

7000030922/8040

Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,

Smluvní strany se na základě čl. 13, odst. 13.1 v návaznosti na čl. 3, odst. 3.4 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „CYKLOSTEZKA HROTOVICE – BEZDĚKOV, 2. etapa“ uzavřené dne 30.7.2018 dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 2.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se na základě zjištění, že stávající podloží aktivní zóny je nevyhovující pro stavbu cyklostezky a tudíž musí být provedena stabilizace hydraulickým pojivem ve větší výměře, než předpokládala původní projektová dokumentace, dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3 a nově se nahrazuje v tomto znění:

### **3. Termín a místo plnění, staveniště**

- 3.3. Předmět díla bude dokončen nejpozději: **30. 11. 2018**

Ostatní ustanovení tohoto článku, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněny.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že na základě vzniku víceprací (specifikace těchto víceprací je uvedena v Rozpočtech, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2) na změně čl. 4, odst. 4.2. a nově se nahrazuje v tomto znění:

### **4. Cena za dílo**

- 4.2. Cena za provedení díla je sjednána takto :  
**Cena díla bez DPH: 9 005 753,62 Kč**  
DPH 21%: 1 891 208,26 Kč  
Cena díla celkem s DPH činí: 10 896 961 88 Kč

Ostatní ustanovení tohoto článku, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněny.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, z nichž každá strana obdrží oboustranně potvrzená vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek byl ujednán svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, jeho obsah je pro smluvní strany srozumitelný, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

V Hrotovicích dne 16. 11. 2018

V Brně dne

Za objednatele



*Hana Škodová*  
Mgr. Hana Škodová  
starostka města

Za zhotovitele

*Ing. Jan Vitek*  
**HABAU CZ s.r.o.**  
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6  
CZ-370 01 České Budějovice  
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 80  
office@habau.cz, www.habau.cz  
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

Ing. Jan Vitek, Ph.D.  
na základě plné moci

*Michal Matonoha*  
Michal Matonoha  
na základě plné moci

**Přílohy Dodatku č. 2:**

- Příloha č. 1: aktualizovaný HMG provádění stavebních prací
- Příloha č. 2: žádost o prodloužení termínu s uvedenými aspekty
- Příloha č. 3: Rozpočet VCP SO C 101 – změna zatřídění hornin tř. 5
- Příloha č. 4: Rozpočet VCP SO C 101 – stabilizace hydraulickým pojivem
- Příloha č. 5: Plná moc – Ing. Jan Vitek, Ph.D., Michal Matonoha

**HARMONOGRAM** verze ze dne 30.10.2018

**Cyklusovka Hrotovice - Berdčkov 2. etapa**

[illegible]



HABAU CZ s.r.o.

CZ-370 01, České Budějovice 6, Žižkova tř. 1321/1  
Tel: +420 910 902 800  
Fax: +420 910 902 801  
office@habau.cz  
www.habau.cz

**Město Hrotovice**  
Nám. 8. května  
Hrotovice  
675 55

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka  
180384/Prod.termínu

vyřizuje / tel.  
Josef Němec / 734 541 202

V Brně dne  
30.10.2018

**Věc:** **Žádost o prodloužení termínu realizace stavby „Cyklostezka Hrotovice – Bezděkov 2. etapa“**

Vážení obchodní partneri,

Dovolujeme si Vás jako investora stavební akce „**Cyklostezka Hrotovice – Bezděkov 2. etapa**“ požádat o prodloužení termínu realizace výstavby. Důvodem naší žádosti o prodloužení termínu realizace uvádíme následující aspekty:

1. Při realizaci prací odkopu na úroveň pláně bylo zjištěno, že stávající podloží aktivní zóny je nevyhovující pro stavbu cyklostezky. Na základě tohoto zjištění, musela být provedena stabilizace hydraulickým pojivem ve větší výměře, než předpokládala původní projektová dokumentace. Termín od pochůzky do vyhotovení zprávy byl 4 dny.
2. Na základě posouzení vhodnosti zeminy k použití do pláně zemního tělesa musela být určena přesná výměra pro provedení stabilizace hydraulickými pojivy. Toto posouzení realizovala firma ArtepGeo, dále musela akreditovaná laboratoř provést zkoušky pro stanovení přesné receptury. Pro stanovení receptury musel být odebrán vzorek, tento vzorek dle požadavku normy musí být v režimu 7 dní zrání a 4 dny saturace = celkem tedy 11 dní.



Závod východ, Polní 92, 639 00 Brno, tel +420 910 902 820



HABAU CZ s.r.o.

CZ-370 01 České Budějovice 6, Žižkova tř. 1321/1  
Tel +420 910 902 800  
Fax +420 910 902 801  
office@habau.cz  
www.habau.cz

Zhotovitel byl nucen na výše uvedené postupy přepracovat harmonogram prací i s ohledem na aktuální klimatické podmínky v daném období tak, aby bylo technologicky možno práce provádět. Důsledkem vzniklého navýšení výměry vzniklo zhotoviteli časové prodloužení v harmonogramu o více jak 15 dní.

***S ohledem na výše uvedené předmětné důvody, které měly a stále mají vliv na výstavbu, Vás jako investora stavební akce žádáme o kladné vyřízení naší žádosti.***

***Nový návrh termínu pro dokončení prací je ke dni 30. 11. 2018.***

S pozdravem

**HABAU CZ s.r.o.**  
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6  
CZ-370 01 České Budějovice  
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801  
office@habau.cz, www.habau.cz  
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

.....  
**Josef Němec**

**Stavbyvedoucí**



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka Hrotovice - Bezděkov 2. etapa  
Objekt: C 101 Stabilizace hydraulickým pojivem

Objednatel: Město Hrotovice  
Zhotovitel: HABAU CZ  
Místo:

| Místo: |             |       |    |                 |                 |             |                 |             |                 |                     |  |
|--------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|--|
|        |             |       |    | SOD             |                 |             | Změna číslo 1   |             |                 | SOD + Změna číslo 1 |  |
| Č.     | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství celkem | Cena celkem | Množství celkem | Cena celkem         |  |

| HSV        | Práce a dodávky HSV |                                                           |        |          |           | 650 835,35 |            |            |            |            |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Komunikace |                     |                                                           |        |          |           |            |            |            |            |            |
| 1          | 561301115R00        | Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy tloušťky 300 mm | m2     | 3 206,68 | 174,02    | 558 026,71 | 778,08     | 135 401,48 | 3 984,76   | 693 428,20 |
| 2          | 58530120R01         | Vápenocementové směsné pojivo pro stabilizaci zemin SM50  | t      | 0,00     | 2 300,00  | 0,00       | 39,85      | 91 649,48  | 39,85      | 91 649,48  |
| 3          | 00523 R             | Zkoušky a revize                                          | Soubor | 1        | 34 803,24 | 34 803,24  | 1,00       | 10 347,00  | 1,00       | 45 150,24  |
| 4          | 00511 R             | Geodetické práce                                          | Soubor | 1,00000  | 58 005,40 | 58 005,40  | 1,00       | 17 245,01  | 1,00       | 75 250,41  |
| Celkem     |                     |                                                           |        |          |           | 650 835,35 | 254 642,97 |            | 905 478,32 |            |

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Hrotovice - Bezděkov 2. etapa  
Objekt: C 101 - změna zařídění hornin tr. 5

Objednatel: Město Hrotovice  
Zhotovitel: HABAU CZ  
Místo:

| Místo: |             |       |    |                 |                 |               |                 |                     |                 |
|--------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Č.     | Kód položky | Popis | MJ | SOD             |                 | Změna číslo 2 |                 | SOD + Změna číslo 2 |                 |
|        |             |       |    | Množství celkem | Cena jednotlivá | Cena celkem   | Množství celkem | Cena celkem         | Množství celkem |

HSV Práce a dodávky HSV

| 1 Zemní práce |              |                                                                                                                                                                                                      | Méněpráce |           |          |             | -76 605,04 |            | 445 240,34 |            |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 5             | 122301102R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3                                                                                                                                   | m3        | 1 924,009 | 174,020  | 334 816,030 | -267,700   | -46 585,15 | 1 656,309  | 288 230,87 |
| 6             | 122301109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepičnost horniny                                                                                                                 | m3        | 1 924,009 | 5,800    | 11 159,250  | -267,700   | -1 552,66  | 1 656,309  | 9 606,59   |
| 9             | 132201112R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                | m3        | 268,128   | 174,020  | 46 659,630  | -54,400    | -8 466,69  | 213,728    | 37 192,95  |
| 10            | 132201119R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepičnost, v hornině 3,                                                                                                                                     | m3        | 268,128   | 5,800    | 1 555,140   | -54,400    | -315,52    | 213,728    | 1 239,62   |
| 11            | 162401102R00 | Vodorovné přemísťení výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m                                                                                                                   | m3        | 2 200,574 | 58,010   | 127 655,320 | -322,100   | -18 685,02 | 1 878,474  | 108 970,30 |
|               |              |                                                                                                                                                                                                      | Vícepráce |           |          |             | 332 918,00 |            | 332 918,00 |            |
| 1             | 122401101    | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3                                                        | m3        | 0,000     | 401,00   | 0,00        | 267,700    | 107 347,70 | 267,700    | 107 347,70 |
| 2             | 122401102    | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3                                             | m3        | 0,000     | 297,00   | 0,00        | 267,700    | 79 506,90  | 267,700    | 79 506,90  |
| 5             | 132401101    | Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství                                                        | m3        | 0,000     | 2 010,00 | 0,00        | 54,400     | 109 344,00 | 54,400     | 109 344,00 |
| 6             | 162401152    | Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3        | 0,000     | 114,00   | 0,00        | 322,100    | 36 719,40  | 322,100    | 36 719,40  |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství celkem | Cena celkem | Množství celkem | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

Celkem

521 845,37256 312,96778 158,34

My, níže podepsaná obchodní společnost

**HABAU CZ s.r.o.**

IČ: 260 68 338

se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935,

zastoupená jednatelem:

panem Antonem Karnerem, dat. nar. 17.03.1954

(dále také jen jako „*společnost*“)

udělujeme tímto

panu **Michalu Matonohovi**

nar. dne 13.03.1986

bytem Ečerova 2, Brno

následující

#### PLNOU MOC:

Pan Michal Matonoha je dle této plné moci oprávněn činit v zastoupení společnost HABAU CZ s.r.o. následující právní jednání v rámci přípravy a realizování stavebních zakázek společnosti:

- činit obchodní nabídky s maximální cenou (odměnou) 10.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako dodavatel se zákazníky s maximální smluvní odměnou 10.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako odběratel se subdodavateli s maximální smluvní odměnou 10.000.000,- Kč


Za společnost zmocněnec jedná vždy následovně:

**Pan Michal Matonoha je oprávněn jednat za společnost vždy pouze společně s jednatelem společnosti nebo s jedním z prokuristů společnosti nebo s dalším zmocněncem společnosti, panem Ing. Janem Vítkem Ph.D., nar. dne 23.09.1979, bytem Čajkovského 945, Hradec Králové.**

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou a může být vypovězena, resp. odvolána, stranami s okamžitou účinností.


Toto zplnomocnění, zejména ručení zmocněnců, se řídí českým hmotným právem.

České Budějovice, dne/den 7.8.2018



HABAU CZ s.r.o.  
Anton Karner, jednatel

Uvedené zmocnění přijímám.



Michal Matonoha


Ověřovací doložka pro legalizaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 8

Poř.č: 60800-0190-0093

Vlastnoručně podepsal: Anton Leopold  
Datum a místo narození: 17.03.1954, Mank, AT  
Adresa pobytu: Grein  
Donaulaende 6, AT  
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: U2873100  
Cestovní doklad (cizinec)

Brno 8 dne 08.08.2018  
Dvořáková Adriana

Podpis, úřední razítko



My, níže podepsaná obchodní společnost

**HABAU CZ s.r.o.**

IČ: 260 68 338

se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935,

zastoupená jednatelem:

panem Antonem Karnerem, dat. nar. 17.03.1954

(dále také jen jako „společnost“)

udělujeme tímto

panu **Ing. Janu Vítkoví Ph.D.**,

nar. dne 23.09.1979

bytem Čajkovského 945, Hradec Králové,

následující

#### PLNOU MOC :

Pan Ing. Jan Vitek Ph.D. je dle této plné moci oprávněn činit v zastoupení společnost HABAU CZ s.r.o. následující právní jednání v rámci přípravy a realizování stavebních zakázek společnosti:


- činit obchodní nabídky s maximální cenou (odměnou) 10.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako dodavatel se zákazníky s maximální smluvní odměnou 10.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako odběratel se subdodavateli s maximální smluvní odměnou 10.000.000,- Kč

Za společnost zmocněnec jedná ve shora popsaných případech (uvedených pod písm. A.) vždy pouze společně s jednatelem či jedním z prokuristů společnosti nebo s jedním z dalších zmocněnců společnosti, kterými jsou pan Ing. Petr Křenek, nar. dne 5.12.1964, bytem Brožíkova 431, 530 01 Pardubice a/nebo pan Michal Matonoha, nar. dne 13.03.1986, bytem Ečerova 2, Brno.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou a může být vypovězena, resp. odvolána, stranami s okamžitou účinností.


Toto zplnomocnění, zejména ručení zmocněnců, se řídí českým hmotným právem.

V ...CB... Dne ...07.03.2018...



HABAU CZ s.r.o.  
Anton Karner, jednatel

Uvedené zmocnění přijímám.



Ing. Jan Vitek Ph.D.

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 60800-0190-0090  
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 8

Vlastnoručně podepsal: Anton Leopold  
Datum a místo narození: 17.03.1954, Mank, AT  
Adresa pobytu: Grein

Donaulaende 6, AT  
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: U2873100  
Cestovní doklad (cizinec)

Brno 8 dne 08.08.2018  
Dvořáková Adriana

