



DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s § 536 a násl. Obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb. a předpisů jej novelizujících).

Číslo objednatele: SD/00663/2013

Číslo zhotovitele: 1503.3050711TZD

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupený

se sídlem

IČ:

DIČ:

starostou Ing. Jiřím Fišerem

Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor

00253014

CZ00253014

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Jiří Fišer

Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

ARCADIS CZ a.s.

bankovní spojení

číslo účtu

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

tel. ARCADIS CZ a.s.: 724 074 550 (Ing. František Indra),

602 579 172 (Ing. Zdeněk Zálešák),

724 106 307 (Mgr. Dana Otrubová)

725 353 006 (Ing. Jan Bartoň)

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

9021-701427349/0800

fax 381 486 329

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Sdružení „Protipovodňová opatření Tábor“

se sídlem:

IČ:

DIČ:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

45274924

CZ45274924

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Novák,

zástupce ve věcech technických:

ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ

Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

Ing. Petr Hajdina, provozně technický náměstek

odborné vedení provádění stavby – vedoucí týmu: Ing. Jaroslav Kurz, tel. 725 649 710

„Protipovodňová opatření a revitalizace nábrežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“
Dodatek č. 5

le



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

-obor autorizace: vodohospodářské stavby
-číslo autorizace: 0401411
odborné vedení provádění stavby – hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Zdvořáček, 731 601 339
-obor autorizace: vodohospodářské stavby
-číslo autorizace: 0401612
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Miloslav Dvořák
-obor autorizace: geotechnika
-číslo autorizace: 0401857
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Zbyněk Hořejší, DiS., tel. 731 601 330

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-0165530237/0100
tel. 378 771 670, fax 378 771 672, e-mail: zdenek.novak@eurovia.cz

a

se sídlem: **SOLETANCHE Česká republika s.r.o.**
IČ: K Třebonicům 100, 155 00 Praha 5
DIČ: 43875637
CZ43875637

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák,
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ
zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Lopata, jednatel společnosti
odborné vedení provádění stavby – vedoucí týmu: Ing Jaroslav Kurz, tel. 725 649 710
-obor autorizace: vodohospodářské stavby
-číslo autorizace: 0401411
odborné vedení provádění stavby – hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Zdvořáček, 731 601 339
-obor autorizace: vodohospodářské stavby
-číslo autorizace: 0401612
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Miloslav Dvořák
-obor autorizace: geotechnika
-číslo autorizace: 0401857
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Zbyněk Hořejší, DiS., tel. 731 601 330

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 5571
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-0165530237/0100
tel. 271 745 217, fax 271 745 212, e-mail: slopata@soletanche.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Dohodou smluvních stran se předmětná smlouva doplňuje a mění takto:

**„Protipovodňová opatření a revitalizace nábrežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“
Dodatek č. 5**



II. Předmět plnění (dílo)

Čl. II se doplňuje takto:

2.1.2. Zástupci smluvních stran se dohodli na doplnění předmětu díla o provedení víceprací. Rozsah víceprací je tvořen **Změnovým listem č. 8** a je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V. Cena

Čl. V. se doplňuje takto:

3.1.2. Smluvní cena se podle tohoto dodatku č. 5 se zvyšuje o 2 569 600,- Kč bez DPH:

Rekapitulace:

Cena podle základní SoD	59 301 748,35 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 2	+ 2 170 333,92 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 3	- 802 580,23 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 4	+ 239 483,16 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 5	+ 2 569 600,00 Kč bez DPH
CENA CELKEM	63 478 585,20 Kč bez DPH
	13 330 502,89 Kč DPH 21%
	76 809 088,09 Kč včetně DPH

XIX. Závěrečná ustanovení

Čl. XIX. Závěrečná ustanovení se doplňuje a mění takto:

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele SD/00663/2013 a č. zhotovitele 1503.3050711TZD a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 se nemění a tvoří s dodatkem č. 5 smlouvu o dílo.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Příloha: Rozpočet víceprací změnového listu č. 8.

15 -05- 2015

V Táboře dne

V Chlumci dne 30.4.2015

Za objednatele:



Ing. Jiří Fišer
Starosta

Za zhotovitele:



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1 - NOVÉ MĚSTO

Ing. Zdeněk Novák
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ
(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)
(na základě plné moci, obsažené v příložené Smlouvě o sdružení ze dne 9.4.2013)

Protipovodňová opatření a revitalizace nábrežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře

Ref.č. CZ.1.02/1.3.00/11.11679, Akcept.č. 11095561

Změnový list č. 8	Datum předložení	30.4.2015
Ev.č.	Datum schválení	30.4.2015
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor	
Zhotovitel	Sdružení „Protipovodňová opatření Tábor“, vedoucí partner – EUROVIA CS, a.s. Národní 10, Praha 1	
Projektant stavby	VRV a.s., Nábrežní 4, 150 56 Praha 5	
TDI stavby	ARCADIS CZ, a.s. Geologická 988/4, Praha 5	

Změnový list předkládá:	Zbyněk Hořejší, EUROVIA CS, a.s.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 02 protipovodňová zeď	

Specifikace změny: sanace konstrukčních vrstev vozovky

Zdůvodnění změny:

Po odfrézování stávajícího živičného povrchu pozemní komunikace v ulici Lužnická před pokládkou živičných vrstev s ohrubným povrchem VIAPHONE byl zastižen nevyhovující stav podkladních živičných vrstev vozovky (síťové trhliny) anebo podkladní živičná vrstva nebyla zastižena vůbec a došlo k odhalení šterkových konstrukčních vrstev vozovky v různé skladbě zrnitosti a kvalitě. Zhotovitel navrhl provést sanaci podloží tzv. recyklací za studena, kdy dojde k rozfrézování stávajícího povrchu do hloubky 18 cm, následnému promísení získaného materiálu přidáním 3% cementu a 3% asfaltové emulze s následnou zpětnou profilací povrchu pro bezproblémovou pokládku živičných vrstev vozovky.

Finanční dopad změny: + 2 569 600,- CZK	Navýšení/ úspora / beze změny
Změna ceny po schvál.: + 2 569 600,- CZK	

Stanovisko TDI:

SOUHLASÍM. jh.

Vyjádření zhotovitele: změna bude mít dopad do časového harmonogramu výstavby. Konečný termín provedení finální ohrubné vrstvy nejdéle do 5.6.2015.


Vyjádření projektanta stavby:

SOUHLASÍM. Al

Vyjádření objednatele: Provedení citované změny schválila Rada města Tábora dne 20.4.2015 usnesením č. 474/10/15. Sanace konstrukčních vrstev je nezbytná pro realizaci nízkohlučného povrchu VIAPHONE.

Přílohy:	č.1 – rozpočet změny č. 08

Schvalovací proces:

Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko projektanta stavby
  EUROVIA CS, a.s. Odštěpný závod oblast Čechy západ závod Ústí nad Labem 403 39 Chlumec, U Dálnice 261 <i>Zbyněk Hořejší</i> EUROVIA CS, a.s.	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5 <i>Pavel Menhard</i>
Zbyněk Hořejší	Ing. Pavel Menhard
Datum: 30.4.2015	Datum: 30.4.2015
Podpis a razítko TDI	Podpis a razítko objednatele
 ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČ 41192168 DIČ CZ41192168 <i>Jan Bartoň</i>	 <i>Pavel Stolar</i>
Ing. Jan Bartoň	Ing. Pavel Stolar
Datum: 30.4.2015	Datum: 30.4.2015

Protipovodňová opatření a revitalizace nábrežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře ZL 08 sanace konstrukčních vrstev vozovky

Stavba :
číslo a název SO:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
1		Recyklace za studena tl. 180 mm, 3,0 % asf. emulze, 3,0 % cementu včetně rozfrézování a reprofilace, jeden nájezd sestavy	m2	7 300,00	352,00	2 569 600,00
		Celkem				2 569 600,00

Na takto upravené podloží je možné použít finální vrstvu Viaphone.

Po provedení prací je nutné ponechat přestávku dle TP 208 (cca 7 dní)

Cena bez DPH, fakturováno bude skutečně provedené množství

Poznámka:

Nabídka recyklace zahrnuje:

- dodávku pojiva vč. dopravy
- dopravu techniky
- mísení zemní frézou
- technický dozor
- laboratorní zkoušky

Nabídka recyklace nezahrnuje

- zajištění potřebné dokumentace pro zahájení stavby, zajištění přechodného dopravního značení a dopravních opatření během prací
- případné zlepšení zrnitosti drobným kamenivem
- eventuelní dobourávání a úpravu kolem inženýrských sítí.

- rozproštění pojiva samojízdným dávkovačem
- reprofilace příčného řezu a vyrovnání podélných nerovností malého rozsahu
- hluštění
- úpravu vlhkosti
- práce po dobu technologické přestávky bez provozu

Zápisník nábrežní



EUROVIA (S), a.s.
Odštepny / závod oblast techy západ
závod Ústí nad Labem
403 39 Chlumec, U Dávnice 261