

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

1) Město Mnichovice

IČO: 002 40 478, se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice
zastoupené Mgr. Petrou Peckovou, starostkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2) HES stavební s.r.o.

IČO: 281 43 213, se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4
zastoupená panem Michalem Jakubcem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28.07.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „*Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská*“ Zhotovitelem, spočívající ve vybudování nového chodníku, lávky, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích v k.ú. Mnichovice u Říčan (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 1.2 Dle ustanovení čl. V. odst. 8. Smlouvy o dílo pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě o dílo.
- 1.3 S přihlédnutím k (i) přerušení realizace stavby na chodníku ve větvi A díla dle Smlouvy o dílo z důvodu realizace souběžné stavby ČEZ (vedení NN), trvající od 02.09.2020 do 09.09.2020, (ii) zimní technologické přestávce vyhlášené KSÚS Středočeského kraje od 26.11.2020 do 31.03.2021 a (iii) klimatické podmínky ve dnech 03. až 09.04., 13. až 17.04. a 25. a 26.04.2021, v nichž se průměrná teplota pohybovala do 5 °C, tedy okolnostem, které objektivně neumožňovaly Zhotoviteli řádně a v plném

rozsahu provádění díla, se smluvní strany dohodly na úplném nahrazení čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo následujícím textem:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 318 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, tedy ve lhůtě do 24.06.2021. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“

1.4 V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o dílo a její dodatky.
- 2.2 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro jeho platné uzavření.
- 2.3 Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.5 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel
V Mnichovicích

Zhotovitel
V Praze

.....
Město Mnichovice

Mgr. Petra Pecková, starostka

.....
HES stavební s.r.o.

Michal Jakubec, jednatel