



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2025 na zhotovení díla
Fotbalové kabiny TJ SLAVOJ ÚŠTĚK – stavební práce

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

Město Ústěk

Se sídlem: Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk

IČ: 00264571

bankovní spojení: číslo účtu: 19-1003723399/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

jednající ve věcech smluvních: Bc. Ondřej Elísek, starosta města

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

Tomáš Hrozek

se sídlem: Hřbitovní 124, 411 45 Ústěk

IČO: 65063821

DIČ: CZ7804082671

bankovní spojení: č.ú.: 19/5917610217/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Hrozek

zástupce ve věcech technických: Tomáš Hrozek

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly při stanovení harmonogramu provádění díla uvedeny a očekávány, a které byly způsobeny zpožděním realizace usazení a montáže modulárních kontejnerů dodavatelem kontejnerů. V rámci realizace Díla vyvstala potřeba provedení změny termínu dokončení Díla;

uzavírají objednatel a zhotovitel společně tento

DODATEK č. 1:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě změny termínu dokončení Díla s ohledem na zpoždění realizace usazení a montáže modulárních kontejnerů dodavatelem kontejnerů a poté na nutnost provedení dokončovacích prací v rámci Díla. Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 3.2. Smlouvy, že se o tuto dobu prodlouží termín dokončení a předání díla a v článku III. Smlouvy **mění** odstavec č. 3.1. takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat objednateli, nejpozději **do 30. 6. 2026**, přičemž přípravné práce pro instalaci modulárních kontejnerů (především zemní práce, venkovní inženýrské sítě a základové patky) budou dokončeny do 31.07.2025, tak, aby bylo možno provést usazení a montáž modulárních kontejnerů dodavatelem kontejnerů. Při realizaci díla musí zhotovitel strpět na staveništi montáž kontejnerů, ze kterých je modulární stavba sestavena a po tuto dobu bude průběh stavebních prací přerušen, a to v délce cca 10 kalendářních dní, přičemž doba přerušení stavebních prací se nezapočítává do doby realizace díla.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Ústěku, dne 4. 11. 2025

za objednatele
Město Ústěk

Bc. Ondřej Elísek, starosta města

V Ústěku, dne 4. 11. 2025

za zhotovitele
Tomáš Hrozek

Tomáš Hrozek

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Rozhodnuto (schváleno uzavření Dodatku č. 1 orgánem obce) – rada města, usnesení číslo 697/19/6/2/2025 ze dne 22.10.2025.