

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL:1
Zhotovitel:	ŠPELDA s.r.o., Říkov 82
Změnový list vystavil:	Karel Špelda
Datum:	20.6.2019

Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny č.1 : **Podkladem soupis víceprací dle položek**

- 1) Rozebrání dlažeb
- 2) Dodání geotextilie = protikořenní folie pod oplocení
- 3) Zřízení vrstvy folie dvojitě s výplní zeminou a přihrnutím
- 4) Asfaltový beton ACO 8,tl.50mm
- 5) Kryt z betonu tl.100mm
- 6-7) Kladení dlažby 80mm vegetační
- 8-10) Dopravní značky
- 11) Montáž konzoly
- 12) Osazení obrub z žul.kostek
- 13-14) Osazení chodníkového obrubníku vč.dodávky
- 15-16) Osazení polymer.žlabu vč.dodávky
- 17) Rozdíl v ceně montáže pletiva v 125 a 180cm
- 18)Dtto v dodávce pletiva
- 19) Dopojení plotů sousedů
- 20)Předělání – zkrácení plotového dílce stávajícího
- 21-22) Montáž vrátek vč. dodávky

Popis zdůvodnění změny:

Pol. 1,2,3,6,7 – dohoda mezi investorem Městyssem Žernov a vlastníkem dotčeného pozemku p.Koláčnou

Pol.4 – dopojení komunikace a chodníku na ZÚ / stávající asfalt byl v místě napojení chodníku na komunikaci popraskaný již před zahájením stavby

Pol.5 – Na požadavek TDI proveden byt. Kryt mezi obrubou a dotčenými budovami

Pol.8 – 10 DZ osazeny dle pravidel dopravního značení – NR.je neobsahoval

Pol. 11 – provedení konzoly na zavěšení DZ dle požadavku projektanta

Pol.12-14 Obroubení a ukončení chodníku na ZÚ – NR neobsahoval

Pol. 15,16 – Náhrada ul.vpusti za polymer.žlab na požadavek investora a TDI

Pol.17,18,21,22 – Změna výšky oplocení a doplnění o branku – dohoda mezi investorem Městyssem Žernov a majitelem dotčeného pozemku p.Čapkem

Pol. 19,20 – Úpravy na oplocení majit. Dotčených pozemků vyvolané stavbou nového plotu podél chodníku

Předmět změny č.2 **Podkladem soupis prací nabídkového rozpočtu dle pol.**

Pol.36,37,38,39,40,43,44,45,49,53,57,58,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,83,91,100,101, 102,106,121,122 – změna výměr

Popis zdůvodnění změny:

Důvodem je změna výměr uvedených položek dle skutečného zaměřeného provedení.

Cena méněprací dle NR bez DPH: -57.929,65 Kč.	Cena víceprac dle NR bez DPH: 11 315 Kč
Cena méněprací mimo NR bez DPH: 0,00Kč	Cena víceprací mimo NR bez DPH: 28.649,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -17.965,45	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednavatele: <i>CTIBOR HULKA TDI</i> <i>Libor Kolář</i> Datum: 20.6.2019	Podpis zmocněnce zhotovitele: ŠPELDA s.r.o. PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB Říkov 82, 562 03 Česká Skalice IČO: 28800125 DIČ: CZ28800125 Datum: 20.6.2019
--	---