

DODATEK Č. 2

**ke Smlouvě o dílo číslo zhotovitele 2131 ze dne 22.11.2021
(dále jen „Smlouva o dílo“)**

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

(dále jen „Objednatel“)

Obec Dambořice

Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice

00284840

3053482 / 0300, Československá obchodní banka, a. s.

Ing. Zbyněk Pastyřík, starosta obce

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zápis v OR:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel, fax:

E-mail:

Jednající:

(dále jen „Zhotovitel“)

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10632

48529303

CZ48529303

ČSOB a.s., Brno

372571103/0300

543 420 553, 543 420 550

msu@msu.cz

Ing. Marianem Palou, ředitelem společnosti, jednatelem

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Půdní prostory ZŠ Dambořice – družina, výtvarný ateliér, kabinety“. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

Předmět smlouvy

Článek III. – Předmět smlouvy se doplňuje o následující změny:

ZR 07	Rozměr střešních oken
ZR 08	Doplnění ZTI a připojení NN
ZR 09	Výměna okna m.č. 1.03
ZR 10	Fabiony a hrany marmolea
ZR 11	Změna polohy tepelného čerpadla
ZR 12	Samonivelační stěrka
ZR 13	SDK stěna na stáv.stropu

ZR 14	Změna provedení SDK obkladu
ZR 15	Topení do 103
ZR 16	Dlažba schodiště
ZR 17	Doplnění skladby SDK 101, 102
ZR 18	Odpočet zámečnick

Cena díla a platební podmínky

Článek VI. – Cena díla a platební podmínky:

Celková cena bez DPH vč. Dodatku č. 1	8 710 956,05 Kč
Cena bez DPH Dodatku č. 2	1 939 145,63 Kč
Celková cena bez DPH vč. Dodatku č. 1, 2	10 650 101,68 Kč
DPH z celkové ceny díla	2 236 521,35 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	12 886 623,03 Kč

Termíny provedení díla

Článek V. – Termíny provedení díla:

1. Termín realizace díla.

Dokončení díla	17. 10. 2022
Předání a převzetí díla	18. 10. 2022

Ostatní ustanovení tohoto čl. smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozvědí a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.
7. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady obce Dambořice dne 26.7.2022 na své 95. schůzi, usnesení: „RO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem Moravská stavební unie –

MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303, kterým se navyšuje cena díla o 1.939.145,63 bez DPH (vícepráce stavby: Půdní prostory ZŠ Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety) a prodlužuje termín dokončení díla do 17.10.2022."

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- Změnové listy, včetně položkových rozpočtu č. 7-18


Za objednatele

V Dambořicích dne 12. 9. 2022


OBEC DAMBOŘICE
Pod Kostelem 63, 696 35 DAMBOŘICE
IČ: 00284840, DIČ: CZ00284840
⑦

.....
Ing. Zbyněk Pastyřík
Starosta
Obec Dambořice

Za zhotovitele



.....
Ing. Marian Pala
Ředitel společnosti, jednatel
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2131_2 Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety
Objekt: 1 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 07 Rozměr střešních oken

Objednatel: Obec Dambořice IČO: 00284840
 Pod Kostelem 69 DIČ:
 69635 Dambořice

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7 DIČ: CZ48529303
 61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval: Foltýn

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			29 616,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 616,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 616,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 219,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **35 835,36 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

OBEC DAMBOŘICE
 Pod Kostelem 69, 696 35 DAMBOŘICE
 IČ: 00284840, DIČ: CZ00284840

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2131_2 Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety
Objekt: 1 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 08 Doplnění odd. ZTI + potřebné připojení NN

Objednatel: Obec Dambořice IČO: 00284840
 Pod Kostelem 69 DIČ:
 69635 Dambořice
Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7 DIČ: CZ48529303
 61900 Brno-Dolní Heršpice
Vypracoval: Foltýn

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 057,44
PSV			53 549,70
MON			10 114,32
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			70 721,46


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 721,46 CZK
Základní DPH	21 %	14 851,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 85 572,97 CZK

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2131_2 Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety
Objekt: 1 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 09 Výměna okna v m.č. 103

Objednatel: Obec Dambořice IČO: 00284840
 Pod Kostelem 69 DIČ:
 69635 Dambořice

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7 DIČ: CZ48529303
 61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval: Foltýn

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 386,80
PSV			36 505,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 891,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 891,80 CZK
Základní DPH	21 %	9 427,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **54 319,08 CZK**

v



Za zhotovitele

OBEC DAMBOŘICE
 Pod Kostelem 69, 696 35 DAMBOŘICE
 IČ: 00284840, DIČ: CZ00284840
 ⑦

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2131_2 Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety
Objekt: 1 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 10 Fabiony a hrany marmolea

Objednatel: Obec Dambořice IČO: 00284840
 Pod Kostelem 69 DIČ:
 69635 Dambořice

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7 DIČ: CZ48529303
 61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval: Foltýn

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			108 566,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			108 566,36


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	108 566,36 CZK
Základní DPH	21 %	22 798,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **131 365,30 CZK**

v



dne

Za zhotovitele

OBEC DAMBOŘICE
 Pod Kostelem 69, 696 35 DAMBOŘICE
 IČ: 00284840, DIČ: CZ00284840

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2131_2 Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety

Objekt: 1 Dodatek 2

Rozpočet: ZL 11 Změna polohy tepelného čerpadla

Objednatel: Obec Dambořice IČO: 00284840
Pod Kostelem 69 DIČ:
69635 Dambořice

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
Jižní náměstí 7/7 DIČ: CZ48529303
61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval: Foltýn

Rozpis ceny

	Celkem		
HSV			10 120,69
PSV			135 276,56
MON			1 705,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			147 102,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	147 102,85 CZK
Základní DPH	21 %	30 891,60 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 177 994,45 CZK

v

dne


Za zhotovitele


Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2131_2	Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety
O:	1	Dodatek 2
R:	ZL 11	Změna polohy tepelného čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				132 726,56
1	R456477	izolace potrubí	bm	68,00000	70,88	4 819,84
2	7336665	Požární ucpávka Topo potrubí	ks	4,00000	480,00	1 920,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 600,00
3	X14445	Vykližení dotčených ploch od sutí, hrubý úklid	hod	5,00000	300,00	1 500,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				132 726,56
4	R456788	Potrubí Uhlíkové vně pozink 35 mm	bm	38,00000	1 975,29	75 061,02
5	R456789	Potrubí Uhlíkové vně pozink 28 mm	bm	30,00000	936,29	28 088,70
6	R6999874	Potrubí CU k tepelnému čerpadlu vč montáže a izolace	bm	29,80000	715,00	21 307,00
7	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,36000	4 250,00	1 530,00
Díl: M21		Elektromontáže				1 705,60
8	21.5558	Kabel Cyky J 5x4	bm	16,00000	72,40	1 158,40
9	21.777125	vodič zelenožlutý H07V	bm	16,00000	34,20	547,20
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 600,00
10	R222311	HZS Zednické připomoci	hod	6,00000	350,00	2 100,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 282,00
11	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	4,00000	232,50	930,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 546,00
12	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	8,00000	393,00	3 144,00
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 250,00
13	762421230R00	Montáž obkladu stropů sádrokartonem - oprava otvoru po montáži	m2	1,00000	1 250,00	1 250,00
Díl: 997		Přesun sutě				372,69
14	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,24600	305,00	75,03
15	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,44400	15,00	51,66
0,246*14				3,44400		
16	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,24600	1 000,00	246,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 546,00
17	310235251RT2	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	201,00	402,00
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 300,00
18	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,00000	52,00	1 300,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 282,00
19	971033151R00	Vybourání otvorů zedř cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	2,00000	226,00	452,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				320,00
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,00000	80,00	320,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2131_2 Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety
Objekt: 1 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 12 Samonivelační stěrka pod podlahoviny

Objednatel: Obec Dambořice IČO: 00284840
 Pod Kostelem 69 DIČ:
 69635 Dambořice

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7 DIČ: CZ48529303
 61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval: Foltýn

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			24 395,00
PSV			196 857,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			221 252,48

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	221 252,48 CZK
Základní DPH	21 %	46 463,02 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **267 715,50 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2131_2 Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety
Objekt: 1 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 13 SDK stěna na stáv.stropu

Objednatel: Obec Dambořice IČO: 00284840
 Pod Kostelem 69 DIČ:
 69635 Dambořice

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7 DIČ: CZ48529303
 61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval: Foltýn


Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 574,50
PSV			22 517,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 091,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 091,50 CZK
Základní DPH	21 %	5 269,22 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 30 360,72 CZK

v 
 MORAVSKÁ STAVEBNÍ
 UNIE - MSU s.r.o.
 Jižní nám. 7/7
 619 00 Brno
 IČ: 48529303
 DIČ: CZ 48529303

Za zhotovitele

dne


 OBEC DAMBOŘICE
 Pod Kostelem 69, 696 35 DAMBOŘICE
 IČ: 00284840, DIČ: CZ00284840

Za objednatele


Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2131_2	Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety	
Objekt:	1	Dodatek 2	
Rozpočet:	ZL 14	Změna provedení SDK obkladu	
Objednatel:	Obec Dambořice Pod Kostelem 69 69635 Dambořice	IČO: 00284840 DIČ:	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7 61900 Brno-Dolní Heršpice	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303	
Vypracoval:	Foltýn		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				148 109,36
PSV				836 949,88
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				985 059,24


Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		985 059,24 CZK
Základní DPH	21 %		206 862,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 191 921,68 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2131_2	Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety
O:	1	Dodatek 2
R:	ZL 14	Změna provedení SDK obkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"1.15" 16,1*1,25 :				
		"1.16" 16,1*1,25 :				
		"1.17" 17,8*1,25 :				
		odpočet střešních oken :				
		-0,78*(1,18+0,92)*16 :				
		-0,78*1,4*4 :				
		přípočet okolo střešních oken :				
		0,5*(0,78*2+1,18*2+0,92*2)*16 :				
		0,5*(0,78*2+1,4*2)*4 :				
		přípočet plochy vikýřů (rozdíl od základní roviny střechy) :				
		2,0*3 :				
		-426,099		-426,09900		
13	7638877441	Příplatek za zdvojenou konstrukci SDK podhledu	m2	320,00000	263,00	84 160,00
14	763955213	Příplatek za dvojnásobné kotvení dle požadavku na nosnost	m2	320,00000	96,00	30 720,00
15	342265122RT8	Úprava podkrovní sádkart. na ocel. rošt, šikmá desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	426,09900	1 122,00	478 083,08
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 170,00
16	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	86,00000	95,00	8 170,00
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				816 448,27
17	763113319	Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW smezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádky dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2	m2	7,64500	1 700,00	12 996,50
		x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 255 - 750 mm, profil 100				
		9*45*0,9		3,64500		
		4*2*0,5*1		4,00000		
18	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	7,64500	55,00	420,48
19	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	8,40950	39,00	327,97
		7,645*1,1		8,40950		
20	763997713	Provedení dilatační spáry SDK podhledu	bm	54,00000	360,00	19 440,00
		4*12		48,00000		
		6		6,00000		
21	76336998	Obklad SDK deskami Thermoboard	m2	309,60000	1 640,00	507 744,00
		24*12		288,00000		
		3,6*6		21,60000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				18 183,00
22	766.8887	Podkladní profil dřevo, tl.30mm D+M, vč kotvení pro lemování oken a vikýřů, doplnění chybějících	bm	209,00000	87,00	18 183,00
		21		21,00000		
		119		119,00000		
		3*23		69,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 439,36

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2131_2 Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety
Objekt: 1 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 15 Topení do 103

Objednatel: Obec Dambořice IČO: 00284840
 Pod Kostelem 69 DIČ:
 69635 Dambořice

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7 DIČ: CZ48529303
 61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval: Foltýn

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			48 371,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			48 371,60

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 371,60 CZK
Základní DPH	21 %	10 158,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **58 529,64 CZK**

v _____

dne _____



Za zhotovitele

OBEC DAMBOŘICE
 Pod Kostelem 69
 IČ: 00284840, DIČ: CZ00284840

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2131_2 Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety
Objekt: 1 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 16 Dlažba schodiště

Objednatel: Obec Dambořice IČO: 00284840
 Pod Kostelem 69 DIČ:
 69635 Dambořice

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7 DIČ: CZ48529303
 61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval: Foltýn

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			26 150,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 150,16


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 150,16 CZK
Základní DPH	21 %	5 491,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **31 641,69 CZK**

v

dne


 Za zhotovitele


 Obec Dambořice
 Pod Kostelem 69
 IČ: 00284840, DIČ: CZ00284840
 Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2131_2 Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety
Objekt: 1 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 17 SDK pohled v m.č. 101 a 102

Objednatel: Obec Dambořice IČO: 00284840
 Pod Kostelem 69 DIČ:
 69635 Dambořice

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7 DIČ: CZ48529303
 61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval: Foltýn

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 905,08
PSV			282 709,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			295 614,18

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	295 614,18 CZK
Základní DPH	21 %	62 078,98 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **357 693,16 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2131_2 Půdní prostory Dambořice - družina, výtvarný ateliér, kabinety
Objekt: 1 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 18 Odpočet zábradlí

Objednatel: Obec Dambořice IČO: 00284840
 Pod Kostelem 69 DIČ:
 69635 Dambořice

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7 DIČ: CZ48529303
 61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval: Foltýn

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-63 292,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-63 292,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-63 292,00 CZK
Základní DPH	21 %	-13 291,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-76 583,32 CZK**

v

dne


 MORAVSKÁ STAVEBNÍ
 UNIE - MSU s.r.o.
 Jižní nám. 7/7
 61900 Brno
 IČ: 48529303

Za zhotovitele


 OBEC DAMBOŘICE
 Pod Kostelem 69
 69635 Dambořice
 IČ: 00284840, DIČ: CZ00284840

Za objednatele