

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 – 2619 a § 2623 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054516 (ORG 2852)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: E/A 5457

akce: „**Protihluková opatření bytových domů – výměna oken**“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
Zastoupený: Petrem Ingrem, předsedou představenstva
IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1, 140 28 Praha 4
číslo účtu: 162123169/0600

Obchodní společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 4626

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615054516 (ORG 2852) u objednatele a č. E/A 5457 u zhotovitele ze dne 4. 1. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 8 tohoto znění:

8. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 10 až 13 ze dne 13. 4. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 30. 3. 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 10 až 13 ze dne 13. 4. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 30. 3. 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 9 ze dne 7. 3. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 7. 3. 2016, změnovými listy č. 10 až 13 ze dne 13. 4. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 30. 3. 2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 bez DPH	6.949.861,36 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+ 434.010,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 73. 746,56 Kč
Cena celkem bez DPH	7.310.125,18 Kč
DPH 15%	1.096.518,77 Kč

Cena celkem včetně DPH	8.406.643,95 Kč
-------------------------------------	------------------------

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 4. 1. 2016.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: změnové listy č. 10 až 13 ze dne 13. 4. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 30. 3. 2016

Doložka


Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/061 dne 19. 4. 2016.

V Brně dne - 2 -05- 2016

V Brně dne 29. 4. 2016

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-


.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna


Za zhotovitele:



RI OKNA a.s., Ústky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 516 389 517 -9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA




.....
za RI OKNA a.s.
Petr Ingr
předseda představenstva

**Příloha č. 1: Změnové listy 10 až 13 ze dne 13. 4. 2016 a položkové rozpočty změn
zpracované zhotovitelem dne 30. 3. 2016**

Protihluková opatření bytových domů – výměna oken
 Rekapitulace změnových listů

k 30.3.2016

Rozdíl										
	Objekt	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1	Zábrdovická 14									
Z2	Vranovská 22									
Z3	Vranovská 26									
Z4	Vranovská 18									
Z5	Táborská 171									
Z6	Bubeničkova 32									
Z7	Cejl 23									
Z8	Údolní 21									
Z9	Údolní 23									
Z10	Drobného 4	28 629,86	4 294,48	32 924,34	128 681,50	19 302,23	147 983,73	100 051,64	15 007,75	115 059,39
Z11	Drobného 8	16 496,76	2 474,51	18 971,27	112 408,70	16 861,30	129 270,00	95 911,94	14 386,79	110 298,73
Z12	Drobného 10	28 619,94	4 292,99	32 912,93	191 749,62	28 762,44	220 512,06	163 129,68	24 469,45	187 599,13
Z13	Drobného 10	0,00	0,00	0,00	1 170,56	175,58	1 346,14	1 170,56	175,58	1 346,14
		73 746,56	11 061,98	84 808,54	434 010,38	65 101,55	499 111,93	360 263,82	54 039,57	414 303,39

Zpracoval: 30.3.2016

Zdeněk Tománek, RI OKNA a.s.

zdenek.tomanek@ri-okna.cz



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken		Změnový list č. 10
ÚSEK: Drobného 4		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 10
Změna provedení interiérového zapravení, oplechování parapetů a říms, změna barevnosti oken		
KOMU: OI MMB	OD: RI OKNA a.s.	DATUM: 13.04.2016
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, oplechování oken a říms z exteriéru, změna odstínu oken		
DOTČENÉ MÍSTO: BD Drobného 4		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.10 – příloha č.1_MPC;		
Změna č.10 – příloha č.2_VCP;		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejné tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS. Oplechování parapetů a říms z exteriéru bude rozšířeno. Dle požadavku NPÚ,OPP je změna v barevnosti oken z: exteriérového pohledu Hnědá RAL8002, z interiérového pohledu Bílá RAL9010.  RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec tel.: +420 - 518 339 517 -9, www.ri-okna.cz IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862 RI OKNA 		
POKYN VYDAL: Jan Kasarda 		DATUM: 30.03.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes 	

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 4 - MPC						28 629,86
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	8,00	900,00	7 200,00
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,63	225,00	3 516,34
		8*1,95352		15,63		
23	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	25,00	300,38	7 509,38
		1,25*20		25,00		
24	764521430R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 200 mm	m	40,00	259,13	10 365,00
25	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,174	225,00	39,15

Cena bez DPH	28 629,86
DPH 15%	4 294,48
Cena vč. DPH 15%	32 924,34




RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 518 339 517 -9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 4 - VCP					128 681,50	
	622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	47,04	530,50	24 954,72
		(1,2+2,2*2)*0,42*20		47,04		
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	112,00	24,53	2 746,80
		(1,2+2,2*2)*20		112,00		
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,480	225,00	108,04
23	764510440	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 290 mm	m	25,00	365,00	9 125,00
		1,25*20		25,00		
24	764521440	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 290 mm	m	40,00	298,00	11 920,00
25	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,106	225,00	23,94
		Dvojbarevnost oken - navýšení dle požadavku NPÚ	pol	1,00	79 803,00	79 803,00

Cena bez DPH	128 681,50
DPH 15%	19 302,23
Cena vč. DPH 15%	147 983,73



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 518 339 517 -9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862


RI OKNA



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 4 - Rozdíl						100 051,64
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	-8,00	900,00	-7 200,00
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-15,15	225,00	-3 408,29
23	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	-25,00	300,38	-7 509,38
		1,25*20		-25,00		
24	764521430R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 200 mm	m	-40,00	259,13	-10 365,00
25	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-0,068	225,00	-15,21
	622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	47,04	530,50	24 954,72
		(1,2+2,2*2)*0,42*20		47,04		
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	112,00	24,53	2 746,80
		(1,2+2,2*2)*20		112,00		
23	764510440	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 290 mm	m	25,00	365,00	9 125,00
		1,25*20		25,00		
24	764521440	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 290 mm	m	40,00	298,00	11 920,00
		Dvojbarevnost oken - navýšení dle požadavku NPÚ	pol	1,00	79 803,00	79 803,00

Cena bez DPH	100 051,64
DPH 15%	15 007,75
Cena vč. DPH 15%	115 059,39




RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 518 339 517 -9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken		Změnový list č. 11
ÚSEK: Drobného 8		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 11
Změna provedení interiérového zapravení, oplechování parapetů a říms, rozšiřovací profil rámu, změna barevnosti oken		
KOMU: OI MMB	OD: RI OKNA a.s.	DATUM: 13.04.2016
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, oplechování oken a říms z exteriéru, rozšiřovací profil rámu, změna odstínu oken DOTČENÉ MÍSTO: BD Drobného 8 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.11 – příloha č.1_MPC; Změna č.11 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS. Nadpraží bude doplněno o rozšiřovací profil rámu. Oplechování parapetů a říms z exteriéru bude rozšířeno. Dle požadavku NPÚ,OPP je změna v barevnosti oken z: exteriérového pohledu Hnědá RAL8002, z interiérového pohledu Bílá RAL9010.  RI OKNA a.s., Ukalky 1055, 696 81 Bzenec tel.: +420 - 518 339 517 -9, www.ri-okna.cz IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862 RI OKNA DATUM: 30.03.2016		
POKYN VYDAL: Jan Kasarda 		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes 	

Mp-TÚ1100-01

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 8 - MPC						16 496,76
4	311231114R01	Vyzdivky	m3	8,00	900,00	7 200,00
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,63	225,00	3 516,34
		8*1,95352		15,63		
22	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	19,20	300,38	5 767,20
		1,2*16		19,20		
23	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,059	225,00	13,22


Cena bez DPH	16 496,76
DPH 15%	2 474,51
Cena vč. DPH 15%	18 971,27



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 8 - VCP					112 408,70	
	622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	37,73	530,50	20 013,22
		(1,35*16+2,38*2*13+3,08*2*3)*0,37		37,73		
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	101,96	24,53	2 500,57
		(1,35*16+2,38*2*13+3,08*2*3)		101,96		
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,386	225,00	86,92
23	764510440	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 280 mm	m	19,20	355,00	6 816,00
		1,2*16		19,20		
23	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,051	225,00	11,49
	769110	Rozšiřovací profil venkovního okna	m	11,00	310,50	3 415,50
		Dojbarevnost oken - navýšení dle požadavku NPÚ	pol	1,00	79 565,00	79 565,00

Cena bez DPH	112 408,70
DPH 15%	16 861,30
Cena vč. DPH 15%	129 270,00



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 8 - Rozdíl						95 911,94
4	311231114R01	Vyzdivky	m3	-8,00	900,00	-7 200,00
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-15,24	225,00	-3 429,41
		8*1,95352		15,63		
22	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	-19,20	300,38	-5 767,20
		1,2*16		-19,20		
23	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-0,008	225,00	-1,73
	622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	37,73	530,50	20 013,22
		(1,35*16+2,38*2*13+3,08*2*3)*0,37		37,73		
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	101,96	24,53	2 500,57
		(1,35*16+2,38*2*13+3,08*2*3)		101,96		
23	764510440	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 280 mm	m	19,20	355,00	6 816,00
		1,2*16		19,20		
	769110	Rozšiřovací profil venkovního okna	m	11,00	310,50	3 415,50
		Dojbarevnost oken - navýšení dle požadavku NPÚ	pol	1,00	79 565,00	79 565,00

Cena bez DPH	95 911,94
DPH 15%	14 386,79
Cena vč. DPH 15%	110 298,73




RI OKNA a.s., Ukolky 1055, 696 81 Sazenec
tel.: +420 519 339 517-9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Drobného 10		Změnový list č. 12
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 12 Změna provedení interiérového zapravení, oplechování parapetů a říms, rozšiřovací profil rámu, změna barevnosti oken		
KOMU: OI MMB OD: RI OKNA a.s. DATUM: 13.04.2016		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, oplechování oken a říms z exteriéru, rozšiřovací profil rámu, změna odstínu oken DOTČENÉ MÍSTO: BD Drobného 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.12 – příloha č.1_MPC; Změna č.12 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS. Nadpraží bude doplněno o rozšiřovací profil rámu. Oplechování parapetů a říms z exteriéru bude rozšířeno. Dle požadavku NPÚ,OPP je změna v barevnosti oken z: exteriérového pohledu Hnědá RAL8002, z interiérového pohledu Bílá RAL9010.  RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec tel.: +420 - 518 339 517 -9, www.ri-okna.cz ICO: 60724862, DIČ: CZ60724862		
POKYN VYDAL: Jan Kasarda 		DATUM: 30.03.2016 
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes 	



Mp-TÚ1100-01

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 10 - MPC

28 619,94

4	311231114R01	Vyzdívky	m3	14,00	900,00	12 600,00
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	27,35	225,00	6 153,59
		14*1,95352		27,35		
22	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	32,78	300,38	9 846,29
		1,49*22		32,78		
23	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,089	225,00	20,06

Cena bez DPH	28 619,94
DPH 15%	4 292,99
Cena vč. DPH 15%	32 912,93

Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s. Remeslářská třída 787/1a
602 00 Brno IČ: 607 33 098 DIČ: CZ 607 33 098
rozpočty

OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: 5420 - 518 339 517 -9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

OKNA



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 10 - VCP

191 749,62

	622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	57,98	530,50	30 759,98
		(1,49*20+2,4*2*20)*0,38		47,80		
		(0,83*2*3+2,4*2*2*3+0,88*2*3+2,4*2*2*3)*0,15		10,18		
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	206,24	24,53	5 058,04
		(1,49*22+2,4*2*22)+(0,83*2*3+2,4*2*2*3+0,88*2*3+2,4*2*2*3)		206,24		
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,643	225,00	144,58
	764510440	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 280 mm	m	32,78	355,00	11 636,90
		1,49*22		32,78		
23	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,087	225,00	19,62
	769110	Rozšiřovací profil venkovního okna	m	37,00	310,50	11 488,50
		Dobbarevnost oken - navýšení dle požadavku NPÚ	pol	1,00	132 642,00	132 642,00

Cena bez DPH	191 749,62
DPH 15%	28 762,44
Cena vč. DPH 15%	220 512,06





MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 10 - Rozdíl

163 129,68


4	311231114R01	Vyzdivky	m3	-14,00	900,00	-12 600,00
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-26,71	225,00	-6 009,00
22	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	-32,78	300,38	-9 846,29
		1,49*22		-32,78		
23	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-0,002	225,00	-0,44
	622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	57,98	530,50	30 759,98
		(1,49*20+2,4*2*20)*0,38		47,80		
		(0,83*2*3+2,4*2*2*3+0,88*2*3+2,4*2*2*3)*0,15		10,18		
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	206,24	24,53	5 058,04
		(1,49*22+2,4*2*22)+(0,83*2*3+2,4*2*2*3+0,88*2*3+2,4*2*2*3)		206,24		
	764510440	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 280 mm	m	32,78	355,00	11 636,90
		1,49*22		32,78		
	769110	Rozšiřovací profil venkovního okna	m	37,00	310,50	11 488,50
		Dojbarevnost oken - navýšení dle požadavku NPÚ	pol	1,00	132 642,00	132 642,00

Cena bez DPH	163 129,68
DPH 15%	24 469,45
Cena vč. DPH 15%	187 599,13





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Drobného 10		Změnový list č. 13
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna provedení interiérového zapravení		OZNÁMENÍ Č.: 13
KOMU: OI MMB OD: RI OKNA a.s. DATUM: 13.04.2016		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení DOTČENÉ MÍSTO: BD Drobného 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č. 13 – příloha č.1_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při zaměření bylo zjištěno u 2 ks oken přítomnost okenic, které nejsou řešeny projektem. - V případě, že okenice jsou součástí okna, po demontáži okna včetně okenic zůstane prostor, u kterého bude nutno provést vyzdívku. - V případě, že okenice nejsou součástí okna, po demontáži okna zůstanou okenice zachovány bez vyzdívky.  RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Szelc tel.: +420 - 518 339 517 -9, www.ri-okna.cz IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862  POKYN VYDAL: Jan Kasarda  DATUM: 30.03.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Drobného 10		Změnový list č. 13																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna provedení interiérového zapravení																						
KOMU: OI MMB OD: RI OKNA a.s. DATUM: 13.04.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <u>xxx</u>																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení DOTČENÉ MÍSTO: BD Drobného 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č. 13 – příloha č.1_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH %</th><th style="text-align: right;">15</th><th style="text-align: right;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">1 170,56 Kč</td><td style="text-align: right;">175,58 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">1 346,14 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">1 170,56 Kč</td><td style="text-align: right;">175,58 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">1 346,14 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda DATUM: 30.03.2016				Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH	Vícepráce	1 170,56 Kč	175,58 Kč		1 346,14 Kč	Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	Rozdíl	1 170,56 Kč	175,58 Kč		1 346,14 Kč
	Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH																		
Vícepráce	1 170,56 Kč	175,58 Kč		1 346,14 Kč																		
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč																		
Rozdíl	1 170,56 Kč	175,58 Kč		1 346,14 Kč																		
VYJÁDŘENÍ: <i>PROJEKTOVÁ PRÁCE NA TD STAVBY</i> OD: Ing. Ivan Slepíčka PODPIS: <i>[Signature]</i> DATUM: <u>13.4.2016</u>																						
SCHVÁLIL: <i>Ing. Jana Janková</i> PODPIS: <i>[Signature]</i> DATUM: <u>18.4.2016</u>																						
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan <i>[Signature]</i>	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes <i>[Signature]</i>																					

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 10 - VCP

1 170,561

4	311231114R01	Vyzdivky	m3	0,874	900,00	786,49
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,71	225,00	384,07
		0,8738*1,95352		1,71		

Cena bez DPH	1 170,561
DPH 15%	175,584
Cena vč. DPH 15%	1 346,145



RI OKNA a.s., Ukolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 518 339 517 -9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA

Změna č.13 - příloha č.2_Rozdíl

30.3.2016

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 10 - VCP

1 170,561

4	311231114R01	Vyzdívky	m3	0,874	900,00	786,49
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,71	225,00	384,07
		0,8738*1,95352		1,71		

Cena bez DPH	1 170,561
DPH 15%	175,584
Cena vč. DPH 15%	1 346,145



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 518 339 517 -9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA

