

Dodatek č. 2
SMLOUVA O DÍLO

dle §536 a násl. obchodního zákoníku

č. zhotovitele: 2012/23/120

č. objednatele: SD/00695/2012 *12*

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

č. účtu: 9021-0701427349/0800

Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Fišer

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař,
pavel.stolar@mutabor.cz

Dozor investora: Ing. Vladimír Kofroň, vladimir.kofron@mutabor.cz

Koordinátor BOZP: Ing. Vladimír Kofroň

Kontakty investora: telefon: 381 486 323, 725 027 158 Ing. Pavel Stolař
381 486 322, 607 532 252 Ing. Vladimír Kofroň

fax: 381 486 329

1.2. Zhotovitel

DAICH spol. s r.o.

Železná 366, 390 02 Tábor

Zastoupená: Josefem Kubíkem – jednatelem společnosti

Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti

IČO: 42407559

DIC: CZ42407559

Bankovní spojení: KB Tábor

Číslo účtu: 240546301/0100

Tel: 381 252 463

fax: 381 279 109

2. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Revitalizace Tismenického údolí v Táboře – II. etapa – 2. stavba (1. Část)“, dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Ing. arch. Oldřich Blaha, 9. května 678, 390 02 Tábor a projekční kanceláří Ing. Pavel Mizera, Videňská 2775, 390 05 Tábor, dále dle oceněného položkového výkazu výměr a dle ostatních zadávacích podmínek.

**Smluvní strany v souladu s ust. 14.1 uzavřené Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 mění
článek 3.2 takto:**

3.2 Dokončení celé stavby: 25.6.2013

Smluvní strany se dohodly na změně termínu, protože práce byly přerušeny z důvodu konání
„Husitských dní pro školy“ v areálu Housova mlýny.

4.1. Cena stavby – změna DPH na 21%

Cena celkem dle SOD bez DPH	3 995 097,42 Kč
Změnový list č. 1	- 413 136,00 Kč
Změnový list č. 2	395 782,09 Kč
Změnový list č. 3	101 521,67 Kč
Změnový list č. 4	45 299,30 Kč
CELKEM bez DPH	4 124 564,48 Kč

fakturace v roce 2012	cena bez DPH	201 352,42 Kč
	DPH 20%	40 270,00 Kč
	Celkem	241 622,42 Kč

fakturace v roce 2013	cena bez DPH	3 923 212,06 Kč
	DPH 21%	823 874,53 Kč
	Celkem	4 747 086,59 Kč

Cena stavby celkem	cena bez DPH	4 124 564,48 Kč
	DPH	864 144,53 Kč
	Celkem	4 988 709,01 Kč

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

V Táboře 18.6.2013

V Táboře dne 18.6.2013


Za objednatele:
Ing. Jiří Fišer
starosta města




Za zhotovitele:
Josef Kubík
jednatel společnosti

