

„Chodník – Chlum u Křemže“

DODATEK Č.2 KE SMLUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Městys Křemže**
Sídlo: Náměstí 35, 382 03 Křemže
IČ: 002 45 950
Zastoupené: Ing. Josef Troup, starosta
Tel: +420 602 345 758
Email: starosta@kremze.cz

osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Troup, starosta
- ve věcech technických: Ing. Hana Šítalová, tel. 732 206 107, sitalova@certigo.cz

Zhotovitel:

Název: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: Ing. Pavlem Vrbou, ředitel závodu České Budějovice
na základě plné moci
Telefon: 387 203 417
Email: eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
Číslo běžného účtu: 1141380144/0100
Osoby pověřené vedením stavby (tel., e-mail):
Ing. Lukáš Lhota -731 601 928, lukas.lhota@eurovia.cz
Bc. Lukáš Jiroušek -731 602 736, lukas@jirousek@eurovia.cz
Ing. Václav Tomášek -731 601 056, vaclav.tomasek@eurovia.cz
Č. smlouvy zhotovitele: 1082070LLH

Článek I. **ÚVOD DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo ze dne 24.8.2021 (č. smlouvy zhotovitele: 1082070LLH), jejímž předmětem je zhotovení díla „Chodník – Chlum u Křemže“ ve znění dodatku č.1 ze dne 22.10.2021. Důvodem změn je požadavek investora stavby na provedení přeložky vodovodu ve staničení 0,00 – 71,32 m dle projektové dokumentace "Křemže, Chlum – přeložka vodovodu" zpracované Ing. Petrem Dětákem. Přeložka vodovodu bude financována

společností „Svazek obcí Vodovod Křemže“. S ohledem na klimatické podmínky bude přeložka vodovodu provedena na jaře 2022. Trasa překládaného vodovodu vede pod chodníky navrženými v rámci stavby „Chodník – Chlum u Křemže“. Chodníky ve staničení stavby km 0,560 – 0,74292 budou tedy dokončeny až po provedení přeložky vodovodu. S ohledem na výše popsané se termín dokončení díla prodlužuje do 29.5.2022

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně článku Článku VII. DOBA PLNĚNÍ, odst. 4 tak, jak je uvedeno níže.

Původní znění článku VII., odst. 4 dle Smlouvy o dílo:

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. III smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 4 měsíců od předání staveniště.

Nové znění článku VII., odst 4 dle tohoto Dodatku č.2, ke Smlouvě o dílo:

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. III smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 29.5.2022.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č.1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek č.2 je sepsán ve čtyřech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č.2 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

Přílohy: Harmonogram

V Křemži dne ... 3.1.2022


V Českých Budějovicích dne ...

OBJEDNATEL


Městys Křemže
Ing. Josef Troup, starosta



ZHOTOVITEL


EUROVIA CS, a.s.
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice



