



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ:	
Zhotovitel:	Staving, spol. s r.o.			
Investor:	Obec Radim	Datum: 28.08.2024		
Název akce: Stavební úpravy v ZŠ Radim – II. etapa				
Způsob odeslání / předání datum: 28.8.2024		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Elektroinstalace - úprava rozvaděčů (rozdělení měření škola a topení, rozdělení RP1 na RP1 a RP a RT), doplnění MaR Popis a zdůvodnění změny: Dle PD mělo být pouze jedno měření, společné pro napájení celé elektroinstalace i topení (tepelná čerpadla). Dle přípojovacích podmínek ČEZ, musí mít právnická osoba jedno samostatné měření pro topení a druhé samostatné měření pro zbývající elektroinstalaci objektu. Z tohoto důvodu přibýlo v elektroměrovém rozvaděči RE jedno měření a podružný rozvaděč RP1 byl rozdělen na RP1 napojený z rozvaděče RH a rozvaděč RT napojený z RE. Doplnění MaR bylo vyvoláno z důvodu monitorování rosných bodů na topení v SDK podhledu a požadavku investora mít možnost řízení ovládání topení přes PC.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:


Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím



ARAGON ELL, s.r.o.

Heřmanice 126
509 01 Nová Paka

www.aragonell.cz, tel.: +420 731 455 285

IČ: 288 20 525 DIČ: CZ28820525




ARAGON ELL, s.r.o.



Heřmanice 126
509 01 Nová Paka

www.aragonell.cz, tel.: +420 731 455 285

IČ: 288 20 525 DIČ: CZ28820525

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Staving, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Staving, spol. s r.o.	
Datum:	28.08.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Elektroinstalace - úprava rozvaděčů (rozdělení měření škola a topení, rozdělení RP1 na RP1 a RP a RT), doplnění MaR Popis a zdůvodnění změny: Dle PD mělo být pouze jedno měření, společné pro napájení celé elektroinstalace i topení (tepelná čerpadla). Dle připojovacích podmínek ČEZ, musí mít právnická osoba jedno samostatné měření pro topení a druhé samostatné měření pro zbývající elektroinstalaci objektu. Z tohoto důvodu přibýlo v elektroměrovém rozvaděči RE jedno měření a podružný rozvaděč RP1 byl rozdělen na RP1 napojený z rozvaděče RH a rozvaděč RT napojený z RE. Doplnění MaR bylo vyvoláno z důvodu monitorování rosných bodů na topení v SDK podhledu a požadavku investora mít možnost řízení ovládání topení přes PC.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	124 428,61,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
124 428,61,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
OBEC RADIM 507 12 RADIM 8 IČ: 002 72 001 	 	
Datum: 28.08.2024	Datum: 28.08.2024	