

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

mezi:

1. Objednatel:

Název zadavatele: **Město Husinec**
Se sídlem: Prokopovo náměstí 1, 384 21 Husinec
Zastoupená: Ludmilou Pánkovou, starostkou
IČO: 00250449
Právní forma: obec, územně samosprávný celek
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

společnost: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**
sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
zastoupená: Josefem Ptákem, jednatelem
IČO: 26071584
DIČ: CZ26071584
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C12191
číslo účtu: 78-1323180207/0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo „Stavební úpravy sportoviště v areálu ZŠ Husinec p.č.st. 265, p.č.p. 650/2 a 650/17, k.ú. Husinec“, ze dne 27. 03. 2023 (dále jen SOD), a to úprava konečného termínu pro dokončení díla.**
- 2) V návaznosti na dodatek č. 1 SOD ze dne 20.06.2023 SOD, kterým byly upraveny vícepráce (rozsah plnění se rozšířil o kompletní úpravu celé opěrné zdi, neboť během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly původní zadávací, resp. projektovou dokumentací předpokládány. Původní projektová dokumentace předpokládala pouze drobné opravy stávající opěrné zdi, ale po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že musí být provedena kompletní úprava celé opěrné zdi) i v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6. SOD (vyhrazená změna závazku pro případ, že dojde k prodloužení zadávacího řízení – předpoklad uzavření SOD byl leden 2023, SOD byla uzavřena 27.03.2023) se prodlužuje konečný termín pro dokončení díla uvedený v čl. VI. odst. 1. SOD. Další podpurnou skutečností pro prodloužení termínu dokončení díla je úprava osazovacího plánu zahradních úprav, která zohledňuje specifika místa a účelu stavby a je záhodno přesunout sázení do klimaticky vhodnějšího období (nižší teploty, větší srážkové úhrny).**

- 3) Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 2 SOD je tedy změna dle ustanovení § 222 odst. 5) ZZVZ, tj. prodloužení konečného termínu pro dokončení díla, a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ustanovení § 222 ZZVZ. Prodloužení termínu dokončení je akcesorické a přiměřené k provedeným změnám uvedeným dodatku č. 1 SOD.

II. Prodloužení termínu pro dokončení díla

- 1) Konečný termín pro dokončení díla (předání a převzetí díla) dle čl. VI. odst. 1 SOD se s ohledem na shora uvedené skutečnosti mění takto:

Konečný termín pro dokončení díla (předání a převzetí díla): **do 30.10.2023**

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 27. 03. 2023 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
- 2) Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek smlouvy musí být opatřen elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem města Husinec dne 11.5.2023 usnesením č. 4a/ZM/5/23.

V Husinci dne

V Chýnově dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ludmila Pánková
starostka

.....
Josef Pták

jednatel