

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054520 (ORG 3060)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 779/2016

Investiční akce: **„Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ – II. etapa“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku č. 3 smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí
Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem společnosti
IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 19 – 9096960217/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C vložka 4127

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615054520 (ORG 3060) u objednatele a č. 779/2016 u zhotovitele ze dne 8. 1. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 2. 11. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 10 tohoto znění:

10. Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 14 a 15 ze dne 10. 1. 2017 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem dne 10. 1. 2017.

2. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 29. 4. 2016, změnovými listy č. 10 až 13 ze dne 19. 10. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 18. 10. 2016 a změnovými listy č. 14 a 15 ze dne 10. 1. 2017 a položkovým rozpočtem změn zpracovaným zhotovitelem dne 10. 1. 2017 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH ve znění dodatku č. 2 bez DPH	9.551.238,22 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 46.629,46 Kč
Cena celkem bez DPH	9.504.608,76 Kč
DPH 21%	1.995.967,84 Kč

Cena celkem včetně DPH	11.500.576,60 Kč
-------------------------------------	-------------------------

3. Text článku **XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 4** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla
- Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
- Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 29. 4. 2016
- Příloha č. 5: Změnové listy č. 10 až 13 ze dne 19. 10. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 18. 10. 2016
- Příloha č. 6: Změnové listy č. 14 a 15 ze dne 10. 1. 2017 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 10. 1. 2017

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 8. 1. 2016.
3. Tento dodatek je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo, stejně jako všechny předchozí dodatky a původní smlouva o dílo, podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 6: Změnové listy č. 14 a 15 ze dne 10. 1. 2017 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 10. 1. 2017

Doložka

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/098 dne 24. 1. 2017.

V Brně dne

13-02-2017

V Brně dne

9.2.2017

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:

Ing. Petr Tocháček
jednatel společnosti

Stavební společnost
TOCHÁČEK
SPOLEČNOST
SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
TELEFON: 541 21 75 27
IČ: 46961367 DIČ: CZ46961367
WWW.TOCHACEK.CZ

Příloha: Změnové listy č. 14 a 15 ze dne 10. 1. 2017 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 10. 1. 2017

Název stavby Rekonstrukce objektu na služebnu městské policie Brno - západ II. etapa



Rekapitulace změnových listů pro dodatek č. 3 k SOD

	Název	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL 14	Metropolitní optická síť	-19 675,00	-4 131,75	-23 806,75	0,00	0,00	0,00	-19 675,00	-4 131,75	-23 806,75
ZL 15	Venkovní kanalizace	-26 954,46	-5 660,44	-32 614,90	0,00	0,00	0,00	-26 954,46	-5 660,44	-32 614,90
	CELKEM	-46 629,46	-9 792,19	-56 421,65	0,00	0,00	0,00	-46 629,46	-9 792,19	-56 421,65





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 14
ÚSEK: Metropolitní optická síť		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Metropolitní optická síť		OZNÁMENÍ Č.: 14
KOMU: OI MMB	OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O	DATUM: 10.1.2017
ODESLÁNO:	POŠTOU: KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Metropolitní optická síť DOTČENÉ MÍSTO: Metropolitní optická síť ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.14 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po provedení geodetického zaměření skutečného provedení Metropolitní optické sítě, byla zjištěna skutečná délka položené sítě. Ze zaměření vyplývá, že celková délka venkovní části Metropolitní optické sítě je o 60 m menší než výměra uvedená v zadávacím výkazu výměr. POKYN VYDAL: Radek Zedník - stavbyvedoucí DATUM: 30.11.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – pan Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 14																				
ÚSEK: Metropolitní optická síť																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Metropolitní optická síť		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 10.1.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Metropolitní optická síť DOTČENÉ MÍSTO: Metropolitní optická síť ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.14 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 40%;"></th><th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 20%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Doplnění zateplení fasády</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-19 675,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 131,75 Kč</td><td style="text-align: right;">-23 806,75 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-19 675,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 131,75 Kč</td><td style="text-align: right;">-23 806,75 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Doplnění zateplení fasády				Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	-19 675,00 Kč	-4 131,75 Kč	-23 806,75 Kč	Rozdíl:	-19 675,00 Kč	-4 131,75 Kč	-23 806,75 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Doplnění zateplení fasády																						
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																			
Méněpráce:	-19 675,00 Kč	-4 131,75 Kč	-23 806,75 Kč																			
Rozdíl:	-19 675,00 Kč	-4 131,75 Kč	-23 806,75 Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE: Radek Zedník – stavbyvedoucí DATUM: 30.11.2016																						
VYJÁDŘENÍ: OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár PODPIS: DATUM: <u>9.1. 2017</u>																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – pan Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 																					

Labská, rekonstrukce objektu na služebnu MP

Přípojka metropolitní optické sítě

Rozpočet 7011

ZL 14, rozpočet 01 - méněpráce

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady	
	Montážní práce a dodávky celkem	-19 675,00 Kč
HLAVA III.	Celkem	
	Celkem bez DPH	-19 675,00 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Sazba DPH po 1.5.2004	21% z -19 675,00 Kč	-4 131,75 Kč
DPH Celkem		-4 131,75 Kč
Celkem s DPH		-23 806,75 Kč



Labská, rekonstrukce objektu na služebnu MP

Přípojka metropolitní optické sítě

ZL 14, rozpočet 01 - méněpráce

Zemní práce				
No.	Popis položky	Počet	Celkem	
4	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4	171	-60 m	-10 260,00 Kč
5	Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm, krycí deska 30cm	72	-60 m	-4 320,00 Kč
10	Ruční zához kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4	22	-60 m	-1 320,00 Kč
11	Odvoz zeminy	280	-3 m3	-840,00 Kč
12	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	220	-3 m3	-660,00 Kč
13	Doprava písku na stavbu	350	-3 m3	-1 050,00 Kč
Celkem				-18 450,00 Kč

Metropolitní síť – optický propoj

No.	Popis položky	Počet	Celkem	
8	Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložena	22	-49 m	-1 078,00 Kč
9	Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm	1,5	-49 m	-73,50 Kč
10	Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm	1,5	-49 m	-73,50 Kč
Celkem				-1 225,00 Kč




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 15						
ÚSEK: Venkovní kanalizace								
OZNÁMENÍ ZMĚNY Venkovní kanalizace		OZNÁMENÍ Č.: 15						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O</td><td style="width: 33%;">DATUM: 10.1.2017</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O	DATUM: 10.1.2017	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
KOMU: OI MMB	OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O	DATUM: 10.1.2017						
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní kanalizace ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.15 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:								
POPIS ZMĚNY: 1. Po provedení geodetického zaměření skutečného provedení venkovní kanalizace byla zjištěna skutečná délka provedených prací. Ze zaměření vyplývá, že celková délka venkovní kanalizace je o 11m menší, než výměra uvedená v zadávacím výkazu výměr. 2. Z důvodu zamezení zásahů do dlážděných povrchů v případě údržby, bylo přistoupeno na vypuštění dlážděné plochy v místě nové kanalizace pro anglické dvorky. Tato plocha je pouze zatravněna. <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL: Radek Zedník - stavbyvedoucí</td><td style="width: 50%;">DATUM: 30.11.2016</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			POKYN VYDAL: Radek Zedník - stavbyvedoucí	DATUM: 30.11.2016				
POKYN VYDAL: Radek Zedník - stavbyvedoucí	DATUM: 30.11.2016							
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – pan Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes							



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa		Změnový list č. 15																				
ÚSEK: Venkovní kanalizace																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Venkovní kanalizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 10.1.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní kanalizace ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.15 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Doplnění zateplení fasády</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-26 954,46 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 660,44 Kč</td><td style="text-align: right;">-32 614,90 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-26 954,46 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 660,44 Kč</td><td style="text-align: right;">-32 614,90 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Doplnění zateplení fasády				Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	-26 954,46 Kč	-5 660,44 Kč	-32 614,90 Kč	Rozdíl:	-26 954,46 Kč	-5 660,44 Kč	-32 614,90 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Doplnění zateplení fasády																						
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																			
Méněpráce:	-26 954,46 Kč	-5 660,44 Kč	-32 614,90 Kč																			
Rozdíl:	-26 954,46 Kč	-5 660,44 Kč	-32 614,90 Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE: Radek Zedník – stavbyvedoucí DATUM: 30.11.2016																						
VYJÁDRĚNÍ: OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár PODPIS:  DATUM: <u>9.1.2017</u>																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – pan Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes																					

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP

Objekt: Venk.kanalizace II.et.

Zakázkové číslo: 1448VENKB

Místo: Brno - západ

ZL 15 - Venkovní kanalizace - měněpráce

REKAPITULACE

1	Kanalizace	-2 774,46
2	45 Zemni prace	-24 180,00
3	Celkem	-26 954,46

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

DPH 21%



Rozpočet

Název zakázky: **Rek.obj.na služebnu MP**
 Zakázkové číslo: **1448VENKB**

Objekt: **Venk.kanalizace II.et.**
 Místo: **Brno - západ**

Oddíl: **Kanalizace**
ZL 15 - Venkovní kanalizace - méněpráce

Rozpočtové náklady			
C.P. Ceník.pol. N A Z E V	m.j. množství	j.cena	c.cena
1 Splašková kanalizace mimo objekt	ks		
9 P.C. D+M Potrubí (ležaté) v zemi DN 100 (plastové)	m	239,40 0,00	-2 633,40
10 72129-0112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	-11,00 12,83	-141,06
Celkem			-2 774,46

Rozpočet

Soupis provedených prací č.3

Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ II.etapa

Rekapitulace nákladů

Sledované období 15.10.-14.11.2016

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP

Objekt: Venk.kanalizace II.et.

Zakázkové číslo: 1448VENKB

Místo: Brno - západ

ZL 15 - Venkovní kanalizace - méněpráce

Oddíl: Zemní práce

					Rozpočtové náklady	
C.P.	ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena
14	113.	Položení dlažeb z beton. dlaždic na sucho	m2	-46,00	140,00	-6 440,00
17	P.C.	Příprava podloží, hutnění a rovnání podkladu	m2	-61,00	40,00	-2 440,00
18	P.C.	Pokládka obručníků	m	-20,00	120,00	-2 400,00
19	P.C.	Betonová dlažba - dodávka	m2	-46,00	250,00	-11 500,00
21	P.C.	Obručníky - dodávka	m2	-20,00	70,00	-1 400,00
Celkem						-24 180,00