

Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- | | | |
|------|---|---|
| 1.1. | Zhotovitel :
Sídlo:
Zastoupený :
IČ:
DIČ: | Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem
46983309
CZ46983309 |
| 1.2. | Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený :
IČ: | Obec Rohatec
Květná 1, 696 01 Rohatec
Ing. Jarmilem Adamcem Ph.D., starostou obce
00488526 |

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30.1.2015 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č. 489/2015(dále jen Smlouva"), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními stranami jako: „Sportovní areál Rohatec“.
- 2.2. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provádění díla byl původní rozsah a předmět díla vymezený Smlouvou upravován v návaznosti na aktuální stavebnětechnické podmínky, panující na staveništi a v návaznosti na požadavky objednatele na provedení dílčích změn.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně části prováděného díla, přičemž shodně prohlašují, že nutnost výše popsané změny předmětu díla nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná.
- 2.4. Rovněž bylo zjištěno, že část plnění, vymezeného projektovou dokumentací veřejné zakázky, nemá samostatnou položku v soupisu prací a dodávek, který tvořil součást zadávací dokumentace veřejné zakázky a tudíž ani v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu Smlouvy. Dle čl. 6.2. Smlouvy „Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména *SPD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.*“
- 2.5. Smluvní strany tímto uzavírají v souladu s čl. 17.2 Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se mění část díla dle Smlouvy tak, že plnění, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku (Situace provedených změn) a v příloze č. 2 tohoto dodatku (Soupis provedených změn), nebude zhotovitelem provedena a namísto tohoto plnění zhotovitel provede plnění, jehož specifikace je rovněž uvedena v příloze v příloze č. 1 tohoto dodatku (Situace provedených změn) a v příloze č. 2 tohoto dodatku (Soupis provedených změn).



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



3.2. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést následující plnění, obsažená v projektové dokumentaci, která nemají samostatnou položku v soupisu prací a dodávek, který tvořil součást zadávací dokumentace veřejné zakázky a tudíž ani v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, jejichž cena však již je zahrnuta v ceně díla dle Smlouvy:

- a) Zatravnovací dlaždice tl. 50 mm – výměra 453 m² – komplet dodávka + kladení
- b) Zatravnovací dlaždice tl. 40 mm - svah – výměra 150 m² – komplet dodávka + kladení

3.3. Tímto dodatkem se mění cena díla dle Smlouvy, která se snižuje o cenu plnění, které nebude zhotovitelem prováděno (dle příloh č. 1 a 2 tohoto dodatku), tedy o částku 185.676,08 Kč (bez DPH). Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku tak činí 7.323.124,- Kč (bez DPH), tj. 8.860.980,- Kč (vč. DPH).

3.4. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

4. Ostatní ujednání

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, 2 přísluší zhotoviteli.

4.3. Tento dodatek obsahuje následující přílohy:

Příloha č. 1 – Situace změn

Příloha č. 2 – Soupis změn


V Rohatci dne 28.5.2015

V Hodoníně dne 28.5.2015

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
Objednatel: okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Razítko:

Podpis:




Zhotovitel

Razítko:

Podpis

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN; M. Benky 12
-1-



UPŘESNĚNÍ ROZSAHU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE ÚPRAV PD

Stavba: Sportovní areál Rohatec
Objednatel: Obec Rohatec
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

příloha dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

SO.01 - SPORTOVNÍ PLOCHY

č. položky	kód položky	Stručný popis	M.J.	soutpis prací dle SOD		skutečnost (stavební deník)			celková cena
				množství	cena za M.J.	množství	cena za M.J.	rozíl množství	
22	564752112R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 16 cm	m2	581,40000	133,45	438,00000	133,45	-143,40000	-19 136,73 Kč
27	591 02-1001	Sportovní povrch, umělá tráva výšky 15-20mm s křem. vrypem vč. lajnování	m2	581,40000	575,70	438,00000	575,70	-143,40000	-82 555,38 Kč
30	583-412003	Kamenivo drcané frakce 0/4	T	32,96540	320,00	24,83000	320,00	-8,13540	-2 603,33 Kč
31	583-414034	Kamenivo drcané frakce 4/8	T	32,96540	425,00	24,83000	425,00	-8,13540	-3 457,55 Kč
32	583-415004	Kamenivo drcané frakce 8/16	T	54,94230	360,00	41,39000	360,00	-13,55230	-4 878,83 Kč
33	583-418004	Kamenivo drcané frakce 16/32	T	87,90770	340,00	66,23000	340,00	-21,67770	-7 370,42 Kč
49	592-17469	Obrubník zahradní ABO 100/5/25 II nat	kus	565,00000	30,00	550,30000	30,00	-14,70000	-441,00 Kč
50	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	559,60000	143,65	545,60000	143,65	-14,00000	-2 011,10 Kč
28	591 02-1002	Sportovní povrch, tartan EPDM pro hřiště tl. 10 mm	m2	2 035,00000	843,35	2 044,00000	843,35	9,00000	7 590,15 Kč
23	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	2 527,00000	152,17	2 536,00000	152,17	9,00000	1 369,53 Kč
24	564831111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	2 527,00000	67,07	2 536,00000	67,07	9,00000	603,63 Kč
25	591 01-1001	Drenážní asfalt hrubý AKDH tl. 50mm	m2	2 527,00000	195,00	2 536,00000	195,00	9,00000	1 755,00 Kč
26	591 01-1002	Drenážní asfalt jemný AKDH tl. 40mm	m2	2 527,00000	176,00	2 536,00000	176,00	9,00000	1 584,00 Kč
57	954 01-1005	D+M konstrukce pro koše basketbalu otočná s vlož. do 5,70m (základová patka v úrovni umělého povrchu)	kpl	2,00000	25 935,00	0,00000	25 935,00	-2,00000	-51 870,00 Kč
57X	954 01-1005	D+M konstrukce pro koše basketbalu otočná s vlož. do 5,70m (základová patka v úrovni - 150 mm pod umělého povrchu)	kpl	0,00000	0,00	2,00000	30 360,00	2,00000	60 720,00 Kč
39	553-42605	Branka ocelová h = 2100 mm š = 1200 mm, 2 sloupky	kus	1,00000	4 180,00	0,00000	4 180,00	-1,00000	-4 180,00 Kč
39x		Branka ocelová h = 2100 mm š = 1500 mm, 2 sloupky	kus	0,00000	0,00	1,00000	5 977,40	1,00000	5 977,40 Kč
x01		Dodávka písku frakce 0/2 prana do doskočiště	m3	0,00000	0,00	12,80000	545,55	12,80000	6 983,04 Kč


celkem méněpráce	-178 504,33 Kč
celkem vícepráce	86 582,75 Kč
CELKOVÁ CENA SO.01 - SPORTOVNÍ PLOCHY	-91 921,58 Kč

SO.02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

č. položky	kód položky	Stručný popis	M.J.	soutpis prací dle SOD		skutečnost (stavební deník)			celková cena
				množství	cena za M.J.	množství	cena za M.J.	rozíl množství	
18	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	490,00000	67,07	306,00000	67,07	-184,00000	-12 340,88 Kč
20	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	780,00000	124,11	746,00000	124,11	-34,00000	-4 219,74 Kč
22	596 21-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm	m2	490,00000	171,98	306,00000	171,98	-184,00000	-31 644,32 Kč
27	592-48040	Dlažba zámková 20/10/8 II přírodní	m2	504,70000	170,00	316,00000	170,00	-188,70000	-32 079,00 Kč
41	553-42604	Branka ocelová h = 1800 mm š = 1000 mm, 2 sloupky	kus	2,00000	8 776,80	0,00000	8 776,80	-2,00000	-17 553,60 Kč
41x		Branka ocelová h = 1800 mm š = 1400 mm, 2 sloupky	kus	0,00000	0,00	1,00000	11 215,20	1,00000	11 215,20 Kč
42	553-42654	Brána ocelová h = 1800 mm š = 3000 mm, 2 sloupky	kus	3,00000	14 857,70	2,00000	14 857,70	-1,00000	-14 857,70 Kč
24	596 81-1111.RT2	Kladení dlaždic korn pro pěší, lože z kameniva též včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm	m2	114,00000	309,95	108,60000	309,95	-5,40000	-1 673,73 Kč
28	916 56-1111.RT2	Osazení záhon.obrubníku do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	190,00000	117,52	181,00000	117,52	-9,00000	-1 057,68 Kč
35	338 17-1122.R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	91,00000	194,00	84,00000	194,00	-7,00000	-1 358,00 Kč
36	767 91-1130.R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m	m	200,00000	83,85	195,00000	83,85	-5,00000	-419,25 Kč
37	313-27503	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1750mm	m	210,00000	55,99	205,00000	55,99	-5,00000	-279,95 Kč
39	553-42343	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2400/48x1,5 mm	kus	71,00000	216,20	66,00000	216,20	-5,00000	-1 081,00 Kč
40	553-42347	Vzpěra plotová komaxit 2700/48x1,5 mm	kus	20,00000	195,50	18,00000	195,50	-2,00000	-391,00 Kč
x02		Dodávka a montáž beton. Obrubníků 1000/250/50 zp. Ploch u malého hřiště + olemování ke patky pro basketbalový koš	m	0,00000	0,00	51,00000	173,85	51,00000	8 856,15 Kč
x04		Vyrovňovací schodky š=1,5 m u branky malého hřiště	kpl	0,00000	0,00	1,00000	5 130,00	1,00000	5 130,00 Kč

celkem méněpráce	-118 955,85 Kč
celkem vícepráce	25 201,35 Kč
CELKOVÁ CENA SO.02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	-93 754,50 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH	-185 676,08 Kč
-----------------------------	-----------------------

L E G E N D A				
		POPIS ZMĚNY	DLE SOUPISU PRACÍ SOD	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ
SO.01 SPORTOVNÍ PLOCHY	Z1	VELIKOST MALÉHO HŘIŠTĚ - úprava sportovní plochy	 581,4m2	 438m2
	Z2	VELIKOST MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ - úprava sportovní plochy - úprava výškového osazení sportovních ploch	 2.035m2  XXX,XX	 2.044m2  XXX,XX
	Z3	BASKETBALOVÁ KONSTRUKCE - nové výškové osazení - úprava ocelové konstrukce : +15cm - lemování beton. obrubníkem		
	Z4	OPLOCENÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ - změna roztečí ocel. sloupků oplocení - změna polohy a velikosti vstupní branky - změna polohy brány	 1,2m	 1,5m
	Z5	STROMY - kácení		4ks 
SO.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, MOBILIÁŘ	Z6	PŘÍJEZD K DOSKOČIŠTI - změna polohy zpevněné plochy		
	----- CELKOVÁ VÝMĚRA SE NEMĚNÍ -----			
	Z7	OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU - změna polohy části oplocení - změna polohy a velikosti vstupní branky - změna polohy brány - vybudování vyrovnávacích schodků u malého hřiště	 1,0m délka oplocení 200mb	 1,4m délka oplocení 195mb
	Z8	ODVODŇOVACÍ ŽLAB - změna polohy betonového žlabu		
	----- CELKOVÁ VÝMĚRA SE NEMĚNÍ -----			
SO.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Z9	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - změna půdorysného tvaru zpevněných ploch		
	----- CELKOVÁ VÝMĚRA SE NEMĚNÍ -----			
SO.02 MOBILIÁŘ	Z10	MOBILIÁŘ - změna umístění mobiliáře : LAVIČKA ODPADOVÝ KOŠ STOJAN NA KOLA	                      <	