

Dodatek č. 2 ke

Smlouvě o dílo ze dne 21.8.2020 (dále SoD)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

Obchodní firma: **J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.**
Místo podnikání: Velký Beranov 302, 588 21 Velký Beranov
IČ: 13691724
DIČ: CZ13691724
zastoupený: Janou Nevosadovou, jednatelem společnosti
Číslo účtu: 282297569/0300 ČSOB a.s.
(dále jen „zhotovitel“)

a

Název: **Obec Velký Beranov**
Sídlo: Velký Beranov 58, 588 21 Velký Beranov
IČ: 00286834
Zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce
E-mail: starosta@velkyberanov.cz
Číslo účtu: 1466049329/0800 ČS a.s.
(dále jen „objednatel“).

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 3 CENA DÍLA uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly dále zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako lepší technické řešení – chodníky v trase D kolem komunitního domu. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek, včetně jejich finanční hodnot, je uvedena ve změnovém listu č. 1 ze dne 12.11.2020, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ,¹ které objednatele plně opravňuje k předmětnému rozšíření předmětu díla.

¹ Dle § 222 odst. 4 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.“

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění předmět díla o definované vícepráce, které jsou v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ. V důsledku navýšení objemu prací dochází také ke zvýšení ceny díla.

Původní cena díla dle uzavřené smlouvy :

IV. 4. Cena dle SoD činí bez DPH	1.946.177,42 Kč
DPH 21%	408.697,26 Kč
Cena díla dle SoD vč. DPH	2.354.875,- Kč

Celkové navýšení ceny díla je následující:

IV. 4. Cena dle SoD a dodatku č. 2 činí bez DPH	2.110.902,13 Kč
DPH 21%	443.289,45 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 2 vč. DPH	2.554.191,90 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem obce Velký Beranov usnesením č. ZO/12/192/16.12.2020 ze dne 16.12.2020 2020.

Příloha: změnový list č. 1 včetně jeho příloh

Ve Velkém Beranově dne : 17.12.2020

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Velký Beranov 302, 588 21

IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

.....
za zhotovitele:

Jana Nevosadová

O B E C

Velký Beranov

.....
za objednatele:

Milan Pulicar, starosta

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Název akce: „Velký Beranov, oprava chodníků podél sil. II/353“

Objednatel: Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58,588 21

IČO:00286834

Zhotovitel: J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o., Velký Beranov 302, 588 21

IČO: 13691724

Kraj: Vysočina

Typ změny:

- 1. Větší tloušťka bourané asfaltové vrstvy než předpokládala projektová dokumentace a výkaz výměr.

Původní tloušťka bourané asfaltové vrstvy dle SOD a projektové dokumentace byla 50 mm.

Nově zjištěná tloušťka bourané asfaltové vrstvy zhotovitelem, odsouhlasená objednatelem je 100 mm.

-2. Z důvodu nového vyspádování chodníku v trase „D“ podél komunitního domu, bylo nutno v délce 22 m vytrhat stávající chodníkové obruby a nahradit je novými.

-3. V trase „D“ v délce 18m v souběhu s oplocením parkoviště u komunitního domu, bylo nutné z hlediska spádu, chodníkové obrubníky nově osadit.

Cena víceprací bez DPH	164.724,71 Kč
------------------------	---------------

DPH 21%	34.592,19 Kč
---------	--------------

Cena celkem včetně DPH	199.316,90 Kč
------------------------	---------------

Za objednatele:


.....
OBEC
Velký Beranov


Milan Pulicar- starosta obce Velký Beranov

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Velký Beranov 302, 588 21

IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

Za zhotovitele:


.....

Jana Nevosadová- jednatelka společnosti

Za technický dozor objednatele:


.....

Eduard Matula- technik obce

Ve Velkém Beranově 12.11.2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ObecVBchodniky1
Stavba: IO 101- Oprava chodníků

KSO:
Místo: Velký Beranov

CC-CZ:
Datum: 12. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			164 724,71
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	164 724,71	34 592,19
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			199 316,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC
Velký Beranov

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Velký Beranov 302, 588 21

IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ObecVBchodníky1

Stavba: IO 101- Oprava chodníků

Místo: Velký Beranov

Datum: 12. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		164 724,71	199 316,90
obecVB chodníky2	vícepráce č.1-větší tloušťka živičného krytu o 50 mm,doplnění obrubníků na chodníku u komun. domu	164 724,71	199 316,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IO 101- Oprava chodníků

Objekt:

obecVB chodníky2 - vícepráce č.1-větší tloušťka živičného krytu o 50 mm,doplnění obrubníků na chodníku u komun. domu

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 12. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

164 724,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 724,71	21,00%	34 592,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

199 316,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Velký Beranov 302, 588 21

IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Tisk. Dozorec OBJEDNATELE: Matěj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IO 101- Oprava chodníků

Objekt:

obec VB chodníky 2 - vícepráce č.1-větší tloušťka živičného krytu o 50 mm, doplnění obrubníků na chodníku u komun. domu

Místo:

Velký Beranov

Datum:

12. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

164 724,71

HSV - Práce a dodávky HSV

164 724,71

1 - Zemní práce

13 351,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 440,00

997 - Přesun sutě

137 933,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IO 101- Oprava chodníků

Objekt:

obecVB chodníky2 - vícepráce č.1-vetší tloušťka živičného krytu o 50 mm,doplnění obrubníků na chodníku u komun. domu

Místo:

Velký Beranov

Datum:

12. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

164 724,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

164 724,71

D 1

Zemní práce

13 351,14

1	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-997,400	28,90	-28 824,86
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	997,400	41,00	40 893,40
VV					997,400		

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých- podél komunitního domu	m	22,000	58,30	1 282,60
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV

22

22,000

VV

chodník podél komunitního domu

VV

Mezisoučet

22,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 440,00

4	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - u komunitního domu	m	40,000	205,00	8 200,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV

22

22,000

VV

chodník podél komunitního domu

VV

18

18,000

VV

chodník okolo oplocení u komunitního domu

VV

Mezisoučet

40,000

5	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000mm	m	40,000	131,00	5 240,00
---	---	----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------

D 997

Přesun sutě

137 933,57

6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	118,195	600,00	70 917,00
VV					118,195		
VV					118,195		

7	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 300,145	17,00	22 102,47
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

VV

118,195*11

1 300,145

VV

Mezisoučet

1 300,145

8	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 - větší kusy než 50 cm	t	118,195	380,00	44 914,10
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV

118,195

118,195

VV

Mezisoučet

118,195