

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	- 7 -11- 2017
PODATELNA 2	
Čj.:	1956/E/17

080403

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2016

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

architekti chmelík & partneři, s.r.o.

sp. zn.: C 26331 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Ing. arch. Jaromírem Chmelíkem, jednatelem

Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové

Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové

28768841

CZ28768841

UniCredit Bank Czech Republic a.s.

2102282618/2700

Kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

Ing. arch. Jaromír Chmelík - tel: 777 119 445

e-mail: architektichmelik@gmail.com

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského

soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

pověřeným ředitelem Ing. Danielem Jeřábkem

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008

Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a.s.

636270217/0100

kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

Vlastimil Ondráček, tel.: 725 741 295,

ondracek@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2016
(dále jen „dodatek“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2016 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo s názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ - PD“, tj. vyhotovit mj. projektovou dokumentaci dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 116060 a nabídky zhotovitele podané do daného výběrového řízení.
2. Dne 30. 11. 2016 byl k předmětné smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1, v rámci něhož bylo konstatováno, že po započetí prací na díle vyšlo najevo, že pro řádné zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci schodiště Bono Publico bude nutné objednatelem zajistit archeologický průzkum dotčené lokality, a kterým došlo k rozdělení projekčních prací do dvou na sebe navazujících fází a s tím související úpravě termínů, dílčích částí ceny (při zachování její celkové výše) a platebních podmínek.
3. Dne 26.4.2017 byl k předmětné smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 2, v rámci něhož byl v návaznosti na výsledky archeologického průzkumu provedeného archeologickým oddělením Muzea východních Čech prodloužen termín provedení dílčích částí díla v podobě jednostupňové projektové dokumentace pro druhou fázi (DSP+DPS+DZS) do 31.7.2017.
4. S ohledem na to, že zhotovitel dosud nemá k dispozici smlouvy přikládané do stavebního řízení, které jsou nedílnou součástí dokladové části, která se připojuje k žádosti o stavební povolení, se smluvní strany na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 30. 10. 2017, doručené objednateli dne 31. 10. 2017, dohodly na prodloužení termínu projednání a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení z lhůty původně sjednané na nejpozději do 5 měsíců od předání jednostupňové projektové dokumentace objednateli, která by uplynula dnem 31.12.2017, na lhůtu do 30.6.2018. Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 2.3 výše uvedené smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 a č. 2 se tímto mění tak, že nově zní takto:

2.3 Projednání a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru – zahájení provádění této části díla neprodleně po předání jednostupňové projektové dokumentace objednateli a provedení této části díla nejpozději – do 30. 6. 2018.

II.

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
3. Veškeré případné změny tohoto dodatku mohou být provedeny pouze písemně, resp. pouze ve formě dalšího případného vzestupně číslovaného písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu, když podpisy tohoto dodatku svými zástupci smluvní strany zároveň stvrzují převzetí jednoho vyhotovení dodatku do své dispozice.
5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku a že obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz čehož připojují k tomuto dodatku své podpisy jejich zástupci.

V Hradci Králové dne 7.11.2017


V Hradci Králové dne -7. 11. 2017

Za zhotovitele:



Ing. arch. Jaromír Chmelík
jednatel
architekti chmelík & partneři, s.r.o.

Za objednatele:



Ing. Daniel Jeřábek
pověřený ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

