

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052582.01 (ORG 2927)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 221675/001.01/SOD00105708

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 31.7.2015
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Pavel Zelený, tel. 724 532 671,
e-mail: pzeleny@bvk.cz
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
sídlo společnosti Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D., ředitelkou Divize 1,
na základě plné moci ze dne 1.6.2015
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Pověření zaměstnanci:
stavbyvedoucí, Ing. Vladimír Král, tel. 606 719 086
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 7507-621/0100
(dále jen zhotovitel)

název akce :

„Brno, Staňkova I, Skřivanova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Zhotovitel na stavbě „Brno, Staňkova I, Skřivanova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ projednal změnu časového a finančního harmonogramu prací ve vazbě na koordinující stavby dalších investorů. Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 2.10.2015, v souladu s průběhem provádění prací, o změnu dílčích termínů a výše fakturací. Termín dokončení stavby zůstává nezměněn.

V. Platební podmínky

Původní znění čl. V, odst. 2 je nahrazeno novým zněním:

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Faktury budou doloženy soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1. dílčí fakturace bez DPH: termín vystavení dílčí faktury:

2 580 000,- Kč bez DPH 6. 8. 2015
popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury:
SO 03 – Odstavení vodovodních řadů - dokončení
SO 01g TŠ0 – Hloubení pažení - dokončení
SO 01c TŠ2 – Hloubení pažení - dokončení

výše 2. dílčí fakturace bez DPH: termín vystavení dílčí faktury:

6 242 000,- Kč bez DPH 10.12.2015
popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :
SO 01b TŠ1 – Hloubení, pažení - dokončení
SO 01d TŠ3 – Hloubení, pažení - dokončení
SO 01e TŠ4 – Hloubení, pažení - dokončení
SO 01f TŠ5 – Hloubení, pažení – dokončení
SO 01a – Dokončení v rozsahu 15%
SO 01 – Dokončení v rozsahu 10%

výše 3. dílčí fakturace bez DPH: termín vystavení dílčí faktury:

8 850 000,- Kč bez DPH 18.2.2016
popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :
SO 01a – Dokončení v rozsahu 40%
SO 01 – Dokončení v rozsahu 30%

výše 4. dílčí fakturace bez DPH: termín vystavení dílčí faktury:

9 493 000,- Kč bez DPH 18.4.2016
popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :
SO 01a – Dokončení v rozsahu 60%
SO 02 – Dokončení v rozsahu 50%

výše 5. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

8 522 000,- Kč bez DPH

20.6.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 5. dílčí faktury :

SO 01a – Dokončení v rozsahu 80%

SO 02 – Dokončení v rozsahu 70%

SO 03 – Dokončení v rozsahu 50%

výše 6. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

8 212 000,- Kč bez DPH

18.8.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 6. dílčí faktury :

SO 01b TŠ1 – dokončení

SO 01c TŠ2 – dokončení

SO 01g TŠ0 - dokončení

výše 7. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

6 584 000,- Kč bez DPH

18.10.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 7. dílčí faktury :

SO 01 – dokončení

SO 02 – dokončení

SO 03 – dokončení

SO 04 – dokončení

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – časový a finanční harmonogram se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

V Brně dne : 16. 10. 2015

Za objednatele:

V Brně dne : 16.10.2015

Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za které jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

OHL ŽS
OHL ŽS, a.s.
Hybešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

.....
za společnost OHL ŽS, a.s.
Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.
ředitelka Divize 1

ID	Název úkolu	Doba trvání - aktuální plán	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán	Čtvrť. 1, 2016 I	Čtvrť. 2, 2016 II	Čtvrť. 3, 2016 III	Čtvrť. 4, 2016 IV	Čtvrť. 1, 2016 V	Čtvrť. 2, 2016 VI	Čtvrť. 3, 2016 VII	Čtvrť. 4, 2016 VIII	Čtvrť. 1, 2016 IX	Čtvrť. 2, 2016 X	Čtvrť. 3, 2016 XI	Čtvrť. 4, 2016 XII
1	Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a v	543 dny	11.6.15	5.12.16	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2	podpis smlouvy o dílo	0 dny	11.6.15	11.6.15	◆											
3	předání staveniště	0 dny	22.6.15	22.6.15	◆											
4	přípravné práce, vytyčení, vyřízení ZUK	40 dny	11.6.15	21.7.15												
5	zařízení staveniště	531 dny	22.6.15	4.12.16												
9	SO 01 Kanalizace - stoky	278 dny	1.10.15	5.7.16												
10	SO 01a Kanalizační stoky - štol	278 dny	1.10.15	5.7.16												
11	ražby	142 dny	1.10.15	20.2.16												
18	Vystrojení	182 dny	5.1.16	5.7.16												
26	SO 01 h Otevřený výkop	60 dny	15.4.16	14.6.16												
27	SO 01g Těžní šachta TŠ0	254 dny	20.7.15	30.3.16												
30	SO 01b Těžní šachta TŠ1	229 dny	14.8.15	30.3.16												
33	SO 01c Těžní šachta TŠ2	340 dny	29.8.15	3.8.16												
36	SO 01d Těžní šachta TŠ3	300 dny	8.9.15	4.7.16												
39	SO 01e Těžní šachta TŠ4	325 dny	8.9.15	29.7.16												
42	SO 01f Těžní šachta TŠ5	330 dny	8.9.15	3.8.16												
45	SO 02 Kanalizační přípojky	247 dny	16.10.15	19.6.16												
46	SO 02.1 Kanalizační přípojky spílaškové	247 dny	16.10.15	19.6.16												
53	SO 02.2 kanalizační přípojky dešťové	247 dny	16.10.15	19.6.16												
60	SO 03 Vodovodní řady	389 dny	21.7.15	13.8.16												
61	přepojení přípojek Staňkova 9,3	10 dny	21.7.15	31.7.15												
62	odstavení vodovodních řadů DN 300,400	100 dny	31.7.15	8.11.15												
63	vlastní realizace vodovodu	90 dny	15.5.16	13.8.16												
64	SO 04 Vodovodní přípojky	30 dny	13.8.16	12.9.16												

ID	Název úkolu	Doba trvání - aktuální plán	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán	Čtvrt. 1, 2015 I	Čtvrt. 2, 2015 II	Čtvrt. 3, 2015 III	Čtvrt. 4, 2015 IV	Čtvrt. 1, 2016 V	Čtvrt. 2, 2016 VI	Čtvrt. 3, 2016 VII	Čtvrt. 4, 2016 VIII	Čtvrt. 1, 2017 IX	Čtvrt. 2, 2017 X	Čtvrt. 3, 2017 XI	Čtvrt. 4, 2017 XII
65	SO 05 Komunikace	114 dny	13.8.16	5.12.16												
66	SO 05.1 Obnova vozovky	85 dny	11.9.16	5.12.16												
67	SO 05.2 odvodnění komunikace	29 dny	13.8.16	11.9.16												
68	SO 05.3 Obnova chodníku	85 dny	11.9.16	5.12.16												
69	rekonstrukce plynovodu RWE	76 dny	14.6.16	29.8.16												
70	rekonstrukce distribučních kabelů EON	45 dny	15.7.16	29.8.16												
71	výstavba zemní kabelové trasy VUT	45 dny	15.8.16	29.9.16												

16. 10. 2015

16. 10. 2015

Břežské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

1.

za statutární město Brno
na základě plné moci
Břežské vodárny a kanalizace, a.s.,
za které jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

za společnost OHL ŽS, a.s.
Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.
ředitelka Divize 1

16. 10. 2015

IL ŽS, a.s.
Hybešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Finanční harmonogram

Stavba: Brno, Staňkova I, Skřivanova II -

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena celkem	7.15	8.15	9.15	10.15	11.15	12.15	1.16	2.16	3.16	4.16	5.16	6.16
Náklady stavby celkem														
SO 01	SO 01 Kanalizace-stoky	56 106 572		2 580 000	1 193 095	728 463	2 219 756	2 100 685	4 341 791	4 508 209	4 543 756	4 949 244	4 433 925	4 088 075
SO 01a	SO 01a Kanalizační stoky - štol	32 328 556		2 030 371	1 193 095	465 136	1 450 000	1 230 929	3 472 035	3 538 453	3 674 000	4 064 670	3 009 169	2 423 319
SO 01b	SO 01b Těžní šachta TŠ1 = Š1	26 281 218					1 450 000	1 230 929	3 120 000	3 105 335	3 552 000	3 927 293	2 245 000	1 873 280
SO 01c	SO 01c Těžní šachta TŠ2 = Š2	851 958		346 629	153 294				352 035					
SO 01d	SO 01d Těžní šachta TŠ3 = Š3	1 439 358		805 993	128 290								505 075	
SO 01e	SO 01e Těžní šachta TŠ4 = Š4	755 639		231 325	265 720								259 094	
SO 01f	SO 01f Těžní šachta TŠ5 = Š5	996 984			646 290									
SO 01g	SO 01g Těžní šachta TŠ6 = Š6	664 479				465 136								350 694
SO 01h	SO 01h Těžní šachta TŠ7 = Š7	1 079 543		646 425						433 118				199 344
SO 01i	SO 01i Těžní šachta TŠ8 = Š8	259 377									122 000	137 377		
SO 02	SO 02 Kanalizační přípojky	5 546 245							716 429	816 429	716 429	731 246	616 429	616 429
SO 02.1	SO 02.1 Kanalizační přípojky	4 931 428					616 429	716 429	616 429	616 429	616 429	616 429	616 429	616 429
SO 02.2	SO 02.2 Kanalizační přípojky	614 817					616 429	616 429	616 429	616 429	616 429	616 429	616 429	616 429
SO 03	SO 03 Vodovodní řady	4 589 925				110 000		100 000	100 000	200 000	100 000	114 817		
SO 04	SO 04 Vodovodní přípojky	1 492 521		170 179									655 000	895 000
SO 05	SO 05 Komunikace	9 267 885												
SO 05.1	SO 05.1 obnova vozovky	7 123 522												
SO 05.2	SO 05.2 odvodnění komunikace	1 210 689												
SO 05.3	SO 05.3 obnova chodníku	933 674												
SO 90	SO 90 Vedlejší a ostatní náklady	2 881 439		379 450		153 328	153 328	153 328	153 328	153 328	153 328	153 328	153 328	153 328
			fakturační 20.8.201	2 580 000		fakturační 10.12.2015	6 242 000		fakturační 18.2.2016	8 850 000	fakturační 18.4.2016	9 493 000	fakturační 20.6.2016	8 522 000

Finanční harmonogram

Stavba: Brno, Staňkova I, Skřivanova II -

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena celkem	7.16	8.16	9.16	10.16	11.16	12.16
Náklady stavby celkem			56 106 572	1 556 672	3 800 962	2 783 038	3 881 376	1 742 196
SO 01	SO 01 Kanalizace-stoky	32 328 556	4 257 000	718 419	801 962			
SO 01a	SO 01a Kanalizační stoky - štol	26 281 218	4 257 000	718 419	801 962			
SO 01b	SO 01b Těžní šachta TŠ1 = Š1	851 958						
SO 01c	SO 01c Těžní šachta TŠ2 = Š2	1 439 358						
SO 01d	SO 01d Těžní šachta TŠ3 = Š3	755 639						
SO 01e	SO 01e Těžní šachta TŠ4 = Š4	996 984						
SO 01f	SO 01f Těžní šachta TŠ5 = Š5	664 479						
SO 01g	SO 01g Těžní šachta TŠ0	1 079 543						
SO 01h	SO 01h - otevřený výkop	259 377						
SO 02	SO 02 Kanalizační přípojky	5 546 245						
SO 02.1	SO 02.1 Kanalizační přípojky	4 931 428						
SO 02.2	SO 02.2 Kanalizační přípojky	614 817						
SO 03	SO 03 Vodovodní řady	4 589 925	2 245 000	684 925				
SO 04	SO 04 Vodovodní přípojky	1 492 521			754 000	568 342		
SO 05	SO 05 Komunikace	9 267 885			2 245 000	2 064 127	3 571 962	1 386 796
SO 05_1	SO 05_1 obnova vozovky	7 123 522			1 245 000	1 698 038	3 001 962	1 178 522
SO 05_2	SO 05_2 odvodnění komunikace	1 210 689			1 000 000	210 689		
SO 05_3	SO 05_3 obnova chodníku	933 674				155 400	570 000	208 274
SO 09	SO 09 Vedlejší a ostatní náklady	2 881 439	153 328	153 328		150 569	309 414	355 400
fakturační celkem			8 212 000	6 584 000	5 623 572			

16.10.2015

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

16.10.2015

OHL ŽS, a.s.
Hřešova 998/17, CZ - 602 00 Břež, Vevří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za které jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

za společnost OHL ŽS, a.s.
Ing. Zdeňka Kvasničkova, Ph.D.
ředitelka Divize 1