

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1/2020 z 03.08.2020

na akci

„Klatovské katakomby – rozšíření expozice – stavební část“

1. Smluvní strany

Objednatel: Klatovské katakomby, z.s.

Sídlo: nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I
IČO: 27006760
DIČ: není plátce DPH

Právní forma: zapsaný spolek

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
číslo účtu 199383677/0300

Zastoupen: ve věcech smluvních: **Ing. Václav Chroust**, předseda spolku
Mgr. Rudolf Salvetr, místopředseda spolku
ve věcech technických: **Martin Červený**, vedoucí technik Správy
nemovitostí Klatovy, tel.: 376 311 304,
e-mail: mcerveny@snklatovy.cz
Ing. Jiřina Adámková, Správa nemovitostí
Klatovy, tel.: 376 314 697,
e-mail: adamkova@katakomby.cz

Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka L 4354.

a

Zhotovitel (dodavatel): ALFASTAV, spol. s r.o.

Sídlo: Sobětice 81, 339 01 Klatovy
IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Bankovní spojení: KB, a.s. Klatovy
Číslo účtu: 264448351/0100

Zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Josef Hosnedl, jednatel společnosti
tel.: 376 311 489, e-mail: alfastav@alfastav.cz
ve věcech technických: Ing. Josef Hosnedl, jednatel společnosti
tel.: 376 311 489, e-mail: alfastav@alfastav.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, složka 732.

Plátce DPH : ANO

2.

V souladu s čl. 14.2. uzavřené Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění ustanovení čl. 4 smlouvy, tj. doba plnění. Důvodem pro prodloužení doby plnění je zejména ten fakt, že zadavatel, resp. objednatel nezajistil možnost umístění kontejneru na uskladnění sutě, a to z důvodu nedokončení akce opravy Divadelní ulice.

Původní znění:

4.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště **do 01.10.2020,**
plnění díla bude zahájeno **od 01.10.2020.**

4.2 Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: **do 10.12.2020.**

Nové znění:

4.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště **do 01.10.2020,**
plnění díla bude zahájeno **23. 11. 2020.**


4.2 Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: **do 03.02.2021.**

3.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 01/2020 z 03.08.2020, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

1. 10. 2020


V Klatovech



Ing. Václav Chroust
předseda spolku
(objednatel)



Mgr. Rudolf Salvetr
místopředseda spolku
(objednatel)



Ing. Josef Hosnedl
jednatel společnosti
(zhotovitel)

ALFASTAV spol. s r. o.
Sobětice 81
339 01 KLATOVY
IČ: 18236651