

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: A102/2020

číslo smlouvy objednatele: _____

**Název díla: Kanalizace a ČOV pro místní části obce Předotice
– projektová činnost, 1. etapa
(m.č. Vadkovice, Malčice, Třebkov, Křešice a Kožlí)**

Místo plnění díla: Katastrální území Kožlí u Čížové [724408], Křešice u Čížové [724416], Malčice u Mirotic [724424], Podolí II [724432], Třebkov [724467], okres Písek, JČ kraj, ZUJ 509621, NUTS CZ0314509621.

Základní vymezení pojmů:

- a) *Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- b) *Zhotovitelem je účastník výběrového řízení po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- c) *Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Předotice

sídlo: Předotice 3, 397 01 Písek
statutární zástupce: Bc. Pavel Vainar, starosta
IČ: 00475289
DIČ: CZ00475289
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 0640018399/0800

1.2 Zhotovitel: Ing. Martin Růžička

sídlo: Na Hradbách 35, 377 01 Jindřichův Hradec
statutární zástupce: Ing. Martin Růžička
IČ: 72095989
DIČ: CZ5910211373
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 603924309/0800

Vzhledem ke skutečnosti, že pro umístění ČOV v k. ú. Třebkov a Malčice u Mirotic je vyžadována změna územního plánu, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7.5.2020, kterým se mění čl. 3.1. a 4.1 následovně:

Původní znění čl. 3.1.:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení plnění díla	01. 05. 2020
Vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí	31. 07. 2020
Zajištění platného územního rozhodnutí v nabytí právní moci	30. 11. 2020
Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení	31. 01. 2021
Zajištění platného stavebního povolení v nabytí právní moci	10. 05. 2021
Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění a srovnávacího rozpočtu	30. 06. 2021

Nové znění čl. 3.1.:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení plnění díla	01. 05. 2020
Vyhotovení PD pro sloučené řízení (DUSP)	31. 04. 2021
Zajištění platného stavebního povolení v nabytí právní moci	10. 08. 2021
Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění a srovnávacího rozpočtu	30. 09. 2021

V případě, že nebude zajištěn souhlasvlastníků dotčených pozemků, dle § 184 a stavebního zákona 183/2006 Sb. v platném znění, nejpozději do 10. 02. 2021, dojde k posunu termínů plnění díla o příslušnou lhůtu prodloužení.

Dále se doplňuje znění čl. 4.1.:

4.1. Vzhledem ke skutečnosti, že změnou územního plánu je dotčena pouze část plnění díla, dohodly se smluvní strany na možné fakturaci za projektové práce pro jednotlivé místní části samostatně, a to v následujícím poměru z celkové ceny díla:

Místní část	Procentuální poměr	Poměrná cena
Vadkovice	14 %	194 600 Kč
Křešice u Čížové	14 %	194 600 Kč
Kožlí u Čížové	22%	305 800 Kč
Malčice u Mirotic	28 %	389 200 Kč
Třebkov	22 %	305 800 Kč

Ostatní ustanovení a články SoD ze dne 7.5.2020 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu) uvedené v záhlaví tohoto Dodatku č.1 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento Dodatek č.1.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Předoticích, dne 27.11.2020

Za objednatele:

OBEC PŘEDOTICE
☎ 382 273 198
397 01 Písek
okres Písek


Bc. Pavel Vainar
starosta obce Předotice

V Jindřichově Hradci, dne 27.11.2020

Za zhotovitele:

ing. Martin Růžička
Alcedo - projekční kancelář
Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec
DIČ: CZ5910211373 IČ: 72095989
mobil: 604 171 171
email: info@alcedo-project.cz


Ing. Martin Růžička CSc.