

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem
„Stavební úpravy ulic v oblasti Kouřimov – ulice U Cihelny, část ul. Sedláčkova a část ul. Za
Výtopnou – rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace“
číslo smlouvy objednatele: SD/00468/2025, číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/PS/2025/13

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

se sídlem:

Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

IČO:

00253014

DIČ:

CZ00253014

bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

technický dozor investora:

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s.

se sídlem

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO:

45359041

DIČ:

CZ45359041

obchodní rejstřík:

Městský soud v Praze B 24650

bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucí:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) uzavírají tento
dodatek č.2.

II.

Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Stavební úpravy ulic v oblasti Kouřimov – ulice U Cihelny, část ul. Sedláčkova a část ul. Za Výtopnou – rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace**“, (dále jen „Smlouva“). Dále pak smluvní strany uzavřely dne 31.10.2025 dodatek č.1, jehož předmětem byla změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací. Předmětem tohoto dodatku č.2 je změna termínu dokončení stavby z důvodu dodatečného požadavku objednatele.

III.

Změna čl. IV DOBA PLNĚNÍ

Z důvodu objektivních okolností vzešlých při realizaci díla, nemohl zhotovitel bez svého zavinění řádně pokračovat v provádění stavební prací, proto se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění. Při geodetickém vytyčení projektované polohy obrubníků komunikace U Cihelny zjištěno, že stávající stožáry veřejného osvětlení zasahují do obrubníků. Vzhledem k tomu, že toto řešení není vhodné z důvodu budoucí údržby chodníku, bylo rozhodnuto, že 3 kusy stožáru VO budou posunuty. Tato úprava vyžaduje provedení ručních výkopů jam, zhotovení nového základové prouzdra pro stožáry a ruční výkopy rýh pro kabelové propojení stožárů. Z důvodu provedení úprav na veřejném osvětlení nemohou být realizovány podkladní vrstvy chodníku a betonová dlažba chodníku dle původně plánovaného termínu. Doba plnění se tedy prodlužuje o **přiměřenou dobu v délce celkem 7 kalendářních dnů**.

V návaznosti na dohodu smluvních stran se část čl. IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo mění takto:

- **celková doba provádění stavební prací je stanovena max. 177 kalendářních dnů a to od zahájení prací po ukončení všech prací stanovených projektovou dokumentací,**

IV.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění.
2. Tento Dodatek č.2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

5. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).
6. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č.2 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č.2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.2 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Tábor č. 2832/64/2025 ze dne 10.11.2025.

V Táboře, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Štěpán
Pavlík** Digitálně podepsal
Ing. Štěpán Pavlík
Datum: 2025.11.13
08:42:30 +01'00'

.....
Ing. Štěpán Pavlík,
starosta

STRABAG Ing. Lukáš
Příbyl
12.11.2025
13:25:39

.....
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Jan Michalec

 Digitální podpis:
12.11.2025 12:43:21

.....
Jan Michalec
prokurista

**Mgr. Michal
Švehla**
Revidoval jsem
tento dokument
Digitální podpis:
12.11.2025
12:22:26