

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.9.2024

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

1. Obec Čtyřkoly

se sídlem Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany

IČ: 00508519, DIČ: CZ00508519

zastoupené Vladislavem Horákem, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Vladislav Horák, tel: 774 439 474

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 33323121/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. STATUS stavební a.s.

se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČ: 46679120 DIČ: CZ46679120

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. B 487

zastoupená Františkem Kubů, předsedou představenstva a Jiřím Kosem, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Kos, člen představenstva, tel: 777 755 204

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 213950130/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku:

***Projekt: Rekonstrukce kabin na obecní klubovnu ve Čtyřkolech
reg. č. 24/001/52775/117/000986***

Změna projektu a stavby nastala po započetí bouracích prací, kdy bylo odhaleno, že zdivo 1.NP nemá požadované parametry soudržnosti a únosnosti, v rámci projektu byly posuzovány sondy do zdiva, které ale vykazovaly lepší vlastnosti, než bylo v celém objemu zdiva 1.NP odhaleno na stavbě. Nově bude zdivo 1.NP provedeno jako nové v celém rozsahu 1.NP.

Další změnou je odbourání nesoudržného podkladního betonu, kde projekt předpokládal jeho zachování.

Ve spojitosti s novým zdivem a novým podkladním betonem bude provedena i celá nová hydroizolace.

Potřeba a nutnost změn č.1, 2 a 3, zachycených ve Změnovém listě č.1 vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Žádná z provedených změn nemění celkovou povahu zakázky.

méněpráce celkem ve výši 263 911,28 Kč bez DPH
vícepráce celkem ve výši 428 060,27 Kč bez DPH

Cena díla bez DPH činí celkem	4 969 501,41 Kč
DPH 21 %	1 043 595,29 Kč
Cena díla vč. DPH celkem	6 013 096,70 Kč

Změnový list č.1
Změnový položkový rozpočet

Vladislav Horák
starosta
objednatel

František Kubů
předseda
představenstva
zhotovitel

.....
 Jiří Kos
 člen
 představenstva