

OBE CNÍ ÚŘAD OPATOVICE		Čís. dopr.
Došlo dne: - 7 - 08 - 2019	Zpracovatel:	
Č.j.: <i>OPPT/450/2019/K10</i>	Ukl. znak:	
Příloha:	<i>A10</i>	

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A CHODNÍK PODÉL SILNICE III/41614 V OPATOVICÍCH“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Opatovice

se sídlem:

Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Keclík, starosta obce
Otakar Šaršon

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu:

4020000356/6800

Identifikační číslo:

00488241

dále jen „Objednatel“

„Společnost zastávky Opatovice“

DIRS Brno s.r.o. (vedoucí společník)

se sídlem:

Jihlavská 731/38 642 00 Brno - Bosonohy

zapsán v OR:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

Pavel Lysek, jednatel
Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer
Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

27-7195010277/100

Identifikační číslo:

26255618

DIČ:

CZ26255618

a

KNOSS s.r.o. (společník)

se sídlem:

Jihlavská 731/38 642 00 Brno - Bosonohy

zapsán v OR:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28115

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Ing. Libor Bělkovský, jednatel

Identifikační číslo:

25500147

DIČ:

CZ25500147

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 12. 2018
(dále jen „dodatek“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem: „AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A CHODNÍK PODÉL SILNICE III/41614 V OPATOVICÍCH“.
2. Z důvodu velkého rozsahu víceprací, které byly zapříčiněny především vyjádřením správců sítí (požadavky na chráničky a zahloubení kabelových sítí), zvětšením rozsahu prací nad původně stanovený rozsah (v důsledku nevhodné statiky objektů v sousedství stavby) a především pak požadavkem správce komunikace SÚS Brno-venkov (požadavek na nové vybudování komunikací), v důsledku čehož došlo k prodloužení termínu realizace díla oproti dohodnutému harmonogramu o 26 dnů, se Smluvní strany, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Čl. VI odst. 1 se ruší a nahrazuje se odst. novým ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy nejpozději **do 71 kalendářních dnů od předání staveniště**. Zahájení se předpokládá na jaře 2019. Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení, s tím, že se o stejnou dobu posune zhotoviteli termín pro dokončení realizace. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Dotčené vícepráce budou definovány v dodatku č. 2, kde budou podrobně rozepsány do soupisu prací.
4. Veškeré okolnosti prodloužení doby realizace díla včetně podrobného odůvodnění je součástí stavebního deníku a změnových listů tak, jak je předpokládáno Smlouvou v jejím článku VI.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 6. 12. 2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek


podepisuje jako druhá v pořadí.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Opatovicích dne: **15 -07- 2019**

za Objednatele:

Obec Opatovice (1)
Velké dráhy 152
Opatovice
664 61 Rajhrad



Ing. Zdeněk Keclík,
starosta obce

V Brně dne: **15.7.2019**


za Zhotovitele:

DIRS Brno s.r.o. ®

Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 26255513 DIČ: CZ26255513


Pavel Lysek,
jednatel DIRS Brno a.s.

 KNOSS, s.r.o.
Jihlavská 731/38
642 00 Brno
DIČ: CZ25500147


Ing. Libor Bělkovský,
jednatel KNOSS s.r.o.