

# **DODATEK**

## **č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Lipůvka**  
se sídlem Lipůvka 146, 67922  
**zastoupený** Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce  
IČ: 00280569  
DIČ: CZ00280569

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** **MTc-stav, s.r.o.**  
zastoupená: Ivan Trunečka, jednatel  
IČ: 255 38 543  
DIČ : CZ699002617  
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C,  
vložka 31646

dále jen „zhotovitel“

### **II. Smlouva o dílo**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.7.2018 Smlouvu o dílo ( dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele kompletní zhotovení stavby **„Rodinné domy Lipůvka – komunikace, kanalizace, vodovod“**, včetně potřebných zkoušek, dokumentace skutečného provedení díla, geodetického zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí (dále jen dílo).

### **III. Předmět dodatku**

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že rozsah díla sjednaného Smlouvou se mění o vícepráce uvedené v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Současně strany mění termín dokončení a předání díla.
2. Cena prací, o které se mění rozsah díla, je sjednána dohodou stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovými rozpočty dle přílohy č. 1 a činí

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Celková cena díla původní..... | 3.177.030,04 Kč bez DPH |
| Méně práce .....               | 435.578 Kč bez DPH      |
| Více práce.....                | 626.300 Kč bez DPH      |

---

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Nová cena díla bez DPH | 3.367.752 Kč |
|------------------------|--------------|

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Nová cena díla s DPH</b> | <b>4.074979,90 Kč</b> |
|-----------------------------|-----------------------|

3. Termín dokončení a předání díla strany mění tak, že dílo bude dokončeno a předáno ke dni **25. 10. 2019**. Důvodem změny termínu je nutnost návaznosti prací na komunikaci na související práce na přípojkách k jednotlivým pozemkům.
4. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

#### Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 8/7/2019 na zasedání konaném dne 09. 04. 2019.

V Brně dne

25 -04- 2019


Za objednatele:

  
**OBEC LIPŮVKA**  
679 22 LIPŮVKA 146  
IČO 280 569 (3)

Ing. Ivo Pospíšil  
starosta obce

V Brně dne 16 -04- 2019

Za zhotovitele:



Ivan Trunečka  
jednatel společnosti

**MLC** (21)  
S.R.O.  
Jihlava 4, 534 00 Elmo  
IČO 53 543, DIČ: CZ699002617  
TEL. 543 255 892, 543 255 824