

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. IN/CZ – 001/2014

podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění všech změn a doplňků

Název a místo stavby: „Vodojem Syrovice“

O b j e d n a t e l: Obec Syrovice

Syrovice 298, 664 67

Zastoupená:

Pavlem Bauerem – starostou obce

IČ : 282634

DIČ : CZ 282634

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

číslo účtu: **27-1712950287/0100**

a

Z h o t o v i t e l: INSTA CZ s.r.o.

se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

kontaktní adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zápis v OR u Ks v Ostravě, oddíl C, vložka 15855

IČ: 25374311

DIČ: CZ 25374311

Telefon: 582 347 522

Fax: 582 347 532

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 132150481/0300

Prováděním stavby pověřena organizační jednotka:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jan Všeticka, ředitel společnosti

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Vladimír Ambrož, vedoucí divize stavební výroby

Na základě dohody obou smluvních stran se obsah smlouvy mění v jednotlivých bodech takto:

4.Termín plnění

Původní termín dokončení díla dle původního znění smlouvy o dílo:

30.11.2014

Nový termín dokončení díla:

30.04.2015

Důvody změny termínu plnění díla, uvedené zhotovitelem:

V průběhu výstavby jsme narazili na několik odlišností od předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci. Zásadní změna projektu spočívala při založení vodojemu. Oproti předpokladům uvedeným v geologickém průzkumu v projektové dokumentaci, byla v rámci hloubení stavební jámy zjištěna vysoká hladina spodní vody. Výskyt spodní vody a její vydatnost velmi znesnadňovala založení objektu a výstavbu spodní části vodojemu.

Mimo tyto nepředvídatelné skutečnosti a drobné změny byl po dohodě s objednatelem rozšířen předmět díla o vodovodní řád, resp. rekonstrukci stávajícího řádu směrem do obce. Všechny tyto

nepředvídatelné změny a objednané práce nad rámec původní sjednané ceny představují navýšení díla o více než 10%.

Přes tyto změny a rozšíření předmětu díla bylo naším cílem dokončit celé dílo a předat ho investorovi akce do 30.11.2014. Při provádění kontrolních zkoušek vodotěsnosti nádrže jsme v rámci poslední fáze projektu zjistili průsak v akumulacích nádrží vodojemu. Netěsnost nádrží byla zjištěna v období, kdy klimatické podmínky již neumožňovali provedení sanačních opatření při dodržení technologických předpisů stanovených výrobcem sanačních materiálů. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a ve snaze dokončit dílo v požadované kvalitě, zhotovitel dočasně přerušil práce na sanaci vodojemu do doby, než budou odpovídající klimatické podmínky. Z důvodu, že těsnost nádrží se prokazuje při obnažení vnějších stěn nádrží, není možné vodojem uvést do chodu, dokončit práce spojené s obsypem objektu, úpravu ploch v areálu vodojemu a oplocení.

Pozdní zjištění netěsnosti nádrže spolu se zhoršujícími klimatickými podmínkami zapříčinilo to, že zhotovitel již nedokázal efektivně přijmout taková opatření, aby zajistil dokončení díla v dohodnutém termínu díla.

Žádáme objednatele o zohlednění ustanovení SOD článku 5 ZPŮSOB, LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ, bodu 5.7.3, a k přihlédnutí výše popsaným skutečnostem při rozhodování o naší žádosti o prodloužení termínu dokončení díla do 30.4.2015.

Vyjádření TDS:

Výše popsané změny zhotovitele stavby byly popsány v záznamech z kontrolních dnů stavby a to (KD 03 ze dne 8.4.2014, bod 3/4.1., 3/4.2. – výskyt spodní vody na staveništi, bod 3/4.3. – výměna stávajícího nevyhovujícího vodovodního řadu, KD25 ze dne 27.11.2014, bod 17/4.1. – zjištění průsaku při zkouškách těsnosti nádrže).

TDS potvrzuje na základě průběžné kontroly stavebních prací, že výše uvedené práce nebylo možno předvídat, zjištěný stav neodpovídal skutečnosti ani dostupným podkladům ke zpracování zadávací dokumentace.


Uvedené změny byly nepředvídatelné, nemají vliv na projektovaný standard díla a jejich realizace je nutná k řádnému dokončení stavby při zohledněním principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Po prověření technických a organizačních opatření ze strany zhotovitele a realizaci možných opatření k eliminaci vzniklého posunu dílčího plnění stavebních prací **TDS doporučuje objednateli uzavřít dodatek smlouvy o dílo s úpravou termínu dokončení díla.**

Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek přezkoumal: Ing. Vladimír Ambrož, vedoucí divize stavební výroby

V Prostějově dne 3.2.2015

OBJEDNATEL (RAZÍTKO, PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO, PODPIS):
	
Pavel Bauer starosta obce	Ing. Jan Všeticka ředitel společnosti

OBEC SYROVICE
664 67 SYROVICE
Tel.: 547 229 624
IČ: 282 634 DIČ: CZ00282634

 /05
JAKO CZ s.r.o.
Jiráskova 42
772 00 Olomouc