

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053472.03 (ORG 4474)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 103/2014

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Václav Waldhans, tel. 602 758 986,
e-mail: vwaldhans@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Sdružení Filipínského, Bubeníčková – FIRESTA + DS BRNO

Se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupené:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucí účastník sdružení)

sídlo společnosti: Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Pověření zaměstnanci:

Stavbyvedoucí: Martin Hájek, tel. 724 950 284

Bankovní spojení : KB Brno-město; UniCredit Bank CR

číslo účtu : 250048-621/0100; 2102043465/2700

Dopravní stavby Brno, s.r.o. (účastník sdružení)

sídlo společnosti: Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vlastimil Chládek, ředitel a jednatel

IČ: 45474281

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 506 (dále jen zhotovitel)

název stavby : „**Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II– rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“

V průběhu měsíce ledna 2015 se přítok podzemních vod do stavebních jam stabilizoval natolik, že je možné ve stavebních pracích pokračovat podle schválené projektové dokumentace a při využití navrženého způsobu čerpání podzemních vod.

Smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 19.9.2014.

III. Čas plnění

text čl. III, který zněl

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu 1.10.2014

Veškeré stavební práce jsou zastaveny ke dni 5.12.2014. Termín jejich opětovného zahájení a nový harmonogram provádění prací bude sjednán dalším dodatkem ke smlouvě o dílo po vyřešení technologie čerpání podzemních vod po dobu výstavby a schválení případných víceprací.

2. Lhůta provádění prací na objektech SO 01 Kanalizační stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky činí 278 kalendářních dní.

3. Lhůta provádění prací na objektech SO 05 Obnova vozovky a chodníků a SO 06 Odvodnění komunikace činí 75 kalendářních dní.

4. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

je nahrazen novým textem následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu 1.10.2014

práce na díle přerušeny 5.12.2014

obnovit přerušené práce na díle v termínu 9.2.2015

dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 21.1.2016

2. Lhůta provádění prací na objektech SO 01 Kanalizační stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky činí 278 kalendářních dní :

- stavební práce, které probíhaly od 1.10.2014 do 4.12.2014 65 dní

- stavební práce byly přerušeny od 5.12.2014 do 8.2.2015 66 dní

- k realizaci objektů SO 01 –SO 04 od 9.2.2015 do 9.9.2015 zbývá 213 dní

Lhůta provádění prací na objektech SO 01- SO 04 v délce 278 kalendářních dní se nemění.

3. Lhůta provádění prací na objektech SO 05 Obnova vozovky a chodníků a SO 06 Odvodnění komunikace činí 75 kalendářních dní.

4. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

V. Platební podmínky

čl. V, původní text odst. č.2 nově zní :

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce podle soupisu provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
4 000 000,- Kč bez DPH	12.3.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury :

- SO 01 Kanalizační stoky – část
- SO 02 Kanalizační přípojky - část

výše 2.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
10 900 000,- Kč bez DPH	13.5.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :

- SO 01 Kanalizační stoky – část
- SO 02 Kanalizační přípojky - část

výše 3.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
11 800 000,- Kč bez DPH	14.7.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

- SO 01 Kanalizační stoky – část
- SO 02 Kanalizační přípojky - část
- SO 03 Vodovodní řady - část

výše 4.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
5 980 000 Kč bez DPH	9.9.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :

- SO 01 Kanalizační stoky – zbývající část
- SO 02 Kanalizační přípojky – zbývající část
- SO 03 Vodovodní řady – zbývající část
- SO 04 Vodovodní přípojky

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.3 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

V Brně dne 6. 02. 2015
Za objednatele:


Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 5.2.2015
Za zhotovitele:



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 (15)

.....
Sdružení Filipínského, Bubeníčková –
FIRESTA + DS BRNO,
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
na základě plné moci (pověření)
ze dne 30.12.2013



Finanční harmonogram

Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II
- rekonstrukce kanalizace a vodovodu

měsíc	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
10.2014	1 173 101	246 351	1 419 453
11.2014	1 363 617	286 360	1 649 976
12.2014	0	0	0
1.2015	678 976	142 585	821 561
2.2015	784 306	164 704	949 010
3.2015	5 481 224	1 151 057	6 632 281
4.2015	5 418 776	1 137 943	6 556 719
5.2015	6 227 682	1 307 813	7 535 495
6.2015	5 542 096	1 163 840	6 705 936
7.2015	5 958 083	1 251 197	7 209 281
8.2015	103 061	21 643	124 704
9.2015	2 143 194	450 071	2 593 264
10.2015	4 567 751	959 228	5 526 978
11.2015	4 545 364	954 526	5 499 891
celkem	43 987 231	9 237 319	53 224 550

Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem vč. DPH

43 987 231 Kč
9 237 319 Kč
53 224 550 Kč

za objednatele:

V Brně, dne 6. 02. 2015

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.

Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

za zhotovitele:

V Brně, dne

5. 02. 2015

Ing. Pavel Borek
člen představenstva



FIRESTA-Fižer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 15

**Brno, Filipínského II, Bubeníčкова II – rekonstrukce
kanalizace a vodovodu**

Harmonogram prací - změna 02/2015



ID	Název úkolu	Doba trvání	Čtvrt. 3. 2014												Čtvrt. 4. 2014												Čtvrt. 1. 2015												Čtvrt. 2. 2015												Čtvrt. 3. 2015												Čtvrt. 4. 2015												Čtvrt. 1. 2016												Čtvrt. 2. 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V

Za objednatele: 6. 2. 2015

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

1.

Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

Za zhotovitele:

5.2.2015

Ing. Pavel Borek
člen představenstva



FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68 • 602 00 BRNO

IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ253176790