

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9. 11. 2020

UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,

V PLATNÉM ZNĚNÍ

(dále jen 2. Dodatek)

Smluvní strany

Objednatel:

Oprávnění zástupci:

IČ:

Sídlo:

Bankovní účet:

(dále jen „Objednatel“)

Svazek obcí Pod Beckovem

Pavla Příšovská, předsedkyně svazku

Ing. Martin Čacký, místopředseda svazku

085 07 317

Mělnická 43, 250 65 Líbeznice



a

Zhotovitel:

Oprávnění zástupci:

Zapsaný:

IČ/DIČ:

Sídlo podnikání:

Bankovní účet, číslo

osoby oprávněné jednat ve věcech
technických:

Atelier M1 architekti, s.r.o.

Ing. Arch. Jan Hájek, ČKA 03283

akad. arch. Pavel Joba, jednatelé společnosti

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 94315

270 74 153/CZ27074153

Markétská 1/28, 169 00 Praha 6



Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Tereza Březovská, Ing. arch.
Johana Netrvalová, Ing. arch. Vojtěch Šaroun, Ing. arch. Jan
Tyrpekl

(dále jen „Zhotovitel“)

1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je změna rozsahu požadované služby (díla) a termínu dokončení díla vedeného pod názvem „*Základní škola Měšice*“ sjednaného Smlouvou o dílo uzavřenou dne 9. 11. 2020. Navýšení sjednané ceny a navazující prodloužení termínu dokončení je klasifikováno jako nepodstatná změna smlouvy v souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.

Předmět Smlouvy

Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo Předmět Smlouvy se rozšiřuje o:

- Rozšíření stavebně technického a geologického průzkumů dle nové podkladové studie z 02/2021.
- Rozšíření inženýrské a koordinační činnosti dle podkladové studie z 02/2021 (památková ochrana, hygiena, požárně bezpečnostní řešení stavby, posouzení energetické náročnosti budov).
- Rozšíření mykologického průzkumu dle pokynu mykologa a dle požadavku Národního památkového ústavu (nezbytnost většího než původně plánovaného počtu sond za účelem zjištění rozsahu poškození trámů).
- Rozšíření stavebně historického průzkumu o dendrochronologii - z důvodu zajištění podkladu dle požadavků Národního památkového ústavu.
- Rozšíření stavebně technického průzkumu o invazivní sondy - vynuceno zjištěními v průběhu průzkumů.

3.

Čas plnění

Lhůta dokončení díla upravená v čl. 2 Čas plnění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 9.11.2020 se mění z důvodů rozšíření díla o služby uvedené v čl. 2 tohoto 2. Dodatku. Původní sjednaný termín dokončení díla do 26. 2. 2021 se prodlužuje do 26. 3. 2021

4.

Cena díla

Cena díla upravená v čl. V. Smlouvy o dílo Cena díla se navýšuje o částku ve výši 100 000 Kč bez DPH. Celková cena díla včetně navýšení v tomto 2. Dodatku činí:

1 990 000 Kč bez DPH

21 % DPH 417 900 Kč

2 407 900 Kč včetně DPH

4.

Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Smlouvy o dílo se nemění.

5.

Závěrečná ustanovení

1. Tento 2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento 2. Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento 2. Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto 2. Dodatku schválil Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem dne 26. 2. 2021.
5. Tento 2. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami se zpětnou účinností.

V Líbeznicích dne 1.3. 2021

za Objednatele

Pavla Příšovská, předsedkyně svazku



Ing. Martin Čacký, místopředseda svazku



V Praze dne 4.3. 2021

za Zhotovitele

Ing. arch. Jan Hájek, jednatel



Atelier M1
architekti s.r.o.
Markétská 1/28
CZ 169 01 Praha 6
Czech Republic
IČ 27074153, DIČ CZ-27074153

