

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2024

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a přepisů následujících
na akci: zpracování projektová dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro
zakázku „Novostavba tribuny a sportovního zařízení TJ Sokol Příbyslav“ (dále jen „PD“).

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Příbyslav
Sídlo: Bechyňovo náměstí 1
Zastoupen: Martin Kamarád, starosta
IČO: 00268097
Tel.: 569 430 837
ID datové schránky: gw6bqx4
(dále jen „objednatel“)

Zástupce objednatele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:

Martin Kamarád, starosta

dále jen „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: Ing. Miloslav Beran
Sídlo: Čejov 250, 396 01 Humpolec
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obecním živnostenským úřadem v Humpolci, č.j. PE
14079/2002
Zastoupen: Ing. Miloslav Beran
IČO: 72162961
DIČ: CZ7611021495
Bankovní spojení: 2300411273/2010
Tel/mail: 723 643 304/m.beran@email.cz
Zástupce pro věci technické: Ing. Miloslav Beran
ID datové schránky: enqwx2g
(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ DÍLA

Z důvodu navýšení projekčních prací, které nebyly řešeny v obdrženém projektu pro stavební řízení a bylo je nutno zapracovat do DPS na žádost objednavatele, viz. příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2024.

III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Původní termín odevzdání dokumentace k provedení stavby byl dle uzavřené Smlouvy o dílo nejpozději do 10. 1. 2025.

Termín předání díla se mění z 10. 1. 2025 na 28. 2. 2025.

IV. CENA DÍLA

Na základě dohodnutých změn při provádění projekčních prací se cena díla mění takto:

Navýšení + 35.000 Kč bez DPH, tj. 42.350 Kč včetně DPH

Původní cena díla dle SOD - 785.000 bez DPH, tj. 949.850 Kč včetně DPH

Cena dle Dodatku č.1 ke SOD – 905.000 Kč bez DPH, tj. 1.095.050 Kč včetně DPH

Nová cena díla dle Dodatku č. 2 ke SOD – 940.000 Kč bez DPH, tj. 1.137.400 Kč včetně DPH

Ostatní body a ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Přibyslav dne 15. 1. 2025, č. usnesení 6/2025.

Příloha č. 1: zdůvodnění víceprací

V Přibyslavi dne: 22. 1. 2025


.....
Objednatel:
Martin Kamarád


.....
Zhotovitel:
Ing. Miloslav Beran



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00260097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

Ing. Miloslav Beran
PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB
Čejov 250, 396 01 Humpolec
IČO: 721 62 961
Mob.: 723 643 304

**PŘÍLOHA č. 1 - ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKU K PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ
A K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA**

k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a přepisů následujících

na akci: zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro zakázku „**Novostavba tribuny a sportovního zařízení TJ Sokol Příbyslav**“ (dále jen „PD“).

V průběhu práce na projektové dokumentaci se během prosince vyskytly ze strany objednatele a zástupců uživatelů požadavky na další změny navrženého řešení v rozpracované dokumentaci pro provedení stavby. Rozsáhlejší počet dotazů k návrhu s žádostmi o úpravy se objevil 17.12.2024. Toto vše je důvodem k požadavku k prodloužení termínu odevzdání PD a k navýšení ceny díla.

Popis základních částí víceprací:

- změny v materiálech a skladbách svislých i vodorovných konstrukcí (nutná úprava konstrukčního řešení a statického posouzení)
- změna dispozice objektu tribuny v přízemí (středová část s vchodem do tribuny), dále jiné řešení zábradlí u tribuny, nový návrh oken do šaten
- změna řešení oplocení (branky v oplocení, provedení v kontaktu s terénem)
- úprava řešení elektroinstalace, vodovodu a kanalizace s dohodnutými změnami dispozice
- využití stávajících zdrojů vody (vrty s čerpadly), jejich propojení s technologií zavlažování a s tím související návrh řešení elektroinstalace a vodovodu

Požadavek navýšení ceny díla: +35.000,- Kč bez DPH, tj. 42.350,- Kč včetně DPH.

Požadavek prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace: 28.2.2025

V Čejově dne 23. 12. 2024

Ing. Miloslav Beran

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

Čejov 250, 396 01 Humpolec

IČO: 721 62 961

Mob.: 723 643 304

Zhotovitel:

Ing. Miloslav Beran