

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

1) **Město Mnichovice**

IČO: 002 40 478, se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice
zastoupené Bc. Margitou Valentovou, starostkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2) **HES stavební s.r.o.**

IČO: 281 43 213, se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4
zastoupená panem Michalem Jakubcem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 07. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „*Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská*“ spočívající ve vybudování nového chodníku, lávky, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích v k.ú. Mnichovice u Říčan (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Takto uzavřená Smlouva o dílo byla upravena Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14.06.2021, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení a předání díla do 24.06.2021, Dodatkem č. 2 uzavřeným dne 30.06.2021, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení díla do 05.08.2021, Dodatkem č. 3 uzavřeným dne 02.02.2022, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení díla do 19.08.2021, Dodatkem č. 4 uzavřeným dne 23.05.2022, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení díla do 31.10.2022, Dodatkem č. 5 uzavřeným dne 29.07.2022, kterým byla provedena změna ceny díla a Dodatkem č. 6 uzavřeným dne 7.12.2022, kterým byla provedena změna ceny díla, a dodatkem č. 7 uzavřeným dnem 7. 6. 2023, který se ruší tímto dodatkem č. 8 v plném rozsahu.

1.2 Smluvní strany tímto dodatkem reagují na změny v rámci realizace díla, konkrétně:

- i. změny při provádění stavebních objektů S0 101, S0 201, S0 302, S0 401
- ii. realizace smluvními stranami dohodnutých víceprací, a naopak potřebě odečíst z rozsahu díla smluvními stranami dohodnuté méněpráce

to vše na základě objektivních okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, resp. které dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo.

1.3 Smluvní strany se dohodly na úplném nahrazení čl. VII. odst. 1. Smlouvy o dílo následujícím textem:

„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě aktualizované projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatелеm a změnových listů č. 01, 02, 03, 04, 05 a aktualizovaného rozpočtu s výkazem výměr dle ZL č. 6 činí cena za provedení díla celkem:

Cena bez DPH **31 468 593,56 Kč**

Výše DPH **6 608 404,65 Kč**

Cena včetně DPH **38 076 998,21 Kč**

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) Smluvní strany konstatují, že takto sjednaná Cena díla zohledňuje dohodnuté méněpráce v částce 574 619,61 Kč bez DPH spojené s nerealizací výroby a osazení zábradlí a nerealizací osetí travním semenem a jedné uliční vpusti a zahrnuje náklady na provedení víceprací v částce 55 650,51 Kč bez DPH, jedná se o vícepráce, které vznikly v důsledku změn realizace veřejného osvětlení u přechodů pro chodce, schodiště a odvodnění tělesa vozovky v úseku u nové lávky.

Jedná se o celkové snížení ceny díla o 518 969,10 Kč bez DPH a 627 952,61 Kč s DPH. Nacenění změn (aktualizovaný ZL č. 6 ze dne 27. 6. 2023) v rozsahu Objednatel vyžádaných víceprací a méněprací tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1.4 V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o dílo a její dodatky.
- 2.2 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro jeho platné uzavření.
- 2.3 Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne 28.6.2023, č. usn. 23-04-011.
- 2.4 Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.6 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 2.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – ZL č. 6

V Mnichovicích 2023

Objednatel:

.....
Město Mnichovice
Bc. Margita Valentová, starostka

V Praze2023

Zhotovitel:

.....
HES stavební s.r.o.
Michal Jakubec, jednatel