

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo  
na provedení stavby „Rekonstrukce administrativní budovy Obvodního báňského  
úřadu pro území kraje Ústeckého“,  
uzavřené dne 31. října 2015 mezi smluvními stranami:

1. **Česká republika - Český báňský úřad**, se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1  
zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, pověřeným řízením úřadu  
IČO: 00025844  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 4021001/0710  
Datová schránka: m6aas6  
(dále jen „**objednatel**“)
2. **VOBAS s.r.o.**, se sídlem Prokopa Holého 2005, 434 01 Most  
zastoupená Ing. Pavlem Vomáčkou – jednatelem  
IČO: 254 17 045  
DIČ: CZ25417045  
Zapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka  
16666  
Bankovní spojení: KB a.s. – Most  
číslo účtu: 27-7665580267 /0100  
Datová schránka: s8ca4kd  
(dále jen „**zhotovitel**“)

### I.

Ve smyslu článku XIV. odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo ze dne 31.10.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.1.2016 mění takto:

1. V článku III. odst. 2 smlouvy o dílo se termín dokončení díla mění z 31.10.2016 na **30.11.2016**.
2. V článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo se cena za dílo mění na základě změnových listů č. 1 – 11 takto:
  - a) Ve změnových listech č. 3, 4 a 5 jsou uvedeny a vyčísleny méněpráce v celkové výši 212.139,95 Kč bez DPH.
  - b) Ve změnových listech č. 1, 2, 6-11 jsou uvedeny a vyčísleny dodatečné stavební práce v celkové výši 726.848,33 Kč bez DPH.
  - c) Cena za dílo se navyšuje o rozdíl mezi cenou dodatečných stavebních prací a cenou méněprací, který činí 514.708,38 Kč bez DPH.

Cena za dílo po této úpravě činí celkem **bez DPH 13.109.968,38 Kč**, DPH 21% 2.753.093,36, **cena celkem včetně DPH činí 15.863.062,- Kč**, slovy: patnáctmilionůosmsetšedesáttřicícšedesátdva korun českých.

- d) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude nadále uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele se změnou, kdy provedené práce za únor 2016 budou fakturovány současně s provedenými pracemi za březen 2016.

## II.

1. Všechna ujednání smlouvy o dílo, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na profilu Českého báňského úřadu.
4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Přílohy dodatku: Seznam změnových listů č. 1 až 11.

V Praze dne - 4 -05- 2016

V Mostě dne 9.5. 2016

  
.....  
Za objednatele:

**Ing. Martin Štemberka**  
pověřený řízením Českého báňského úřadu

  
.....  
Za zhotovitele:

**Ing. Pavel Vomáčka**  
jednatel společnosti

**VOBAS S.R.O.**  
Prokopa Holého 2015  
434 01 Most  
IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045  
tel.: 417 630 958


**Součet změnových listů**

|                   |   |               |                                           |
|-------------------|---|---------------|-------------------------------------------|
| Změnový list č.1  | ✓ | 73617,92      | Bourací práce                             |
| Změnový list č.2  | ✓ | 15009,92      | Bourací práce                             |
| Změnový list č.3  | ✓ | -89240,78     | ZTI                                       |
| Změnový list č.4  | ✓ | -92719,78     | podezdívky                                |
| Změnový list č.5  | ✓ | -30179,39     | bourání podlah                            |
| Změnový list č.6  | ✓ | 67428,78      | Mykologický posudek                       |
| Změnový list č.7  | ✓ | 94239,32      | Podlahy - Cetris desky + trámy varianta B |
| Změnový list č.8  | ✓ | 12897,48      | Bourání příček                            |
| Změnový list č.9  | ✓ | 13404,34      | Frézování komína                          |
| Změnový list č.10 | ✓ | 415680,8      | SDK varianta B                            |
| Změnový list č.11 | ✓ | 34569,77      | Drenážní potrubí                          |
| celkem            |   | 514 708,38 Kč |                                           |

V Mostě 06.04.2016

**VOBAS s.r.o.**  
 Prokopa Holého 2005  
 434 01 Most  
 IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045  
 tel.: 417 638 958



TDI 

Vícepráce č. 1

Období: leden

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ, U Města Chersonu 1429, Most (rozpočet u SOD)

Objekt: ZL č. 1 Bourací práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 01/2016

Zpracoval:

JKSO:

Místo:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6     | 7               | 8           | 9                   | 10              |

HSV Práce a dodávky HSV 55 651,03 39,455

|                                                        |   |           |                                                                                                       |    |        |        |          |         |        |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 055,74 39,455 |   |           |                                                                                                       |    |        |        |          |         |        |
| 245                                                    | R | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                                   | m2 | 28,066 | 55,60  | 1 560,47 | 0,13100 | 1,236  |
| 238                                                    | R | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                                                   | m2 | 37,341 | 67,00  | 2 501,85 | 0,26100 | 8,687  |
| 1                                                      | R | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2   | m3 | 10,634 | 800,00 | 8 507,20 | 2,20000 | 23,395 |
| 630                                                    | R | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm                                                     | m2 | 2,517  | 101,00 | 254,22   | 0,08680 | 0,218  |
| 7                                                      | R | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 2,790  | 800,00 | 2 232,00 | 2,20000 | 6,138  |

134

135

144

139

145

|                                 |   |           |                                                                                               |   |        |        |           |         |       |
|---------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|---------|-------|
| 997 Přesun sutě 40 595,30 0,000 |   |           |                                                                                               |   |        |        |           |         |       |
| 744                             | R | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 30,559 | 263,00 | 8 037,02  | 0,00000 | 0,000 |
| 334                             | R | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně                  | t | 20,346 | 500,00 | 10 173,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 335                             | R | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                 | t | 46,636 | 140,00 | 6 529,04  | 0,00000 | 0,000 |
| 336                             | R | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                      | t | 46,636 | 140,00 | 6 529,04  | 0,00000 | 0,000 |
| 337                             | R | 997013R   | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu - suti na skládce (skládkovné)                 | t | 46,636 | 200,00 | 9 327,20  | 0,00000 | 0,000 |

197

198

199

200

201

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6     | 7               | 8           | 9                   | 10              |

|     |   |           |                                               |           |         |       |           |         |       |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------|-----------|---------|-------|-----------|---------|-------|
| PSV |   |           | Práce a dodávky PSV                           | 17 966,85 |         |       | 3,459     |         |       |
| 766 |   |           | Konstrukce truhlářské                         | 17 966,85 |         |       | 3,459     |         |       |
| 257 | R | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2        | 268,162 | 67,00 | 17 966,85 | 0,01290 | 3,459 |

Celkem **73 617,92** **43,883**

Vícepráce č. 2

Období: leden

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ, U Města Chersonu 1429, Most

Objekt: ZL č. 2 - Bourací práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 01/2016

Zpracoval:

JKSO:

Místo:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6     | 7               | 8           | 9                   | 10              |

HSV Práce a dodávky HSV 2 167,26 39,455

|                                |   |           |                                                                                            |   |       |        |        |         |       |
|--------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|-------|
| 997 Přesun sutě 2 167,26 0,000 |   |           |                                                                                            |   |       |        |        |         |       |
| 744                            | R | 997013113 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 0,159 | 263,00 | 41,82  | 0,00000 | 0,000 |
| 335                            | R | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením              | t | 4,428 | 140,00 | 619,92 | 0,00000 | 0,000 |
| 336                            | R | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                   | t | 4,428 | 140,00 | 619,92 | 0,00000 | 0,000 |
| 337                            | R | 997013R   | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu - suti na skládce (skládkovné)              | t | 4,428 | 200,00 | 885,60 | 0,00000 | 0,000 |

PSV Práce a dodávky PSV 12 842,67 4,427

|                                        |   |           |                                                        |    |        |       |          |         |       |
|----------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------|-------|
| 762 Konstrukce tesařské 1 691,77 1,000 |   |           |                                                        |    |        |       |          |         |       |
| 274                                    | R | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm    | m2 | 5,378  | 15,90 | 85,51    | 0,01400 | 0,075 |
| 249                                    | R | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 57,779 | 27,80 | 1 606,26 | 0,01600 | 0,924 |

|                                                                   |   |           |                                                             |    |         |       |           |         |       |
|-------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|---------|-------|
| 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 11 150,90 3,428 |   |           |                                                             |    |         |       |           |         |       |
| 248                                                               | R | 775511810 | Demontáž podlah vlysových přibíjených s listami přibíjenými | m2 | 228,500 | 48,80 | 11 150,90 | 0,01500 | 3,428 |

Celkem 15 009,92 43,883



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SATAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ, U Města Chersonu 1429, Most  
Objekt: Změnový list č. 3 - ZTI

JKSO:   
Objednatel:   
Zhotovitel:   
Datum: 03/2016

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           | 9               | 10              |

| 1 Zemní práce |                 |  |                                                    |    |          |        |            |         |       |
|---------------|-----------------|--|----------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|---------|-------|
|               |                 |  |                                                    |    |          |        | -51 797,92 | 0,000   |       |
| 3 R           | 132 20-1209.R00 |  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | -240,000 | 15,70  | -3 768,00  | 0,00000 | 0,000 |
| 1 R           | 132 20-1211.R00 |  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ   | m3 | -240,000 | 245,00 | -58 800,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 4 R           | 139 60-1102.R00 |  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3      | m3 | 44,960   | 464,00 | 20 861,44  | 0,00000 | 0,000 |
| 2 R           | 174 10-1101.R00 |  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                | m3 | -171,040 | 59,00  | -10 091,36 | 0,00000 | 0,000 |

| 721 Vnitřní kanalizace |                 |  |                                                                             |     |         |           |            |         |       |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|---------|-------|
|                        |                 |  |                                                                             |     |         |           | -40 797,02 | 0,000   |       |
| 27 R                   | 286-97015.A     |  | kanalizační šachta (Wawin Tegra) 600, dno DN 160 hl. cca 2,8 m, poklop B125 | kus | -1,000  | 13 500,00 | -13 500,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 28 R                   | 286-97015.A     |  | kanalizační šachta (Wawin Tegra) 600, dno DN 160 hl. cca 1,8 m, poklop B125 | kus | -1,000  | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 29 R                   | 286-97015.A     |  | kanalizační šachta (Wawin Tegra) 600, dno DN 160 hl. cca 1,2 m, poklop B125 | kus | -1,000  | 10 700,00 | -10 700,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 11 R                   | 721 17-6224.R00 |  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 160                                    | m   | -33,000 | 346,00    | -11 418,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 12 R                   | 721 17-6225.R00 |  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200                                    | m   | -1,000  | 532,00    | -532,00    | 0,00000 | 0,000 |
| 20 R                   | 721 27-3200.RT3 |  | lapač splavenin z dešťových svodů (Hutterer + Lechner) HL 600               | kus | -3,000  | 650,00    | -1 950,00  | 0,00000 | 0,000 |
| 130 R                  | 721 110806      |  | Demontáž potrubí kameninové do DN 200                                       | m   | 34,550  | 74,50     | 2 573,98   | 0,99200 | 0,000 |
| 131 R                  | 721 242803      |  | Demontáž lapače sřesních splavenin DN 110                                   | kus | 3,000   | 107,00    | 321,00     | 0,06300 | 0,000 |
| 132 R                  | 721 300922      |  | Pročištění svodů ležatých do DN 300                                         | m   | 41,000  | 138,00    | 5 658,00   | 0,00000 | 0,000 |
| 133 R                  | R               |  | Hodinová sazba - příplatek za šetrou demontáž k položce 131                 | hod | 3,000   | 250,00    | 750,00     | 0,00000 | 0,000 |
| HSV                    |                 |  |                                                                             |     |         |           | 1 404,16   | 0,000   |       |
| Práce a dodávky HSV    |                 |  |                                                                             |     |         |           |            |         |       |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SATAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ, U Města Chersonu 1429, Most  
Objekt: Změnový list č. 3 - ZTI

JKSO:   
Objednatel:   
Zhotovitel:   
Datum: 03/2016

| P.Č.                            | KCN | Kód položky | Popis                                                                         | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost suř celkem | Hmotnost celkem |
|---------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1                               | 2   | 3           | 4                                                                             | 5   | 6               | 7               | 8           | 9                   | 10              |
| 8 Trubní vedení                 |     |             |                                                                               |     |                 |                 | 1 146,00    | 0,000               |                 |
| 134                             | 271 | 877265271R  | Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100              | kus | 3,000           | 132,00          | 396,00      | 0,000000            | 0,000           |
| 135                             | R   | R2          | Hodinová sazba - úprava napojení k položce 134                                | hod | 3,000           | 250,00          | 750,00      | 0,000000            | 0,000           |
| 997 Přesun sutě                 |     |             |                                                                               |     |                 |                 | 258,16      | 0,000               |                 |
| 136                             | R   | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t   | 0,986           | 140,00          | 138,04      | 0,000000            | 0,000           |
| 137                             | R   | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t   | 0,986           | 140,00          | 138,04      | 0,000000            | 0,000           |
| 138                             | R   | 997013R     | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu - sutí na skládce (skládkovné) | t   | 0,986           | 0,00            | 0,00        | 0,000000            | 0,000           |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady |     |             |                                                                               |     |                 |                 | 1 950,00    | 0,000               |                 |
| 0 Vedlejší rozpočtové náklady   |     |             |                                                                               |     |                 |                 | 1 950,00    | 0,000               |                 |
| 139                             | 000 | 010001000   | Průzkumné, geodetické a projektové práce - kamerová zkouška                   | Kč  | 1,000           | 1 950,00        | 1 950,00    | 0,000000            | 0,000           |
| Celkem                          |     |             |                                                                               |     |                 |                 | -89 240,78  | 0,000               |                 |



ROZPOČET

Stavba: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA OBÚ, U Města Chersonu 1429, Most  
Objekt: změnový list č. 4 injektáže, podezdívka

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 03/2016

| Datum: 03/2016                        |  |             |                                                                                                                                                     |     |                 |                 | březen2016  |                    |                |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------|
| Č.                                    |  | Kód položky | Popis                                                                                                                                               | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství za období | Cena za období |
| HSV                                   |  |             |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |                    |                |
| Práce a dodávky HSV                   |  |             |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |                    |                |
| 741                                   |  | V           | Následující položky jednotlivých oddílů HSV zahrnují ve svých jednotkových cenách provedení detailů uvedených v tabulce "Soubor stavebních detailů" | 0   | 0,000           | 0,00            | 0,00        |                    | -89 919,78     |
| 1 Zemní práce                         |  |             |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |                    |                |
| 482                                   |  | 132201401   | Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3                                                                                                      | m3  | 13,280          | 750,00          | 9 960,00    | -13,280            | -9 960,00      |
| 485                                   |  | 161101601   | Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4                                                                   | m3  | 12,176          | 162,00          | 1 972,51    | -12,176            | -1 972,51      |
| 486                                   |  | 161101602   | Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 4 m v hornině tř. 1 až 4                                                                   | m3  | 1,104           | 289,00          | 319,06      | -1,104             | -319,06        |
| 2 Zakládání                           |  |             |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |                    |                |
| 501                                   |  | 279232513   | Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC                                                                                      | m3  | 13,280          | 2 900,00        | 38 512,00   | -13,280            | -38 512,00     |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |             |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |                    |                |
| 261                                   |  | 978059241   | Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2                                                                                             | m2  | 355,843         | 85,00           | 30 246,66   | -336,819           | -28 629,62     |
| 500                                   |  | 985211R     | Vyklinování a vyplnění expanzní maltou                                                                                                              | m2  | 51,100          | 206,00          | 10 526,60   | -51,100            | -10 526,60     |
| PSV                                   |  |             |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |                    |                |
| Práce a dodávky PSV                   |  |             |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |                    |                |
| 742                                   |  | V           | Následující položky jednotlivých oddílů PSV zahrnují ve svých jednotkových cenách provedení detailů uvedených v tabulce "Soubor stavebních detailů" | 0   | 0,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000              | 0,00           |
| 749 Elektromontáže                    |  |             |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |                    |                |
| 230                                   |  | 74911R-D    | Demontáž el kamen v tepelné komoře vč uskladnění pro opětovné použití                                                                               | kpl | 1,000           | 2 400,00        | 2 400,00    | -1,000             | -2 400,00      |
| 717                                   |  | 74911R-D1   | Demontáž lampy v zahradě                                                                                                                            | kus | 1,000           | 400,00          | 400,00      | -1,000             | -400,00        |
| Celkem                                |  |             |                                                                                                                                                     |     |                 |                 |             |                    |                |
|                                       |  |             |                                                                                                                                                     |     |                 |                 | -2 800,00   |                    | -92 719,78     |

ROZPOČET

Stavba: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA OBÚ, U Města Chersonu 1429, Most  
Objekt: změnový list č. 5 bourání podlah

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 03/2016

březen 2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství za období | Cena za období |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------|

| HSV Práce a dodávky HSV -40 654,41 |   |                                                                                                                                                     |   |       |      |      |       |      |
|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|-------|------|
| 741                                | V | Následující položky jednotlivých oddílů HSV zahrnují ve svých jednotkových cenách provedení detailů uvedených v tabulce "Soubor stavebních detailů" | 0 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |

| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -22 532,68 |           |                                                                                                     |    |         |        |           |          |            |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------|------------|
| 1                                                | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 38,498  | 800,00 | 30 798,40 | -19,547  | -15 637,60 |
| 345                                              | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2                | m2 | 322,860 | 54,60  | 17 628,16 | -171,810 | -9 380,83  |
| 250                                              | 965082923 | Odstanění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2                                              | m3 | 23,020  | 212,00 | 4 880,24  | 27,707   | 5 873,88   |
| 340                                              | 965082933 | Odstanění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2                                              | m3 | 23,663  | 177,00 | 4 188,35  | -19,142  | -3 388,13  |

| 997 Přesun sutě -18 121,73 |           |                                                                                            |   |         |        |            |         |           |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|---------|-----------|
| 744                        | 997013113 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 398,980 | 263,00 | 104 931,74 | -26,756 | -7 036,83 |
| 334                        | 997013213 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně                  | t | 170,991 | 500,00 | 85 495,50  | -11,467 | -5 733,50 |
| 335                        | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením              | t | 569,971 | 140,00 | 79 795,94  | -38,224 | -5 351,40 |

| PSV Práce a dodávky PSV 10 475,02 |   |                                                                                                                                                     |   |       |      |      |       |      |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|-------|------|
| 742                               | V | Následující položky jednotlivých oddílů PSV zahrnují ve svých jednotkových cenách provedení detailů uvedených v tabulce "Soubor stavebních detailů" | 0 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

218,28

| Č. | Kód položky | Popis                                             | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství za období | Cena za období |
|----|-------------|---------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 8  | 711131811   | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 309,000         | 7,11            | 2 196,99    | 30,701             | 218,28         |

203

### 762 Konstrukce tesařské

|     |           |                                                        |    |         |       |          |          |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------|-----------|
| 274 | 762811811 | Demontáž záklonů stropů z hrubých prken tl do 32 mm    | m2 | 421,500 | 15,90 | 6 701,85 | -35,165  | -559,12   |
| 298 | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 216,500 | 27,80 | 6 018,70 | -264,279 | -7 346,96 |
| 299 | 762522811 | Demontáž podlah s polštářů z prken tloušťky do 32 mm   | m2 | 163,000 | 38,60 | 6 291,80 | 229,314  | 8 851,52  |

294

298

299

### 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

|     |           |                                                             |    |        |       |          |        |        |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|--------|--------|
| 248 | 775511810 | Demontáž podlah vlysových přibíjených s listami přibíjenými | m2 | 78,300 | 48,80 | 3 821,04 | 17,286 | 843,56 |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|--------|--------|

578

### 776 Podlahy povlakové

|   |           |                                                         |    |         |       |           |        |          |
|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|--------|----------|
| 6 | 776401800 | Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových    | m  | 525,534 | 3,20  | 1 681,71  | 85,167 | 272,53   |
| 5 | 776511810 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 541,300 | 24,00 | 12 991,20 | 87,722 | 2 105,33 |

586

589

|     |           |                                                                                   |    |   |        |      |        |           |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|------|--------|-----------|
| 784 | 713190815 | Odstranění tepelné izolace perlitového lože tloušťky do 50 mm                     | m2 | 0 | 45,600 | 0,00 | 22,618 | 1031,3808 |
| 783 | 762526811 | Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů | m2 | 0 | 22,900 | 0,00 | 43,606 | 998,5774  |

654

660

**Celkem**

**-30 179,39**



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: vícepráce Báňský úřad  
Objekt: Změnový list č. 6 Mykologický posudek

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 2. 3. 2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost suř celkem | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           | 9                   | 10              |

|  |  |     |                      |  |  |  |  |  |  |       |
|--|--|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV  |  |  |  |  |  |  | 0,543 |
|  |  | 4   | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  | 0,539 |

|     |     |     |           |                                                      |     |       |        |          |         |       |
|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|---------|-------|
| 633 | 763 | 014 | 413231221 | Zazdíčka zhlaví stropních trámů průřezu do 40000 mm2 | kus | 8,000 | 179,00 | 1 432,00 | 0,06736 | 0,539 |
|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|---------|-------|

|  |  |   |                                    |  |  |  |  |  |  |       |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  |  |  | 0,004 |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|

|     |     |     |           |                                                                                                   |     |        |        |          |         |       |
|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|---------|-------|
| 131 | 716 | R   | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2  | 17,291 | 39,90  | 689,91   | 0,00021 | 0,004 |
| 634 | 764 | 013 | 973031326 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm                        | kus | 8,000  | 175,00 | 1 400,00 | 0,00000 | 0,000 |

|  |  |     |             |  |  |  |  |  |  |       |
|--|--|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|-------|
|  |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|--|--|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|-------|

|     |     |   |           |                                                                                               |   |       |        |        |         |       |
|-----|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|-------|
| 197 | 744 | R | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 0,392 | 263,00 | 103,10 | 0,00000 | 0,000 |
| 199 | 335 | R | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                 | t | 1,338 | 140,00 | 187,32 | 0,00000 | 0,000 |
| 200 | 336 | R | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                      | t | 1,338 | 140,00 | 187,32 | 0,00000 | 0,000 |
| 201 | 337 | R | 997013R   | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu - sutí na skládce (skládkovné)                 | t | 1,338 | 0,00   | 0,00   | 0,00000 | 0,000 |

|     |   |     |             |                                        |   |       |        |       |         |       |
|-----|---|-----|-------------|----------------------------------------|---|-------|--------|-------|---------|-------|
|     |   | 998 | Přesun hmot |                                        |   |       |        |       |         | 0,000 |
| 202 | 8 | R   | 998011003   | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,543 | 105,00 | 57,02 | 0,00000 | 0,000 |

|  |  |     |                     |  |  |  |  |  |  |       |
|--|--|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
|  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  | 0,151 |
|  |  | 762 | Konstrukce tesarské |  |  |  |  |  |  | 0,146 |

|     |     |     |             |                                                                                  |    |        |          |          |         |       |
|-----|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|---------|-------|
| 314 | 530 | 605 | 605120110/1 | řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2                                    | m3 | 1,233  | 5 460,00 | 6 732,18 | 0,00000 | 0,000 |
| 320 | 534 | R   | 762083111   | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 1,404  | 511,00   | 717,44   | 0,00000 | 0,000 |
| 643 | 773 | 762 | 762321905   | Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2                | m  | 8,160  | 149,00   | 1 215,84 | 0,00583 | 0,048 |
| 644 | 774 | 762 | 762331922   | Vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m     | m  | 11,400 | 97,20    | 1 108,08 | 0,00000 | 0,000 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: vícepráce Báňský úřad  
 Objekt: Změnový list č. 6 Mykologický posudek

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 2. 3. 2016

JKSO:

| P.Č.                              | KCN | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|-----------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                 | 2   | 3           | 4                                                                                           | 5  | 6               | 7               | 8                | 9               | 10              |
| 775                               | 762 | 762333915   | Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2                         | m  | 65,280          | 203,00          | 13 251,84        | 0,00000         | 0,000           |
| 776                               | 762 | 7623335132  | Montáž krokvi rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na beton | m  | 11,400          | 62,50           | 712,50           | 0,00000         | 0,000           |
| 530                               | 605 | 605120110   | řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2                                               | m3 | 0,171           | 5 460,00        | 933,66           | 0,55000         | 0,094           |
| 777                               | 762 | 762713150   | Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 600 cm2                 | m  | 24,400          | 281,00          | 6 856,40         | 0,00000         | 0,000           |
| 533                               | R   | 762795000   | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí                                   | m3 | 1,300           | 505,00          | 656,50           | 0,00000         | 0,000           |
| 778                               | 762 | 762821953   | Výřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m            | m  | 24,400          | 139,00          | 3 391,60         | 0,00000         | 0,000           |
| 779                               | 762 | 762841110   | Montáž podbíjení stropů a střešních rovných z hrubých prken na sraz (zpětná montáž)         | m2 | 17,291          | 77,80           | 1 345,24         | 0,00000         | 0,000           |
| 780                               | 762 | 762841811   | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střešních sklonů do 60° z hrubých prken tl do 35 mm     | m2 | 17,291          | 26,90           | 465,13           | 0,00000         | 0,000           |
| 781                               | 762 | 762895000   | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení                              | m3 | 1,729           | 93,30           | 161,32           | 0,00281         | 0,005           |
| 637                               | R   | 998762203   | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m                                | %  | 3 557,604       | 1,47            | 5 229,68         | 0,00000         | 0,000           |
| <b>Dokončovací práce - nátěry</b> |     |             |                                                                                             |    |                 |                 | <b>12 534,70</b> |                 | <b>0,004</b>    |
| 782                               |     | 783783321   | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační              | m2 | 49,957          | 53,50           | 2 672,70         | 0,00005         | 0,002           |
| 783                               |     | 11R         | Lignofix super - dle mykologického posudku k položce 783783321 a 78379511R                  | kg | 4,300           | 1 000,00        | 4 300,00         | 0,00000         | 0,000           |
| 784                               | 783 | 78379511R   | Vrtání - tl. vrtu 4mm hl. do 30mm ve vzdálenosti 80mm šachovnicově                          | bm | 10,300          | 540,00          | 5 562,00         | 0,00015         | 0,002           |
| <b>VRN</b>                        |     |             |                                                                                             |    |                 |                 | <b>8 060,00</b>  |                 | <b>0,000</b>    |
| <b>0</b>                          |     |             |                                                                                             |    |                 |                 | <b>8 060,00</b>  |                 | <b>0,000</b>    |
| 785                               | 000 | 042002000   | Posudky                                                                                     | Kč | 1,000           | 8 060,00        | 8 060,00         | 0,00000         | 0,000           |
| <b>Celkem</b>                     |     |             |                                                                                             |    |                 |                 | <b>67 428,78</b> |                 | <b>0,693</b>    |



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: vícepráce Báňský úřad

Objekt: Změnový list č.7 - podlahy cetris desky + trámy varianta B

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 03/2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           | 9               | 10              |

|     |     |                      |           |       |
|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 633 | HSV | Práce a dodávky HSV  | 20 934,67 | 3,637 |
| 634 | 4   | Vodorovné konstrukce | 9 666,00  | 3,637 |

|     |                                    |           |                                                      |     |        |        |          |         |       |
|-----|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|---------|-------|
| 763 | 014                                | 413231221 | Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 40000 mm2 | kus | 54,000 | 179,00 | 9 666,00 | 0,00000 | 3,637 |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce-bourání |           |                                                      |     |        |        | 9 450,00 |         | 0,000 |

|     |             |           |                                                                            |     |        |        |          |         |       |
|-----|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|---------|-------|
| 764 | 013         | 973031326 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm | kus | 54,000 | 175,00 | 9 450,00 | 2,64600 | 0,000 |
| 997 | Přesun sutě |           |                                                                            |     |        |        | 1 436,78 |         | 0,000 |

|     |             |           |                                                                                               |   |       |        |        |         |       |
|-----|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|-------|
| 744 | R           | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 2,646 | 263,00 | 695,90 | 0,00000 | 0,000 |
| 335 | R           | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                 | t | 2,646 | 140,00 | 370,44 | 0,00000 | 0,000 |
| 336 | R           | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                      | t | 2,646 | 140,00 | 370,44 | 0,00000 | 0,000 |
| 337 | R           | 997013R   | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu - sutí na skládce (skládkovné)                 | t | 2,646 | 0,00   | 0,00   | 0,00000 | 0,000 |
| 998 | Přesun hmot |           |                                                                                               |   |       |        | 381,89 |         | 0,000 |

|     |   |           |                                        |   |       |        |        |         |       |
|-----|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|-------|
| 745 | R | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 3,637 | 105,00 | 381,89 | 0,00000 | 0,000 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|-------|

|     |     |                     |           |       |
|-----|-----|---------------------|-----------|-------|
| 300 | PSV | Práce a dodávky PSV | 73 304,65 | 1,524 |
| 639 | 762 | Konstrukce tesařské | 73 304,65 | 1,524 |

|     |     |           |                                                                                                      |    |        |        |           |         |       |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------|-------|
| 474 | R   | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2                     | m3 | 2,977  | 541,00 | 1 610,56  | 0,00000 | 0,000 |
| 769 | 762 | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo | m2 | 72,400 | 80,30  | 5 813,72  | 0,00000 | 0,000 |
| 770 | 595 | 595907370 | deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm tl.1,2 cm                                              | m2 | 15,660 | 196,00 | 3 069,36  | 0,00000 | 0,266 |
| 771 | 595 | 595907380 | deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm tl.1,4 cm                                              | m2 | 62,532 | 231,00 | 14 444,89 | 0,00000 | 1,244 |
| 772 | 762 | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů                                  | m2 | 72,400 | 24,40  | 1 766,56  | 0,00000 | 0,014 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: vícepráce Baňský úřad  
 Objekt: Změnový list č. 7 - podlahy cetris desky + trámy varianta B

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 03/2016

JKSO:

| P.Č.   | KCN | Kód položky | Popis                                                                       | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost suř celkem | Hmotnost celkem |
|--------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1      | 2   | 3           | 4                                                                           | 5  | 6               | 7               | 8           | 9                   | 10              |
| 529    | R   | 762713120   | Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m  | 34,740          | 107,00          | 3 717,18    | 0,00000             | 0,000           |
| 530    | 605 | 605120110/1 | řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2                               | m3 | 0,577           | 5 460,00        | 3 150,42    | 0,00000             | 0,000           |
| 631    | R   | 762713130   | Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | m  | -10,000         | 161,00          | -1 610,00   | 0,00000             | 0,000           |
| 632    | 605 | 605120110/1 | řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2                               | m3 | 2,400           | 5 460,00        | 13 104,00   | 0,00000             | 0,000           |
| 768    | 762 | 762713140   | Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 | m  | 74,700          | 246,00          | 18 376,20   | 0,00000             | 0,000           |
| 637    | R   | 998762203   | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m                | %  | 6 708,680       | 1,47            | 9 861,76    | 0,00000             | 0,000           |
| Celkem |     |             |                                                                             |    |                 |                 | 94 239,32   |                     | 5,162           |

313

314

315

316

638

321

# Prostavenost duben 2016

Stavba: Vícepráce Báňský úřad

Objekt: změnový list č. 8 - bourání příček dle PD

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 04/2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Duben 2016         |                |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------|
|      |     |             |       |    |                 |                 |             | Množství za období | Cena za období |
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           | 9                  | 10             |

|                                       |           |  |                                                                               |    |         |        |          |           |            |
|---------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-----------|------------|
| Práce a dodávky HSV                   |           |  |                                                                               |    |         |        |          | 12 897,48 | 12 897,480 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |           |  |                                                                               |    |         |        |          | 3 420,88  | 3 420,880  |
| 245 R                                 | 962031132 |  | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                           | m2 | 47,107  | 55,60  | 2 619,15 | 47,107    | 2 619,15   |
| 238 R                                 | 962031133 |  | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                           | m2 | -10,187 | 67,00  | -682,53  | -10,187   | -682,53    |
| 42 R                                  | 962032241 |  | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3           | m3 | 3,158   | 470,00 | 1 484,26 | 3,158     | 1 484,26   |
| 997 Přesun sutě                       |           |  |                                                                               |    |         |        |          | 9 476,60  | 9 476,60   |
| 334 R                                 | 997013213 |  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně  | t  | 9,670   | 500,00 | 4 835,00 | 9,670     | 4 835,00   |
| 335 R                                 | 997013501 |  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t  | 9,670   | 140,00 | 1 353,80 | 9,670     | 1 353,80   |
| 336 R                                 | 997013509 |  | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t  | 9,670   | 140,00 | 1 353,80 | 9,670     | 1 353,80   |
| 337 R                                 | 997013R   |  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu - sutí na skládce (skládkovné) | t  | 9,670   | 200,00 | 1 934,00 | 9,670     | 1 934,00   |
| Celkem                                |           |  |                                                                               |    |         |        |          | 12 897,48 | 12 897,480 |

134

135

136

198

199

200

201



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce Bářský úřad  
 Objekt: Změnový list č. 9 - frézování komína

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 03.2016

JKSO:

| P.Č.                                       | KCN | Kód položky | Popis                                                                         | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost suř celkem | Hmotnost celkem |
|--------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1                                          | 2   | 3           | 4                                                                             | 5   | 6               | 7               | 8           | 9                   | 10              |
| Práce a dodávky HSV                        |     |             |                                                                               |     |                 |                 |             |                     |                 |
| 6                                          |     |             |                                                                               |     |                 |                 |             |                     |                 |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni |     |             |                                                                               |     |                 |                 |             |                     |                 |
| 786                                        | 011 | 653541082R  | Hodinová sazba - oprava komína                                                | hod | 5,000           | 250,00          | 1 250,00    | 0,00000             | 0,008           |
| 787                                        |     | 165156      | Material na opravu komína - odhad                                             | ks  | 1,000           | 500,00          | 500,00      | 0,00000             | 0,000           |
| 9                                          |     |             |                                                                               |     |                 |                 |             |                     |                 |
| Ostatní konstrukce a práce-bourání         |     |             |                                                                               |     |                 |                 |             |                     |                 |
| 788                                        | 013 | 977331111R  | Frézování komína - příplatek za tl. do 200mm                                  | m   | 8,400           | 395,00          | 3 318,00    | 0,00000             | 0,000           |
| 789                                        | 013 | 977331115   | Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených        | m   | 8,400           | 955,00          | 8 022,00    | 0,40300             | 0,000           |
| 997                                        |     |             |                                                                               |     |                 |                 |             |                     |                 |
| Přesun sutě                                |     |             |                                                                               |     |                 |                 |             |                     |                 |
| 334                                        | R   | 997013213   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně  | t   | 0,403           | 500,00          | 201,50      | 0,00000             | 0,000           |
| 335                                        | R   | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t   | 0,403           | 140,00          | 56,42       | 0,00000             | 0,000           |
| 336                                        | R   | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t   | 0,403           | 140,00          | 56,42       | 0,00000             | 0,000           |
| 337                                        | R   | 997013R     | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu - sutí na skládce (skládkovné) | t   | 0,403           | 0,00            | 0,00        | 0,00000             | 0,000           |
| Celkem                                     |     |             |                                                                               |     |                 |                 | 13 404,34   | 0,008               | 0,008           |



# ROZPOČET

Stavba: Vícepráce Báňský úřad

Objekt: změnový list č.10 - Sádrokarton varianta B

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 03/2016

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

**HSV Práce a dodávky HSV 85 666,79**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 954,27**

|   |           |                                                                            |     |        |        |           |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 1 | 611325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2  | 77,439 | 135,00 | 10 454,27 |
| 2 | R1        | Napojení SDK - obyčejný/protipožární                                       | kpl | 1,000  | 500,00 | 500,00    |

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 759,61**

|   |           |                                                                                                   |    |         |       |           |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 3 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 482,900 | 39,90 | 19 267,71 |
| 4 | 978012191 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %                        | m2 | 405,461 | 97,40 | 39 491,90 |

**997 Přesun sutě 15 812,94**

|   |           |                                                                               |   |        |        |           |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 5 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně  | t | 20,273 | 500,00 | 10 136,50 |
| 6 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 20,273 | 140,00 | 2 838,22  |
| 7 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t | 20,273 | 140,00 | 2 838,22  |
| 8 | 997013R   | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu - suti na skládce (skládkovné) | t | 20,273 | 0,00   | 0,00      |

**998 Přesun hmot 139,97**

|   |           |                                        |   |       |        |        |
|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 9 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 1,333 | 105,00 | 139,97 |
|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|--------|

**PSV Práce a dodávky PSV 330 014,01**

**763 Konstrukce suché výstavby 330 014,01**

|    |           |                                                                       |    |           |        |            |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 10 | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2 | 77,439    | 352,00 | 27 258,53  |
| 11 | 763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 405,461   | 681,00 | 276 118,94 |
| 12 | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m           | %  | 3 033,774 | 8,78   | 26 636,54  |

**Celkem 415 680,80**

ROZPOČET

Stavba: vícepráce Báňský úřad  
Objekt: Změnový list č.11 - drenážní potrubí

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum: 03/2016

Objednatel:  
Zhotovitel:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

|        |                                    |                                                                                              |     |         |          |           |       |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|-------|
| HSV    | Práce a dodávky HSV                |                                                                                              |     |         |          |           | 0,521 |
| 2      | Zakládání                          |                                                                                              |     |         |          |           | 0,521 |
| 794    | 212752311R                         | Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm otevřený výkop                      | m   | 113,200 | 179,00   | 20 262,80 | 0,521 |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce-bourání |                                                                                              |     |         |          |           | 0,000 |
| 99     | Přesun hmot                        |                                                                                              |     |         |          |           | 0,000 |
| 795    | 998276101                          | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                       | t   | 0,521   | 768,00   | 400,13    | 0,000 |
| PSV    | Práce a dodávky PSV                |                                                                                              |     |         |          |           | 0,095 |
| 766    | Konstrukce truhlářské              |                                                                                              |     |         |          |           | 0,000 |
| 167    | 766112313R                         | ozn V13 - ostatní výrobek kompletizovaný / D+M /                                             | m   | -11,200 | 11,80    | -132,16   | 0,000 |
| 712    | Povlakové krytiny                  |                                                                                              |     |         |          |           | 0,095 |
| 795    | 712363315                          | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m okapnice široká řs 100 mm | kus | 57,000  | 227,00   | 12 939,00 | 0,095 |
| VRN    | Vedlejší rozpočtové náklady        |                                                                                              |     |         |          |           | 0,000 |
| 0      | Vedlejší rozpočtové náklady        |                                                                                              |     |         |          |           | 0,000 |
| 797    | 090001000                          | Ostatní náklady - doprava list                                                               | Kč  | 1,000   | 1 100,00 | 1 100,00  | 0,000 |
| Celkem |                                    |                                                                                              |     |         |          | 34 569,77 | 0,616 |