

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích –
chodník Ondřejovská

Objednatel: Město Mnichovice
Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice
IČ: 00240478

Správce stavby (TDI): PENS s.r.o.
Petr Tamchyna
Křenova 438/7
162 00 Praha

Zhotovitel: Hes stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
IČ: 28143213

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 06

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:
ODSOUHLAŠENO ☒
ODSOUHLAŠENO S PODMÍNKOU ☐
ZAMÍTNUTO ☐

Změna ceny se týká objektů : SO 101

SO 101 Chodníky

Části objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na upřesnění jejich rozsahu a technických parametrů dochází ke změnám a doplněním , spočívajících především v:

- změně rozsahu založení trávníku, nečerpané části objektu.*
- změně rozsahu realizace zábradlí, dle odsouhlasené projektové dokumentace zaslané 17.8.2022 a odsouhlasené TDI 22.8.2022.*

Změna ceny se týká objektů : SO 201

SO 201 Lávka

Části objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na upřesnění jejich rozsahu a technických parametrů dochází ke změnám a doplněním , spočívajících především v:

- změně rozsahu provedení nátěru zábradlí, nečerpané části objektu. Dle požadavku objednatele v zápisu z kontrolního dne nepožaduje objednatel dvouvrstvý epoxidový nátěr. Bude provedeno pouze v pozinkované úpravě.*

Změna ceny se týká objektů : SO 302

SO 302 Odvodnění

- změně rozsahu provedení, nečerpané části objektu (uliční vpust)
- změně rozsahu provedení, nahrazení uliční vpusti novým odvodňovacím žlabem do potoka z důvodu kolize inženýrských sítí STL plynovod a VO veřejné osvětlení s dešťovou kanalizací. Zápis z kontrolního dne.

SO 401 Veřejné osvětlení

- změně rozsahu provedení, přepojení VO u čp. 233 na žádost zástupce objednatel Bc. Margity Valentové. Zápis z kontrolního dne.
- změně rozsahu provedení, přepojení VO na křižovatce do ulice K Hubáčovu na žádost objednatele. Bc. Margity Valentové. Zápis z kontrolního dne.
- změně rozsahu provedení, úprava VO přechodu B3 na žádost objednatele Bc. Margity Valentové. Zápis z kontrolního dne.

ANO

23 458 882,00 Kč

594 628,40 Kč

24 053 510,40 Kč

5 139 240,98 Kč

29 192 751,38 Kč

1 676 372,56 Kč

30 869 123,94 Kč

659 692,33 Kč

659 692,33 Kč

31 528 816,27 Kč

458 746,39 Kč

458 746.86 Kč

31 987 562,66 Kč

-518 969,10 Kč

-559 707,88 Kč

-2 765,22 Kč

-12 146,51 Kč

55 650,51 Kč

31 468 593,56 Kč

Souhrnná cena změněných SO v Kč bez DPH :

SO, PS	Cena ve smlouvě o dílo	Cena v dodatku č. 3	Cena v dodatku č. 4	Cena v dodatku č. 5	Vícepráce dle ZL č. 4	Méněpráce dle ZL č. 4	Vícepráce dle ZL č. 5	Méněpráce dle ZL č. 5	ZL č. 6	Cena po změně
S0 000	832 519,34 Kč	34 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 166 519,34 Kč
S0 101	13 397 117,37 Kč	537 802,30 Kč	3 140 287,89 Kč	446 985,51 Kč	1 515 098,77 Kč	-855 406,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-559 707,88 Kč	17 622 177,52 Kč
S0 201	1 672 045,50 Kč	0,00 Kč	1 998 953,09 Kč	388 775,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	785 525,56 Kč	-326 779,17 Kč	-2 765,22 Kč	4 515 755,09 Kč
S0 301	3 249 873,15 Kč	-63 799,60 Kč	0,00 Kč	33 520,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 219 593,81 Kč
S0 302	2 087 783,66 Kč	44 202,50 Kč	0,00 Kč	423 563,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-12 146,51 Kč	2 543 402,88 Kč
S0 401	1 865 732,85 Kč	42 423,20 Kč	0,00 Kč	15 586,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	55 650,51 Kč	1 979 393,48 Kč
S0 402	353 810,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	67 941,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	421 751,44 Kč
Celkem	23 458 882,00 Kč	594 628,40 Kč	5 139 240,98 Kč	1 676 372,56 Kč	1 515 098,77 Kč	-855 406,44 Kč	785 525,56 Kč	-326 779,17 Kč	-518 969,10 Kč	31 468 593,56 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Michal Jakubec

Datum: Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Mnichovice (Objednatele): Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Bc. Margita Valentová

Datum: Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI): Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Petr Tamchyna

Datum: Podpis (razítko)

4) Stanovisko Autorského dozoru: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Tomáš Rak

Datum:

Podpis (razítko)

Přílohy: 01_Rozpočet_ZL 06