



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052123 (ORG 5189)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 4/2015

Investiční akce: **„Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1,
643 00 Brno-Chrlice“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem dodatku č. 2 této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 107-1284100277/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -
Štýřice, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb - technický
dozor objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na
staveništi - koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 374002553/0300

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5615052123 u objednatele a č. 4/2015 u zhotovitele) ze dne 2. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 7. 2015 (dále „smlouva“).

čl. II. Předmět smlouvy - doplňuje se o odst. 8 tohoto znění:

8. Z předmětu smlouvy se vypouštějí neprováděné práce (dále jen méněpráce), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 13. 4. 2016 a položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, v souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 10. 6. 2015 a položkovými rozpočty ze dne 10. 6. 2015 a v souladu se změnovým listem č. 2 ze dne 13. 4. 2016 a položkovými rozpočty a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH a bez rezervy	11.041.101,65 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-316.007,82 Kč
Cena celkem bez DPH a bez rezervy	10.725.093,83 Kč
DPH 21 %	2.252.269,71 Kč
Cena celkem s DPH a bez rezervy	12.977.363,54 Kč

Rezerva bez DPH	549.995,42 Kč
DPH 21%	115.499,04 Kč

Cena celkem včetně rezervy a DPH	13.642.858,00 Kč
---	-------------------------

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 ze dne 13. 4. 2016 s položkovými rozpočty (odpočty)

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 062.
dne 26. 4. 2016

V Brně dne: 29 -04- 2016

V Brně dne: 28 -04- 2016

Za objednatele:


Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO



.....
za VAŠSTAV, s.r.o.
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice“		Změnový list č. 02
OZNÁMENÍ ZMĚNY Nedofakturace (méněpráce)		OZNÁMENÍ Č.: 02
KOMU: OI MMB	OD: VAŠSTAV, s.r.o.	DATUM: 12. 4. 2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce) DOTČENÉ MÍSTO: objekt 01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy; rozpočty: 01- Sanace obvodového pláště, 02 - Zateplení neprůsvitného obvodového pláště, 03 - Výměna vnějších otvorových výplní, 04 - Sanace a zateplení půdních a podstřešních prostor, střechy a terasy, 05 - Úpravy v exteriéru ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkové rozpočty stavby - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Odpočet neprovedených stavebních prací (viz položkové rozpočty).		
POKYN VYDAL: Ing. Roman Vrbík VAŠSTAV s.r.o. Štávkova 18 602 00 BRNO DATUM: 24. 3. 2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM pan Dušan Crha		SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelova



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice“		Změnový list č. 02
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nedofakturace (méněpráce)		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 02
KOMU: OI MMB	OD: VAŠSTAV, s.r.o.	DATUM: 23. 4. 2016
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce) DOTČENÉ MÍSTO: objekt 01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy; rozpočty: 01- Sanace obvodového pláště, 02 - Zateplení neprůsvitného obvodového pláště, 03 - Výměna vnějších otvorových výplní, 04 - Sanace a zateplení půdních a podstřešních prostor, střechy a terasy, 05 - Úpravy v exteriéru ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkové rozpočty stavby - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21% cena vč. DPH
Nedofakturace (méněpráce)	-316.007,82	-66.361,64 -382.369,46
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Vášstava, s.r.o. DATUM: 23. 4. 2016		
VYJÁDRĚNÍ: <i>AKCEPTUJI</i>		
OD: AD GP	PODPIS: <i>[Signature]</i>	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - pan Dušan Crha		SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelova <i>[Signature]</i>

Stavba : 312_SoD

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice

Zhotovitel : VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18
60200 Brno


IČO : 46964541
DIČ : CZ46964541

Objednatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %	0,00		0,00	0,00
DPH 15 %	10 999 908,49	0,00	0,00	316 007,82
Základ pro DPH 21 %	2 309 980,78	0,00	0,00	66 361,64
DPH 21 %	10 999 908,49	0,00	0,00	316 007,82
Cena celkem za stavbu bez DPH	0,00		0,00	0,00
Zaokrouhlení				
Cena celkem za stavbu	13 309 889,27	0,00	0,00	382 369,46

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 Brno



Soupis prací stavby

S:	DEA14227	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice
O:	01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy
R:	01	Sanace obvodového pláště

							zbývá k fakturaci	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	množství	cena
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				408 103,95		
3	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	1 868,76000	47,55	88 855,40	268,76000	12 778,94
4	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	1 868,76000	56,42	105 440,13	268,76000	15 164,11
5	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	4 312,90000	11,88	51 220,65	1 762,90000	20 936,46
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	4 312,90000	5,40	23 282,11	0,00000	0,00
7	28375901R	Deska fasádní polystyrenová EPS F	m3	58,86594	1 004,07	59 105,79	13,86594	13 922,44
8	R 01/62	Sanace obvodového pláště, D+M	m2	1 401,57000	52,90	74 147,05	371,57000	19 657,11
9	R 01/62	Sanace ŽB obvodového pláště, D+M	m2	93,43800	64,78	6 052,82	28,43800	1 842,19
Díl:	711	Izolace proti vodě				90 774,60		
13	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie 300 g/m2, D+M	m2	193,24800	49,18	9 503,56	193,24800	9 503,56
14	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,00000	323,90	971,69	0,50000	161,95
								93 966,76

Soupis prací stavby

S:	DEA14227	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice					zbývá k fakturaci	
O:	01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy						
R:	02	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	množství	cena
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				3 089 614,58		
14	627991001R00	Provedení těsnění spár kov. lištou a provazcem, D+M	m	50,00000	36,72	1 835,94	50,00000	1 835,94
Díl:	764	Konstrukce klempířské				560 672,18		
64	764908308RT3	Oplechování parapetů, rš 400 mm, poplastovaný plech tl.0,6 mm, D+M	m	93,65000	282,87	26 490,62	9,15000	2 588,24
78	764908308RV1	Oplechování parapetů, rš 450 mm, poplastovaný plech tl.0,6 mm, D+M	m	63,15000	332,53	20 999,41	10,75000	3 574,72
79	764908308RV2	Oplechování parapetů, rš 500 mm, poplastovaný plech tl.0,6 mm, D+M	m	111,00000	332,53	36 911,07	16,00000	5 320,52
80	764908308RV3	Oplechování parapetů, rš 600 mm, poplastovaný plech tl.0,6 mm, D+M	m	93,00000	375,72	34 941,79	13,00000	4 884,34
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				33 987,38		
89	R 01/767	Zakrácení a překotvení zábradlí přiléhajícího k zatepované fasádě	ks	4,00000	1 349,56	5 398,25	4,00000	5 398,25
Díl:	M21	Elektromontáže				18 008,56		
102	R 02/M21	Zvonková tabla, dle požadavků investora, D+M	kus	2,00000	5 398,25	10 796,50	1,00000	5 398,25
Díl:	M34	Montáže energetických a tepelných zařízení				6 477,90		
107	R 01/767	Demontáž a zpětná montáž kolektorů na fasádě, vypuštění oběhového média a ochranné zakrytí rozvodů	kpl	1,00000	6 477,90	6 477,90	0,50000	3 238,95
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				35 103,50		
108	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	42,22568	124,16	5 242,73	1,22568	152,18
109	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,22568	161,95	6 838,34	1,22568	198,50
110	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	380,03113	16,19	6 154,51	10,03113	162,45
111	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	42,22568	125,24	5 288,32	1,22568	153,50
112	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	337,80545	14,04	4 741,25	17,80545	249,91
113	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	42,22568	161,95	6 838,34	1,22568	198,50
								33 354,25

Soupis prací stavby

S:	DEA14227	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice
O:	01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy
R:	03	Výměna vnějších otvorových výplní

							zbývá k fakturaci	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	množství	cena
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 210,87		
2	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,22500	3 900,02	877,50	0,22500	877,50
5	317944311RV1	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů, včetně dodávky profilu HEA 100	t	0,04680	27 531,08	1 288,45	0,04680	1 288,45
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				19 371,59		
95	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,30191	124,16	2 893,16	0,80191	99,56
96	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,30191	161,95	3 773,69	0,80191	129,87
97	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	209,71723	16,19	3 396,32	4,71723	76,39
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,30191	125,24	2 918,32	0,80191	100,43
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	186,41531	14,04	2 616,42	3,41531	47,94
100	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	23,30191	161,95	3 773,69	0,80191	129,87
								2 750,01

Soupis prací stavby

S:	DEA14227	Stavební úpravy ZS a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice
O:	01	ZS a MŠ Jana Broskvy
R:	04	Sanace a zateplení půdních a podstřešních prostor, střechy a terasy

							zbývá k fakturaci	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	množství	cena
Díl:	000	Poznámky				0,00		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				99 390,56		
14	P05	Odvětrávací PVC komínek DN 100, vč demontáže stávajícího, D+M	ks	7,00000	787,06	5 509,45	7,00000	5 509,45
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				47 180,71		
45	721273200RV1	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PVC, DN 150, vč demontáže stávající	kus	8,00000	4 156,65	33 253,22	4,00000	16 626,61
47	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	3,00000	755,76	2 267,27	1,00000	755,76
Díl:	762	Konstrukce tesařské				677 167,90		
50	763613232RV2	Lávka z desek nad tl.18 mm, OSB 3 N tl. 1x25 mm, podkladní rošt, D+M	m	100,00000	196,64	19 663,67	100,00000	19 663,67
51	765799313R01	Drenážní vrstva PE smyčková rohož D+M	m2	179,76620	265,59	47 744,81	162,46620	43 150,03
52	R 01/762	Výlez nezateplený 600/600 mm, OSB 3 N vč demontáže stávajícího výlezu, D+M	ks	1,00000	14 035,45	14 035,45	1,00000	14 035,45
55	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	5,00000	539,83	2 699,13	1,00000	539,83
Díl:	763	Dřevostavby				90 873,49		
56	763611232R00	Bednění střeš z desek nad tl.18 mm,na P+D,šroubo.	m2	217,67122	197,04	42 889,09	27,67122	5 452,23
57	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	227,91999	210,53	47 984,39	37,91999	7 983,36
Díl:	764	Konstrukce klempířské				143 137,33		
67	K34	Poklop vjezu do podstřešního prostoru 600x600 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	ks	1,00000	2 159,30	2 159,30	1,00000	2 159,30
82	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	30,02617	124,16	3 728,04	1,02617	127,41
83	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,02617	161,95	4 862,66	1,02617	166,19
84	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	270,23554	16,19	4 376,40	5,23554	84,79
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,02617	125,24	3 760,46	1,02617	128,52
86	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	240,20937	14,04	3 371,45	5,20937	73,12
87	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	30,02617	161,95	4 862,66	1,02617	166,19
								116 621,88

Soupis prací stavby

S: DEA14227

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice

O: 01

ZŠ a MŠ Jana Broskvy

R: 05

Úpravy v exteriéru

P.č.

Číslo položky

Název položky

MJ

množství

cena / MJ

celkem

Díl: 1

Zemní práce

200 854,83

21

R 04/1

Následná péče výsadby

rok

3,00000

21 593,00

64 779,00

Díl: 91

Doplňující práce na komunikaci

10 517,95

31

916561111R00

Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou

m

73,20000

96,12

7 036,07

32

592173060R

Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý

kus

75,00000

46,42

3 481,87

Díl: D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

59 755,91

39

979011111R00

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

t

71,87985

124,16

8 924,58

40

979081111R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

t

71,87985

161,95

11 640,76

41

979081121R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

t

646,91866

16,19

10 476,69

42

979082111R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

t

71,87985

125,24

9 002,19

43

979082121R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

t

575,03881

14,04

8 070,93

44

979990001R00

Poplatek za skládku stavební suti

t

71,87985

161,95

11 640,76

zbývá k fakturaci

množství

cena

3,00000

64 779,00

27,00000

2 595,27

27,00000

1 253,47

0,87985

109,24

0,87985

142,49

6,91866

112,05

0,87985

110,19

5,03881

70,72

0,87985

142,49

69 314,92