

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.

1. Objednatel:

Obec Kosova Hora

Sídlo:

č.p. 45, 262 91 Kosova Hora

Martin Krameš - starosta obce

00242471

CZ00242471

jednající:

IČO

DIČ

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

e-mail:

Martin Krameš - starosta obce

starosta@kosovahora.cz

2. Zhotovitel:

Solar NG, spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u
Městského soudu

V Praze, oddíl C, vložka 147832

Sídlo:

Husova 389, 261 01 Příbram

Jednající / v zastoupení

Ing. Petr Gjašik, jednatel

Pracovníci zmocnění k jednání:

- ve věcech technických.

Petr Nováček, jednatel

- ve věcech obchodních

Ing. Petr Gjašik, jednatel

IČO

28523474

DIČ

CZ 28523474

Bankovní spojení

ČSOB a.s., číslo účtu: 226584790

I.

1.1. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že dne 4.11. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Výstavba fotovoltaické elektrárny na budovách ve vlastnictví obce Kosova Hora**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) Místem realizace jsou budovy v majetku zadavatele na adresách:

a) Mateřská škola, č.p. 325, 262 91 Kosova Hora

- b) Základní škola, č.p. 85, 262 91 Kosova Hora
- c) Obecní úřad, č.p. 45, 262 91 Kosova Hora

II.

2.1. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu realizace díla se vyskytly skutečnosti, pro které je nezbytné učinit změny smlouvy o dílo, přičemž jde o skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel ani Objednatel je nezavinili, ani je nemohli předvídat, konkrétně:

a) Mateřská škola

Z důvodů podmínek o připojení k DS ČEZ byla nutná úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, včetně stavebních úprav.

Bezpečnostní a Protipožární řešení, pro osazení technologie Střídačů FVE, osazení Rozvaděče RDC - napojení do stávajícího HR, Technická místnost u chodby - PP dveře.

b) Základní škola

Z důvodů podmínek o připojení k DS ČEZ byla nutná úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, včetně zámečnické úpravy k osazení plomby.

Doplnění elektroinstalačního materiálu pro stávající HR a ER pro připojení k DS ČEZ a pro napojení FVE pro objekt ZŠ

Bezpečnostní a Protipožární řešení, pro osazení technologie Střídačů FVE, osazení Rozvaděče RDC - napojení do stávajícího HR, vstupní šatna Školy. Výroba kovové bezpečnostní konstrukce, včetně uzamykatelného vstupu zámek FAB , Opláštění SDK - PP dveře

c) Obecní úřad

Z důvodů podmínek o připojení k DS ČEZ byla nutná úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, včetně zámečnické úpravy k osazení plomby.

Doplnění elektroinstalačního materiálu pro stávající HR a ER pro připojení k DS ČEZ a pro napojení FVE pro objekt OÚ

2.2. Přesný popis rozsahu změn předmětu Díla je specifikován **ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo.**

2.3 Smluvní strany se tedy dohodly, že cena díla určená dle čl. 6. 1 Smlouvy o dílo se mění takto:

Cena bez DPH	3.536.378,- Kč
DPH 21%	742.639,38 Kč
Cena včetně DPH	4.279.017,38 Kč

III.

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami.

3.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku č.1 smlouvy, a že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je:
příloha č.1 změnový list víceprací

V Kosové Hoře, dne 20.1. 2025

Zhotovitel:

Objednatel:




.....
Solar NG, spol. s r.o.
Ing. Petr Gjašik - jednatel



.....
Obec Kosova Hora
Martin Krameš - starosta obce

Přílohy:

příloha č.1 změnový list víceprací





Dne 9.12.20224

Více nákladové položky - Výstavba FVE Kosova Hora

- Uvedené ceny kompletů jsou počítány bez DPH.

Obecní Úřad:

1) Z důvodů podmínek o připojení k DS ČEZ, byla nutná úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, včetně zámečnické úpravy k osazení plomby.

Cena bodu číslo 1, včetně materiálových nákladů a dopravy **4 660 Kč**

2) Doplnění elektro instalačního materiálu pro stávající HR a ER pro připojení k DS ČEZ a pro napojení FVE pro objekt OÚ

Cena - Materiálové náklady 3 130 Kč

Cena - Montáže 12 460 Kč

Cena - Doprava a přesun hmot 6 400 Kč

Cena - Ostatní režijní náklady na stavbu 1 000 Kč

Cena bodu číslo 2, včetně materiálových nákladů a dopravy **22 990 Kč**

Souhrn cen pro Obecní Úřad

27 650 Kč

Vypracoval:

Petr Nováček, jednatel společnosti SOLAR ng s.r.o. , TOPINSTAL

Dne:

9.12.20224

Razítko a podpis :

Tel.: + 420 602 480 025

Email: novacek.topinstal@seznam.cz



Základní Škola:

1) Z důvodů podmínek o připojení k DS ČEZ, byla nutná úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, včetně zámečnické úpravy k osazení plomby.

Cena bodu číslo 1, včetně materiálových nákladů a dopravy **2 800 Kč**

2) Doplnění elektro instalačního materiálu pro stávající HR a ER pro připojení k DS ČEZ a pro napojení FVE pro objekt ZŠ

Cena - Materiálové náklady 2 930 Kč

Cena - Montáže 11 120 Kč

Cena - Doprava a přesun hmot 6 400 Kč

Cena - Ostatní režijní náklady na stavbu 1 000 Kč

Cena bodu číslo 2, včetně režijních **21 450 Kč**

3) Bezpečnostní a Protipožární řešení, pro osazení technologie Střídačů FVE, osazení Rozvaděče RDC - napojení do stávajícího HR, vstupní šatna Školy.

Výroba kovové bezpečnostní konstrukce, včetně uzamykatelného vstupu zámek FAB , Opláštění SDK - PP dveře

Cena - Fe materiálových nákladů 9 780 Kč

Cena - Montážních a svářecích úkonů dílna 19 400 Kč

Cena - Prášková lakovna, včetně přesunu 11 600 Kč

Cena - Instalace v Základní Škola 7 200 Kč

Cena - Doprava a přesun hmot 6 400 Kč

Cena - Ostatní režijní náklady, koordinace 2 300 Kč

Cena - SDK kompletu, včetně materiálu DM 17 850 Kč

Cena - Zárubně a Protipožární dveře 7 750 Kč

Cena - Ubytování techniků 2 900 Kč

Cena bodu číslo 3, včetně materiálových nákladů a dopravy **85 180 Kč**

Souhrn cen pro Základní Škola

109 430 Kč

Vypracoval:

Petr Nováček, jednatel společností SOLAR ng s.r.o. , TOPINSTAL

Dne:

Razítko a podpis :

9.12.20224

Tel.: + 420 602 480 025

Email: novacek.topinstal@seznam.cz



Mateřská Školka:

- 1) Z důvodů podmínek o připojení k DS ČEZ, byla nutná úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, včetně stavebních úpravy.

Cena - Elektroměrová skříň pro 3 ks ELM pro Přímé měření	36 480 Kč
Cena - Proměření stávající elektro instalace, z důvodu není PD	6 500 Kč
Cena - Odpojení a demontáže stávajících rozvodných skříní	14 100 Kč
Cena - Odpojení od ČEZ , vyhotovení RZ na výměnný komplet	6 500 Kč
Cena - Stavební úpravy pro instalace nová skříň , začištění zdiva	9 300 Kč
Cena - Kabelizace a vybavení pro nové připojení DM	8 900 Kč
Cena - Napojení el. stáv. kompletů domě, v čteně FVE,	5 400 Kč

Cena bodu číslo 1, včetně materiálových nákladů a dopravy **87 180 Kč**

- 2) Bezpečnostní a Protipožární řešení, pro osazení technologie Střídačů FVE, osazení Rozvaděče RDC - napojení do stávajícího HR, Technická místnost u chodby , - PP dveře

Cena - Ostatní režijní náklady, koordinace	2 300 Kč
Cena - Vsazení PP dveří	3 850 Kč
Cena - Protipožární dveře a kování	7 750 Kč
Cena - Ubytování techniků	2 900 Kč
Cena - Doprava a přesun hmot pro komplety MŠ	8 000 Kč

Cena bodu číslo 2, včetně materiálových nákladů a dopravy **24 800 Kč**

Souhrn cen pro Mateřská Školka

111 980 Kč

Vypracoval:

Petr Nováček, jednatel společností SOLAR ng s.r.o. , TOPINSTAL

Dne:

Razítko a podpis :

9.12.20224

Tel.: + 420 602 480 025

Email: novacek.topinstal@seznam.cz

