



Veřejná zakázka:

„Odbahnění a oprava břehů a hráze vodní nádrže Přednice v obci Chleby“

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2020

Článek I.

Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel: Obec Chleby**
sídlo: Průběžná 100, 28901 Bobnice
IČ: 00876071
zastoupen: Filipem Michlem, starostou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 36920191, kód banky: 0100

– dále jen jako „objednatel“ –

a

- 1.2. **Zhotovitel: Atoli s.r.o.**
sídlo: Běloveská 235, Praha 9, 199 00
IČ: 24171425
DIČ: CZ24171425
zastoupen: Marek Novotný
bankovní spojení: Fio Banka a.s.
č.ú.: 2900412915, kód banky: 2010
doručovací adresa: Mcely 51, Mcely 28936

– dále jen jako „zhotovitel“ –

– společně dále jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2020

(dále jen „dodatek“)

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. V souladu s ustanovením odst. 8.9. a 8.10. uzavřené Smlouvy o dílo č. 2/2020 předložil Zhotovitel Oceněný Výkaz výměr Víceprací, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku. Práce, činnosti, výkony obsažené v oceněném výkazu výměr Víceprací nebylo možné na počátku předvídat, ale jsou pro zhotovení díla (stavby) nezbytné (tj. nepředvídané vícepráce). Jedná se o tyto vícepráce:

Svislé konstrukce křídel navíc – zdivo z lomového kamene křídel vjezdů do nádrže, které bylo ukryto pod nánosem zeminy

Přesuny a uložení výkopku u silnice – složitější dorovnání terénu u silnice, které vyžadovalo jiný technologický postup (přehoz výkopku) z důvodu nedostatku prostoru

Čerpání vody navíc – navýšení hodin čerpání z důvodu neočekávaného silného pramene spodní vody.



Veřejná zakázka:

„Odbahnění a oprava břehů a hráze vodní nádrže Přednice v obci Chleby“

Skutečnost výskytu nepředvídaných víceprací zhotovitel písemně oznámil objednateli dne 10. 2. 2021. Objednatel souhlasí s provedením víceprací dle přiloženého Oceněného Výkazu výměr Víceprací, které jsou pro zhotovení díla nezbytné.

2.2. Cena za dílo se mění takto:

Cena dle uzavřené SOD č.2/2020 bez DPH 451.074,82 Kč

Cena víceprací bez DPH 83.797,18 Kč

Cena celkem bez DPH 534.872,- Kč

DPH 112.323,12Kč

Cena celkem včetně DPH 647.195,12 Kč

(slovy: Šestsetčtyřicet sedmtisícjedenostodevadesátpětkorunčeských, dvanácthaléřů)

2.3. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č.2/2020 se nemění.

Příloha č.1 Oceněný Výkaz výměr Víceprací

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Chlebích, dne 16. 4. 2021

Ve Chlebích, dne 16. 4. 2021

ATOLI s.r.o.

Běloveská 235

190 00 - Praha 9

IČO: 24171425

Marek Novotný
jednatel



Filip Michl,
starosta obce

Oceněný výkaz Výměr Víceprací k SOD č.2/2020

Objekt č. 1 Svislé konstrukce křídel navíc

3212013345 – Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb, přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním na cementovou maltu. 6,90m3 2.500,- 17.250,-

998331000- Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500m.

Lomový kámen	18,63t.	150,-	2.794,5
Svislé konstrukce	56,43t.	150,-	8.464,5

800 – 1 Zemní práce

Výkop rýh hřidel

132301101 – Hloubení rýh do šíře 60cm
v hornině tř. 4 do 100m3

2,94m3	1.090,-	3.204,6
--------	---------	---------

132301109

Příplatek za lepivost v hornině tř. 4

2,94m3	557,-	1.637,58
--------	-------	----------

Rekapitulace: Svislé konstrukce

17.250,-

Přesun hmot

11.259,-

Zemní práce

4.842,18,-

Objekt č.2 – Přesuny a uložení výkopku u silnice.

800 – 1

166101101 – Přehoz neulehlého výkopku hornina 1 – 4	51m3	138,-	7.038,-
166101101 – Přehoz neulehlého výkopku hornina 5 – 7	36m3	185,-	6.660,-
171101103 – Uložení výkopku do násypu	87m3	91,80	7.986,60
182101101 – Svahování násypů	152m2	41,05	6.239,60

Objekt č.3 – Čerpání vody navíc

115101201 – Čerpání vody na dopravní výšku do 10m s uvažovaným přítokem do 500l./min.

408h	55,20	22521,60
------	-------	----------

Rekapitulace:

Objekt č.1 – Svislé konstrukce

33.351,18

Objekt č.2 – Přesuny a uložení výkopku

27.924,40

Objekt č.3 – Čerpání vody navíc

22.521,60

Celkem bez DPH

83.797,18

Celkem s DPH

101.394,59

V Praze dne 20. 2. 2021


ATOLI s.r.o.
Běloveská 235
190 00 - Praha 9
IČO: 24171425

