

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1135 uzavřené dne 10.5.2022

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Dodatek)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Obec Velký Beranov
Sídlo: Velký Beranov 58, 588 21
IČ: 00286834
DIČ: CZ00286834
Zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce
E-mail: obec@velkyberanov.cz
Bankovní spojení: 1466049329/0800

1. 2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Sídlo: Pávovská 613/12a, 586 01 Jihlava
Statutární orgán: Ing. Roman Kapoun, jednatel společnosti
IČ: 181 98 074
DIČ: CZ18198074
Plátce/neplátce DPH
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Jaroslav Štěpnička
b) smluvních: Ing. Roman Kapoun

Telefon: +420 731 185 576, +420 737 914 799

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava, č.ú. 1467118349/0800

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna bodu 4. Termíny plnění uzavřené Smlouvy o dílo z tohoto důvodu současné situace spojené s válkou na Ukrajině, nedostatek či snížená dostupnost zboží, dílů a výrobních materiálů a problémy v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Konkrétně se jedná o dodávku svítidel, které byly v době podpisu smlouvy o dílo u výrobce předběžně objednány s příslibeným termínem nejpozději v srpnu 2022, následně v říjnu 2022. Vzhledem k výpadkům materiálů je však nyní výrobce schopen dodat svítidla nejdříve 30.11.2022.

Z výše uvedeného důvodu, který lze považovat za tzv. vyšší moc, resp. důvody dle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“)¹, tj. mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, **se dohodou smluvních stran upravuje termín dokončení díla takto:**

předání dokončeného díla objednateli do: nejpozději do 15.12.2022

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V dne

V dne

.....

za zhotovitele:

Ing. Roman Kapoun, jednatel

.....

za objednatele:

Milan Pulicar, starosta obce

¹ Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.