



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2018/TAJ/079

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Průhonice
sídlo: Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice
zastoupený: Bohumilem Řehákem, starostou obce
IČ: 002 41 563
DIČ: CZ00241563
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Průhonice
číslo účtu: 2836135/0300
zástupce ve věcech smluvních: Bohumil Řehák, starosta
zástupce ve věcech technických: Bohumil Řehák, starosta
telefon: +420 272 111 620
e-mail: podatelna@pruhonice-obec.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.
sídlo: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČ : 272 63 827
DIČ: CZ27263827
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
bankovní spojení: KB, a.s. ČSOB, a.s.
číslo účtu: 107-1361330237/0100 194984094/0300
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
zástupce ve věcech technických: stavbyvedoucí – Ing. Lukáš Krulich
telefon: 416 532 656 e-mail: info@garden-line.eu
zástupce stavbyvedoucího – Ing. Jiří Pospíšil
telefon: 416 532 656 e-mail: info@garden-line.eu

(dále jen „zhotovitel“)



I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavebního díla „**Rekonstrukce Květnového náměstí v Průhonicích**“ (dále jen „dílo“) uzavřené dne 1. 8. 2018.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla.
3. Důvodem pro prodloužení termínu je ovlivnění jinou stavbou v místě realizace, nutné provedení založení chrániček pro budoucí připojení trafostanice ČEZ, související nezbytná součinnost, koordinace stavebních prací a provedení souvisejících stavebních prací. Uvedené důvody se vyskytly v průběhu provádění stavby a nebylo možné je předpokládat před podpisem smlouvy o dílo.

II.

Článek 2 smlouvy, odstavec 2.1 ve znění předchozího dodatku se proto nahrazuje tímto novým zněním:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- termín zahájení stavebních prací: dle skutečného termínu předání staveniště – 24. 9. 2018
- termín dokončení stavebních prací: do 31. 8. 2019
- termín vyklizení staveniště: do 5 dnů po předání a převzetí díla

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejích předchozích dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
4. Smluvní strany souhlasí s obsahem dodatku č. 2 a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Průhonicích dne 15.7.2019

V Litoměřicích dne 10.7.2019

objednatel:

zhotovitel:

Bohumil Řehák
starosta

Ing. Miloš Náprstek
jednatel

