



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a
rozvody SZT

Smlouva o Dílo č. P-PE-P-160997-00

Dodatek č.1

na zhotovení Díla pod názvem

„Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT“

Registrační číslo projektu: **CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011854**

SMLUVNÍ STRANY

Název : **Environmental Energy s.r.o.**
Sídlo: Žďárského 181, Třebíč – Kožichovice, 674 01
Zastoupená: LEOŠ ZAHRÁDKA, jednatel
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95290
IČO: 05427592
DIČ: CZ05427592
Bankovní spojení: ČS a.s., Brno Kounicova
č. účtu:
(dále jen „**Objednatel**“), na straně jedné

a

Název: **Zeppelin CZ s.r.o.**
Sídlo (popř. místo podnikání): Lipová 72, 251 70 Modletice
Zastoupená: Ing. STANISLAV CHLÁDEK, jednatel
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2346
IČO: 186 27 266
DIČ: CZ186 27 226
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1
účet č.: 421593/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“), na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též OZ) tento dodatek Smlouvy o Dílo (dále jen Dodatek Smlouvy)



h.



1. DODATKY SMLOUVY

S ohledem na skutečnost, že se změnily okolnosti, za kterých byla Smlouva o Dílo č. P-PE-P-160997-00 (dále v textu jen „Smlouva“) uzavřena, a že byly zjištěny okolnosti nemožnosti plnění z důvodů časových možností na straně objednatele a třetích stran, dohodly se smluvní strany v na uzavření písemného dodatku č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem jsou změny smlouvy a to tak, že se mění nebo doplňují články Smlouvy, a to článek 4.3.

Změny v termínu v článku 4.3. jsou vyvolány v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat, tedy v důsledku klimatických podmínek, které jsou proměnné, a s vzhledem k podmínkám určeným užíváním pozemku, p.č. 1246/74, k.ú. Kožichovice, kterého se práce dle Smlouvy dotýkají, neboť pachtýř pozemku, Zemědělské družstvo Kožichovice, podmínil souhlas s pracemi na předmětném pozemku posunem termínu z důvodů hospodaření na poli a sklizni, kde došlo vlivem počasí k pozdní sklizni kukuřice a k prodlení zaměření. Souhlas s pracemi na uvedeném pozemku sice Zemědělské družstvo Kožichovice udělilo Objednateli dne 17.9.2018, ale Objednatel, již nemohl v potřebné době zahájit nezbytnou součinnost Objednatele dle Smlouvy, např. vyjednání překopů komunikace Žďárského, apod., pro předání Staveniště. Tím došlo k těmito okolnostmi vyvolanému nezbytnému dílčímu posunu termínů na liniové stavbě a navazujících milních. Objednatel pak v této souvislosti dle čl. 5.2.1. Smlouvy nestihl protokolárně předat Zhotoviteli Staveniště pro provedení Díla v termínu do sedmi (7) kalendářních Dnů po podpisu smlouvy.

1.1. Článek 4.3. nově zní

„4.3. Zhotovitel se dále zavazuje, že Dílo provede při dodržení Harmonogramu Díla dle přílohy č.3 této smlouvy a s těmito penalizačními Milníky. Zhotovitel může zahájit milník před datem uvedeným v tomto bodě nikoliv však později, v případě prodlení v plnění některého s níže uvedených milníků se má za to, že Zhotovitel porušil povinnosti plynoucí z této Smlouvy o Dílo:

- *Předání schválené dokumentace pro provádění stavby a technologie do: 15.11.2018*
- *Dokončení stavební připravenosti objektu 210 do: 20.11.2018*
- *Dokončení liniové stavby a uložení rozvodů trasy Skleník a pozemek 1246/76 do: 20.12.2018*
- *Dokončení liniové stavby a uložení rozvodů celá část do: 10.5.2019*
- *Dokončení odstávkových prací v objektu TIPA do: 30.12.2018*
- *Dokončení odstávkových prací v objektu NOVATECH do: 30.12.2018*
- *Dokončení odstávkových prací v objektu IE do: 30.12.2018*
- *Termín prvního paralelního připojení výroby k DS do: 15.6.2019*
- *Zahájení PKV do: 30.5.2019*
- *Zahájení KV do: 30.6.2019*



- Zahájení zkušebního provozu do: 10.7.2019
- Ukončení zkušebního provozu do: 30.7.2019
- Kolaudace díla (připravenost pro kolaudaci, dokumentace, odstranění VaN atp.) :
od 31.12.2019“

1.2. Článek 6. 6. ODPOVĚDNOST ZA VADNÉ PLNĚNÍ (DÁLE TÉŽ VADY), ZÁRUKA ZA JAKOST
DÍLA se doplňuje o nové ustanovení, které zní:

„6.10. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruční dobu osmdesátčtyři (84) měsíců na sety kogeneračních motorů, a to konkrétně na tři (3) jednotky CG 170-12 a jednu (1) jednotku CG 132B-12 (dále jen „Kogenerační jednotky“). Záruka se vztahuje i na všechny upravené, opravené nebo nově dodané části Kogeneračních jednotek provedené v průběhu odstraňování reklamované vady Zhotovitelem a začíná plynout ode dne podepsání Protokolu o odstranění té které reklamované vady mezi Smluvními stranami. Pro upravené, event. opravené části platí, že se záruční doba vztahuje jen na ty části zařízení, které byly těmito úpravami přímo dotčeny. Bez ohledu na výše uvedené však záruční doba na Kogenerační jednotky skončí nejpozději osmdesátčtyři (84) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.“

2. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Dodatek Smlouvy vstoupí v platnost a účinnost dnem podpisu Dodatku Smlouvy oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Podmínky Dodatku Smlouvy se mohou upravovat, měnit nebo doplňovat pouze zákonným způsobem a formou písemného číslovaného dodatku ke Smlouvě vlastnoručně podepsaného oběma Smluvními stranami s uvedením data, kdy dodatek nabude účinnosti.
- 2.3. Dodatek Smlouvy je vyhotovena a podepsána ve třech (3) exemplářích s platností originálu, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a v jednom (1) vyhotovení pro Zhotovitele.

V Třebíči dne 31.10.2018

V Třebíči dne 31.10.2018

Za Zhotovitele:

.....
Zeppelin CZ s.r.o.
Stanislav Chládek

otisk razítka

CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011854

parafa Zhotovitele

Za Objednatele:

.....
Environmental Energy s.r.o.
Leoš Zahrádka

Environmental Energy s.r.o.
otisk razítka 27 592
Žďárského 181
674 01 Kožichovice, Česká republika
Úspory energie v SZT

parafa Objednatele