

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

Název zhotovitele:

Sídlo zhotovitele:

Zastoupen:

IČO:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Kontaktní údaje:

Status stavební a.s

Nádražní 998,

František Kubů – předseda představenstva

Ing.Karel Hájek – člen představenstva

46679120

565 532 305

hajek@status.cz

i9zsmma

Ing. Karel Hájek – člen představenstva

777 755 217

Bankovní spojení zapsané v evidenci finanční správy: ČSOB

a

1.2 Objednatel:

Název objednatele: Město Žirovnice

Sídlo objednatele: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice

Zastoupen: Mgr. Milanem Šmídem, starostou města

IČ: 00249505

DIČ: CZ00249505

datová schránka ID: 9sibubc

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Žirovnice

číslo účtu: 27-0622158339/0800

mobil: 602 285 564

telefon: 565 301 510

fax: 565 301 522

e-mail: starosta@zirovnice.cz

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tento dodatek smlouvy následujícího znění:

2. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo dne 12. 6. 2020 a v průběhu realizace tohoto díla se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby, jehož potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Konkrétně se jedná o:

- souběh prací 3 dodavatelů na jednom staveništi s dopadem na návaznosti prací
- zhoršené geologické podmínky oproti projektové dokumentaci
- navýšené množství přípojek a rušení stávajícího potrubí pod komunikací a chodníky oproti projektové dokumentaci
- posunutí zahájení realizace díla v návaznosti na zhotovitele povrchu komunikace

Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla. Ve Smlouvě o dílo se mění oddíl III. 1 Doba plnění, který nově zní:

3. Doba plnění

Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého, se mění termín dokončení díla, nový termín dokončení díla se stanovuje na **19.12.2020**. Odstavec III.1 Smlouvy o dílo se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení realizace díla: **do 7mi pracovních dnů od převzetí a předání staveniště** (předpokládaný termín zahájení realizace díla: červen 2020)
- dokončení díla: **do 19. 12. 2020**

4. Další ustanovení

Důvodem změny termínu jsou okolnosti, které vyvstaly v průběhu realizace.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 2 vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a 2 vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.

V Humpolci, dne 30.9. 2020

V Humpolci, dne 30.9. 2020

.....
zhotovitel
František Kubů – předseda představenstva
Ing. Karel Hájek – člen představenstva

.....
objednatel
Mgr. Milan Šmíd
Starosta města