

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

ZADAVATEL:

Název:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Sídlo:

Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ:

49457004

Mertastav s.r.o.

Štěpánovská 1176

666 02 Předklášteří

IČO: 26247461

V Tišnově, dne 15.6.2020

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Tišnov ul. Dvořákova – rekonstrukce jednotné kanalizace“

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Námitky podal:

Zájemce: Mertastav s.r.o.

se sídlem: Štěpánovská 1176, 666 01 Předklášteří

IČO:26247461

(dále jen „stěžovatel“)

Stěžovatel podal dopisem ze dne 8.6.2020, který zadavatel obdržel dne 8.6.2020 „Námitky proti zadávací dokumentaci **„Tišnov ul. Dvořákova – rekonstrukce jednotné kanalizace“** podle ustanovení § 241 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky rekonstrukce jednotné kanalizace na ulici Dvořákova v Tišnově, kraj Jihomoravský, zadané v podlimitním zjednodušeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“), vyhlášené dne 22.5.2020 na Profilu veřejného pod evidenčním číslem zakázky P20V00000002, přezkoumal námitky stěžovatele v plném rozsahu.

Po podrobném přezkoumání námitek zadavatel rozhodl tak, že:

„Námitkám částečně vyhovuje“.

Námítka č. 3

3. Dále namítáme, že projednání a schválení objízdných tras je sice součástí cenové nabídky zhotovitele, ale vzhledem k nastalé situaci, kdy není nic schváleno, není vytvořen plán objízdných tras a není tudíž stanoven a odsouhlasen rozsah vedení objízdných tras, není možné položky č. 2.1. a č. 3.7. z vedlejších a ostatních nákladů řádně paušálně stanovit a vyčíslit jejich skutečnou nákladovou hodnotu. Zde se problematika dotýká současně i nutné lhůty potřebné pro projednání a schválení a tudíž i povolení vstupu do krajské komunikace II/377 pro následnou realizaci rekonstrukce kanalizace

Odpověď na námitku č. 3:

Položka 2.1 z VON odstraněna

Do položky 3.7 VON nezahrnujte tyto náklady

Námítka č. 4

4. Dále souhrnná technická zpráva PD uvádí, že realizace oprav kanalizačních přípojek a jejich přepojení na nově budovanou kanalizační stoku se předpokládá až po vybudování celé stoky. Prováděno bude postupně, za postupných uzavírek, opět na dobu nezbytně nutnou. Z technického hlediska tento postup není proveditelný vzhledem ke skutečnosti, že trasa rekonstrukce je vedena ve stávající trase kanalizace a veškeré přípojky ze stávajících nemovitostí a odvodnění komunikací jsou funkční. Bude proto nezbytné tyto přípojky přepojovat za současné realizace spolu s rekonstrukcí stokové sítě.

Odpověď na námitku č. 4:

Stoka v ul. Dvořákova bude budována od spodu, je v nové trase. Předpoklad uzavírky mezi jednotlivými příčnými ulicemi. Tzn., vybudována kanal. stoka s vysazením odboček, následně ve spodní části propojení na stáv. kanalizaci. kontrola ze strany VaS.

Následně budou přepojovány opravované přípojky. "Oprava" je při zachování stáv. ochranného pásma, což zachováno bude. Předpoklad je, že stáv. přípojky jsou výš než budovaná stoka (min. z pravé strany) umožní toto přepojení. Takto bude položena stoka a přípojky, přepojeny stoky z bočních ulic, obsypy, zásypy, ... Následovat budou postupně další úseky v ul. Dvořákova. Jako finál bude natažen asf. koberec (časově ve dnech) a to bude muset být uzavřena celá ul. Dvořákova.

Je zohledněno v PD, VV. Je však na zvážení konkrétního zhotovitele, jak bude práce provádět.

Námítka č. 8

8. Stěžovatel si je vědom, že tato námítka může krátkodobě přinést investoru akce, resp. městu Tišnov problémy. Odkazujeme ale na zkušenosti získané při rekonstrukci Brněnské ulice, kde vlivem nekoordinace prací na rekonstrukci kanalizace pro investora Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko a opravě krajské komunikace v zastoupení SÚS Jihomoravského kraje, resp. nedostatečné připravenosti akce, došlo dlouhodobému omezení provozu, což mělo velmi výrazný negativní vliv na občany a podnikatele přilehlých ulic, resp. nemovitostí. Tento negativní vliv byl jak ekonomický, tak na každodenní život občanů a podnikatelů. Jelikož jsme místní firma, tak cítíme jako naši povinnost předcházet případným rizikům, které by mohly vzniknout v případě zahájení této stavby, bez důkladné připravenosti. Jedná se o klíčový dopravní tah na Černou Horu, kde jedinou objízdnou trasou by bylo Tišnovské náměstí. Dále je tato ulice důležitá pro přístup k Základní škole Smíškova, kde zejména v ranních hodinách bývá velmi složitá dopravní situace. Věříme, že čas navíc, který se nyní věnuje důkladnější přípravě, a příp. k přeložení akce na rok 2021, bude mít v konečném důsledku pozitivní přínos jak pro občany, tak pro podnikatele města Tišnova.

Odpověď na námítku č. 8:

Zadavatel stěžovateli vyhověl a patřičně doplnil zadávací dokumentaci. Přeložení do roku 2021 je s ohledem na plánovanou rekonstrukci ulic Riegrova a Černohorská jen těžko realizovatelné.

Námítka č. 9

9. Na základě výše uvedeného tedy navrhuje, aby bylo zadávací řízení zrušeno.

Odpověď na námítku č. 9:

Vzhledem k výše uvedenému se domníváme, že pro zrušení zadávacího řízení nejsou žádné racionální důvody. V tomto ohledu zadavatel požadavku stěžovatele nemůže vyhovět.

Závěr:

Zadavatel se podle svého nejlepšího vědomí vyjádřil k veškerým námitkám, které v textu podání stěžovatele objevil. V rámci částečného vyhovění námitkám učinil nápravná opatření a v souladu s návrhem stěžovatele doplnil zadávací dokumentaci, resp. projednal dokončení stavby až do 30.11.2020.

Poučení :

Zadavatel poučuje stěžovatele dle ust. § 245 odst. 4, že má možnost podat ve lhůtě podle § 251 odst. 2 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do deseti kalendářních dnů ode dne, v němž obdrží toto rozhodnutí. V této lhůtě musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopise zadavateli.

S pozdravem

Petr Grünwald, předseda svazku

**Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko**
Nam. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 49457004
DIČ: CZ49457004

podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat a razítko zadavatele