

Dodatek č. 10
SMLOUVY O DÍLO
dle § 536 a násl. obchodního zákoníku
č. SOD zhotovitele: 2011/22/057
č. SOD objednatele: SD/00581/2011/10

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel **Město Tábor**
zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem
IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014
Bankovní spojení: Česká spořitelna Tábor
č. účtu: 60038-701427349/0800
Manažer projektu: Ing. Karel Hotový
Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař
Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV)
Koordinátor BOZP: p. Bohuslav Hromada
telefon: 381 486 323, 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)
fax: 381 486 329
e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz

1.2. Zhotovitel: **Sdružení Jordán – DAICH - METROSTAV – ZVÁNOVEC**

vedoucí účastník sdružení

společnost: **DAICH s.r.o.**
sídlo: Železná 366, 390 02 Tábor
zastoupená: Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti
Tomášem Křížkem, jednatelem společnosti
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
zapsaná v: OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu sdružení: 43-9667700217/0100

účastník sdružení

společnost: **Metrostav a.s.**
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
adresa pro doruč.: Metrostav a.s., divize 6, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaná v: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 758

účastník sdružení

společnost: **ZVÁNOVEC a.s.**
sídlo: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice
adresa pro doruč.: P.O.BOX 65, Rudolfovska tř. 597, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou představenstva
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279
zapsaná v: OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 10 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2011/22/057 a č. objednatele SD/00581/2011 uzavřené dne 27. 7. 2011.

Smluvní strany se vzájemně dohodly:

1) na úpravě předmětu smlouvy dle schválených Změnových listů č.:

19;20;21;22;23;24;25;25A;26;27A;28;29;30;30A;31;32;33;34;35;36;36A;37;37A;1.

Předmětné práce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo

Cena celkem, tj. „Obnova rybníka Jordán v Táboře“ vč. rozšíření předmětu smlouvy dle uzavřených dodatků a Dodatku č. 10:

Poslední sjednaná cena celkem bez DPH	404 297 484,58 Kč
Čerpání rezervy	-8 403 361,00 Kč
Doplnění změnových listů	4 876 853,42 Kč
Nová cena celkem bez DPH	400 770 977,00 Kč
DPH 20%	14 668 770,00 Kč
DPH 21%	68.759.695,00 Kč
Celkem DPH	83 428 465,00 Kč
Nová cena celkem s DPH	484 199 442,00 Kč

2) na prodloužení Záruky ve vazbě na článek 10.1. SOD:

Záruční doba vnitřních nátěrů tlumících komor a vnějších nátěrů T – kusu DN 600/100, montážní vložky DN 600, trouby DN 600, klapky DN 600, T – kusu DN 600/200, redukce DN 600/500, rozstřikovacího uzávěru DN 500 (všechna vypouštěcí zařízení s výjimkou nátokových kusů) je stanovena v délce trvání 84 měsíců od předání celého díla.

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. zhotovitele 2011/22/057 a č. objednatele SD/00581/2011 uzavřené dne 27. 7. 2011 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 jsou změnové listy včetně jejich soupisu v příloze.

Tento dodatek č. 10 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Příloha:

Změnové listy č.: 19;20;21;22;23;24;25;25A;26;27A;28;29;30;30A;31;32;33;34;35;36;36A;37;37A;1 a jejich soupis

V Táboře dne **23-09-2014**

Za objednatele:



Ing. Jiří Fišer
starosta města

V Táboře dne 23. 09. 2014

Za zhotovitele:



Josef Kubík
Sdružení Jordán-
DAICH-METROSTAV-ZVÁNOVEC
na základě plné moci


SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ - JORDÁN

Číslo změnového listu	Název (specifikace) změnového listu	Požadovaná cena zhotovitelem
19	Zabezpečení původních výpustí	1 360 111,55
20	Injektážní vějíř BOŠ	742 148,85
21	Neobsazeno.	
22	Úprava výztuže ŠU	935 542,36
23	Změna postupu výstavby III.Etapa	1 900 360,36
24	Neobsazeno.	
25	Těžení sedimentu - Skládka Dražice II. (skládkovné) III ETAPA	480 000,00
25A	Těžení sedimentu - Skládka Dražice II., odpočet (- 8km vzdálenost skládky) III.ETAPA	-1 344 000,00
26	Přístupové schodiště k objektu uzávěrů (založení)	28 288,00
27A	Stabilizace návodního svahu hráze (horní část) - odečet neprovedené práce	-3 781,00
28	Střecha - změna skladby střechy objektu uzávěrů.	10 927,24
29	Čerpání vody I.etapa	2 942 820,63
30	Opravy komunikací - přípočet	2 051 383,07
30A	Opravy komunikací - odečet	-2 051 383,07
31	Náhradní výsadba - 5 ks javorů	27 010,62
32	Odvoz 2000 m3 - Mydlovary III.etapa	2 246 000,00
33	Odečty I.etapa	-3 545 480,13
34	Odečty II.etapa	-11 865,00
35	Odečty III.etapa	-695 011,39
36	Záměna materiálu okapových žlabů a svodů na OU	4 976,20
36A	Záměna materiálu okapových žlabů a svodů na OU, odečet	-28 594,21
37	Odbahnění 1.etapa změna úložiště, odpočet (neodvezeno do Mydlovary)	-540 381,00
37A	Odbahnění 1.etapa změna úložiště, (odvoz na Hůrku Planá n/Luž.)	367 780,00
1	Objekt uzávěrů ražba -skutečnost betony přípočet C25/30	0,34
SOUČET CELKEM:		4 876 853,42 Kč

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 19		Datum předložení	11.11.2013
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	0404 Zabezpečení původních výpustí		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr Injektování výpustí bylo prováděno specializovanou firmou jílocementovou směsí do neznámých prostor tělesa hráze nad rámec prostoru potrubí s větším množstvím výplňové hmoty než se předpokládalo, větší množství materiálu bylo použito i při zásypech hlinitojílovitou zeminou, byla doplněna chybějící část v rozpočtu – demontáž dřevěných kcí vypouštějícího systému.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 2			
Finanční dopad změny:	1 360 111,55 Kč	Navýšení/ úspora/ beze změny	
Změna ceny po schvál.:	1 360 111,55 Kč		

Stanovisko správce stavby: (viz. příloha č. 11)		
Vyjádření objednatele:		
Přílohy:	č.1 - rozpočet č.2 - zdůvodnění zhotovitele č.3 – zdůvodnění GP č.4 – souhrnná tabulka injektáže č.5 – hlášení o injektáži č.6 – předávací protokol	č.7 – doplnění položek jílové vrstvy č.8 – přehled dřeva č.9 - dodáky a stazky, jíl č.10 - foto č.11 – stanovisko SPST

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko správce stavby projektu obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Petr Jerhot 22-04-2014	Podpis objednatele Změnu schvaluji /neschvaluji  Ing. Karel Hotový

Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Podpis a razítko zhotovitele	
Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/410.00.01.49.15..... Ing. Brož (0628)	
Datum:	

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 20		Datum předložení	19.6.2014
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Práce podle požadavku VD TBD a.s.	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0304 Beztlaková odtoková štola		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr na základě již schváleného ZL 8 Podle projektu společnosti VD TBD a.s. je doporučeno provést těsnicí injektážní vějíř v odtokové štole.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: 742 148,85 Kč		Navýšení/ úspora / beze změny	
Změna ceny po schvál.: 742 148, 85Kč			

Stanovisko správce stavby:	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 - zdůvodnění změny č.2 - rozpočet č.3 - stanovisko generálního projektanta č.4 - fotografie č.5 – protokoly injektáží a zkoušek č.6 – Popis jádrových vrtů č.7 – Průběh vrtných prací č.8 – Tabulka injektáží č.9 – Scémata injektážích vrtů č. 10 – Zpráva o provedení injektážního vějíře

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
SPRÁVCE STAVBY ® Projekt obnova rybníka Jordan v Táboře CZ1.02/6/4/20/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Nábřeží 4, 150 55 Praha 5 Ing.Petr Jerhot	Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing.Karel Hotový
Datum: 30-06-2014	Datum: 30-06-2014
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Podpis a razítko zhotovitele	
Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IC 09 01 49 15(0628)..... Ing.Brož	
Datum:	

Obnova rybníka Jordán v Táboře
 Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876

Změnový list č. 22

Datum předložení 31.1.2014

Ev.č.

Datum schválení

Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor




Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	0223 Objekt uzávěrů ŽB monolit. kce	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr Nárůst ocelové výztuže, svarů a chemických kotev		
Zdůvodnění změny: Po dokončení ražby shledány horší geologické podmínky oproti předpokladům, další změny v důsledku komplikované montáže technologie, úprav pracovních záběrů a úprav vyvolaných povodní, původní odhad výztuže opraven podle nové ČSN 73 1208.		
Finanční dopad změny: 935 542,36 Kč	Navýšení/ úspora/ beze změny	
Změna ceny po schvál.: 935 542,36 Kč		

Stanovisko správce stavby:

Vyjádření objednatele:

Přílohy:	č.1 - rozpočet	č.6 - komentář, tabulka ploch výztuže
	č.2 - zdůvodnění zhotovitele	č.7 - výpočet hmotností sítí
	č.3 - vyjádření projektanta	č.8 - výkresy a popis výztuže ZV1-ZV12
	č.4 - vyjádření statika	č.9 - výkaz svarů
	č.5 - rekapitulace výztuže	č.10 - foto

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
 SPRÁVCE STAVBY © projekt obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Nábřeží 4.....150 56 Praha 5 Ing. Petr Jerhot	 Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing. Karel Hotový
Datum: 21-03-2014	Datum: 21.3.2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Kozelužská 2450/4

IČ 00 01 49/15

(0627)

.....
Ing. Brož


Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 23		Datum předložení	
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Jaroslav Bučil		
Charakter změny:		Práce neobsažené v ZDS	
Stavba / objekt / úsek:	SO 99-01,03		
Specifikace změny: nové technické řešení čerpání vody na Esox, zřízení nové dělicí hrázky u PF č. 14 s ocelovou výpustí			
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3			
Finanční dopad změny: 1 900 360,36 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 1 900 360,36 Kč			

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele a projektanta č.4 – výkresová část situace a částí řezů č.5 – kopie rozhodnutí KÚ OZZL ke změně stavby před dokončením č.6 – doložení TOV z RTS č.7 - fotodokumentace

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
	Změnu schvaluji  
Datum: 30-06-2014	Datum: 30-06-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



.....
Ing. Brož

Datum:

Změnový list č. 25

Datum předložení 10.3.2014

Ev.č.

25/065/03/2014

Datum schválení

Objednatel

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor

Správce stavby

VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel

Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC,
vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Změnový list předkládá:

Roman Lukáč

Charakter změny:

Práce neobsažené v ZDS

Oprava položek dle skutečnosti

Stavba / objekt / úsek:

III. etapa - SO 01 Odstranění sedimentu

Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu**Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3****Finanční dopad změny: 480.000,00 Kč**

Navýšení / úspora / beze změny

Změna ceny po schválení: 480.000,00 Kč**Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2****Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):****Vyjádření objednatele:****Přílohy:**

- č.1 – rozpočet ZL
- č.2 – stanovisko SPST
- č.3 – stanovisko zhotovitele
- č.4 – rozhodnutí krajského úřadu
- č.5 – provozní řád
- č.6 – mapa trasy

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby

Podpis objednatele

Změnu schvaluji

SPRÁVCE STAVBY

projektant

obnova rybníka Jordán v Táboře

CZ1.02/6.4.00/08.03294

Vodohospodářský úřad a. s.
Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jermol

Datum:

18-03-2014

Ing. Karel Hotový

Datum:

18-03-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele




Ing. Brož

Datum: 10.3.2014

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 25A		Datum předložení	10.3.2014
Ev.č.	25A/065/03/2014	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	III.etapa - SO 01 Odstranění sedimentu		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu			
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3			
Finanční dopad změny: 1.344.000,00 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 1.344.000,00 Kč			

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele č.4 – mapa trasy

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změna schválena SPRÁVCE STAVBY projektu obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Nábřežní 4, 150.56. Praha 5 Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	 Ing. Karel Hotový
Datum: 18-03-2014	Datum: 18-03-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



.....
Ing. Brož


Datum: 10.3.2014

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 26		Datum předložení	18.6.2014
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Navýšení objemu prací	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0219 Venkovní schodiště		
Specifikace změny: úprava položek výkazu výměr na základě skutečných základových poměrů stavby venkovního schodiště.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: 28 288 Kč		Navýšení/ úspora / beze změny	
Změna ceny po schvál.: 28 288 Kč			

Stanovisko správce stavby:	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 - zdůvodnění změny č.2 - rozpočet č.3 - stanovisko generálního projektanta č.4 – foto č.5 – projektová dokumentace

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
SPRÁVCE STAVBY projekt obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Petr Jerhot	Změnu schvaluji / neschvaluji   Ing. Karel Hotový
Datum: 30-06-2014	Datum: 30-06-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 08 01 49 15
(0628)

.....
Ing. Brož


Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 27A		Datum předložení	30.5.2014
Ev.č.	27A/065/05/2014	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Stabilizace návodního svahu hráze – horní část	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – neprovedené práce na objektu		
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3		
Finanční dopad změny: 3.781,00 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 3.781,00 Kč		

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji  projekt obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	 Ing. Karel Hotový
Datum: 30-06-2014	Datum: 30-06-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož

Datum: 30.5.2014

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 28		Datum předložení	18.6.2014
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Navýšení objemu prací	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0212 Střešní konstrukce		
Specifikace změny: změna skladby střešního pláště objektu uzávěrů.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: 10 927,24 Kč		Navýšení/ úspora / beze změny	
Změna ceny po schvál.: 10 927,24 Kč			

Stanovisko správce stavby:	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 - zdůvodnění změny č.2 - rozpočet č.3 - stanovisko generálního projektanta č.4 – foto č.5 – projektová dokumentace

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
SPRÁVCE STAVBY © projekt obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Petr Jerhot	Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing. Karel Hotový
Datum: 30-06-2014	Datum: 30-06-2014

Vyřádění zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
 (0628)

.....
Ing. Brož

Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 29		Datum předložení	20.6.2014
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Navýšení objemu prací	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0509 Čerpání po dobu výstavby		
Specifikace změny: čerpání vody nad rámec výkazu výměr. Na základě změny koncepce projektu bylo nutné čerpat přitékající vodu.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: 2 942 820,63 Kč		Navýšení/ úspora/ beze změny	
Změna ceny po schvál.: 2 942 820, 63 Kč			

Stanovisko správce stavby:	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 - zdůvodnění změny č.2 - rozpočet č.3 - stanovisko generálního projektanta č.4 – tabulka nasazení čerpadel č.5 - fotografie

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
SPRÁVCE STAVBY © projektu obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Petr Jerhot	Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing. Karel Hotový
Datum: 30-06-2014	Datum: 30-06-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

Č. 00 01 49 15

(0628)

Ing. Brož

Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 30		Datum předložení	17.7.2014
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	0503 obnova krytu komunikace	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – výměna podloží		
Zdůvodnění změny: V průběhu stavby vznikl nový požadavek investora na výměnu podloží v ul. U Stadionu Míru.		
Finanční dopad změny: 2 051 383,07 Kč	Navýšení/ úspora/ beze změny	
Změna ceny po schvál.: 2 051 383,07 Kč		

Stanovisko správce stavby:		
Vyjádření objednatele:		
Přílohy:	č.1 - rozpočet č.2 - zdůvodnění zhotovitele č.3 - vyjádření projektanta č.4 - vyjádření geotechnika č.5 - geomech. labor. zkoušky	č.6 – protokol o zkouškách č. 1/2014, kontrola hutnění č.7 – stanovisko SPST č.8 – projektová dokumentace č.9 - fotodokumentace

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby SPRÁVCE STAVBY © projektu obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Petr Jerhot	Podpis objednatele Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing. Karel Hotový
Datum: 18-07-2014	Datum: 18-07-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15

(0628)

.....
Ing. Brož


Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 30A		Datum předložení	17.7.2014
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	0503 obnova krytu komunikace		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – kryt komunikace			
Zdůvodnění změny: V průběhu stavby vznikl nový požadavek investora na úpravy komunikace u Stadionu Míru.			
Finanční dopad změny: -2 051 383,07 Kč	Navýšení / úspora / beze změny		
Změna ceny po schvál.: -2 051 383,07 Kč			

Stanovisko správce stavby:	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 - rozpočet č.2 - zdůvodnění zhotovitele č.3 - vyjádření projektanta

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
SPRÁVCE STAVBY Projekt obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 Ing. Petr Jerhot	Změnu schvaluji / neschvaluji   Ing. Karel Hotový
Datum: 18-07-2014	Datum: 18-07-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
Č 00 01 49 15
(0628)

.....
Ing. Brož


Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876		
Změnový list č. 31		Datum předložení 18.6.2014
Ev.č.		Datum schválení
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor	
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor	

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Navýšení objemu prací
Stavba / objekt / úsek:	SO 0517 Náhradní výsadba	
Specifikace změny: výsadba jiných druhů stromů. Na základě rozhodnutí investora došlo ke změně druhu vysazovaných stromů na pozemek, který je majetkem města Tábor.		
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1		
Finanční dopad změny: 27 010,62 Kč	Navýšení/ úspora / beze změny	
Změna ceny po schvál.: 27 010,62 Kč		

Stanovisko správce stavby:	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 - zdůvodnění změny č.2 - rozpočet č.3 - stanovisko generálního projektanta č.4 – situace výsadby

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
SPRÁVCE STAVBY ③ obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Ing. Petr Jerhot, 150 56 Praha 5	Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing. Karel Hotový
Datum: 30-06-2014	Datum: 30-06-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
.....(0628).....

Ing. Brož

Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 32		Datum předložení	18.4.2014
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Jaroslav Bučil		
Charakter změny:		Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	III.etapa SO01-odstranění sedimentu SO 99		
Specifikace změny: Odvoz nevyhovujícího sedimentu na zařízení společnosti Quail spol. s.r.o.			
Zdůvodnění změny: Z důvodu nevyhovující zkoušky vzorku sedimentu přílohy č.9 dle zákona 185/2001, tab. 10.2 a obsahu As dle vyhlášky č.294/2005 nelze uložit vytěžený sediment na odsouhlasená úložiště(Hůrky u Plané, Dražice).Objem cca 2000m3 sedimentu bude odvezeno na zařízení pro využívání odpadů společnosti Quail spol. s.r.o. v Mydlovarech.			
Finanční dopad změny: 2 246 000,- Kč	Navýšení / úspora / beze změny		
Změna ceny po schválení: 2 246 000,- Kč			

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele a projektanta č.4 - trasa odvozu sedimentu č.5 - Rozhodnutí (kopie) o povolení zařízení na využívání a odstraňování odpadů Mydlovary + příloha (provozní řád) č.6 – Doklad o uloženém množství a uhrazené částce za uložení (kopie faktury) č.7 – Výsledky vzorkování č.8 - Fotodokumentace

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji SPRAVCE STAVBY ③ projektu obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Ing. Martin Štánek / Ing. Petr Jaroš	 Ing. Karel Hotový
Datum: 30-06-2014	Datum: 30-06-2014
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	

Podpis a razítko zhotovitele
 DAICH spol.s r.o. Železná 366, 390 02 Tábor tel.: 381 262 403 fax: 381 279 100 iČO: 42407558 DIČ: CZ42407558
Ing. Brož
Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 33		Datum předložení	24.6.2014
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Snížení objemu prací	
Stavba / objekt / úsek:	Obnova rybníka Jordán I. etapa – SO 0101, 0102, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0212, 0216, 0218, 0219, 0221, 0223, 0226, 0302, 0303, 0304, 0402, 0403, 0404, 0505, 0517, 0601, 0602, 0604		
Specifikace změny: neprovedené práce ve výše zmíněných stavebních objektech.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: 3.545.480,13 Kč		Navýšení/ úspora / beze změny	
Změna ceny po schvál.: 3.545.480,13 Kč			

Stanovisko správce stavby:	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 - zdůvodnění změny č.2 - rozpočet č.3 - stanovisko generálního projektanta č.4 – stanovisko SpSt

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
SPRÁVCE STAVBY ③ projekt obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	Změnu schvaluji / neschvaluji 
Ing. Petr Jerhot	Ing. Karel Hotový
Datum: 30-06-2014	Datum: 30-06-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



.....
Ing. Brož


Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 34		Datum předložení	30.5.2014
Ev.č.	34/065/05/2014	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	II.etapa - SO 02 Pomocné objekty		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – neprovedené práce na objektu			
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3			
Finanční dopad změny: 11.865,00 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 11.865,00 Kč			

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji  obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56, Praha 5 Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	 Ing. Karel Hotový
Datum: 30-06-2014	Datum: 30-06-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



.....
Ing. Brož


Datum: 30.5.2014

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 35		Datum předložení	30.5.2014
Ev.č.	35/065/05/2014	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Jaroslav Bučil		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	III.etapa - SO 03 , SO 04		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – neprovedené práce na objektu			
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3			
Finanční dopad změny: 695.011,39 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 695.011,39 Kč			

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji  SPRÁVCE STAVBY ③ projektant obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoje a výstavba a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	  Ing. Karel Hotový
Datum: 30-06-2014	Datum: 30-06-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



.....
Ing. Brož

Datum: 30.5.2014

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 36		Datum předložení	19.6.2014
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Navýšení objemu prací	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0212 Střešní konstrukce		
Specifikace změny: materiálová výměna klempířských prvků. Na základě rozhodnutí investora došlo k výměně materiálu klempířských prvků z navrhovaných měděných na natřené pozinkové.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: 4 976,20 Kč		Navýšení/ úspora/ beze změny	
Změna ceny po schvál.: 4 976, 20 Kč			

Stanovisko správce stavby:	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 - zdůvodnění změny č.2 - rozpočet č.3 - stanovisko generálního projektanta č.4 – fotodokumentace

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
SPRÁVCE STAVBY © projektant obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Všeobecný rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Petr Jerhot	Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing. Karel Hotový
Datum: 30-06-2014	Datum: 30-06-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0628)

Ing. Brož



Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 36A		Datum předložení	20.6.2014
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Snížení objemu prací	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0212 Střešní konstrukce		
Specifikace změny: materiálová výměna klempířských prvků. Na základě rozhodnutí investora došlo k výměně materiálu klempířských prvků z navrhovaných měděných na natřené pozinkové.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: - 28 594,21 Kč		Navýšení / <u>úspora</u> / beze změny	
Změna ceny po schvál.: - 28 594,21 Kč			

Stanovisko správce stavby:	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 - zdůvodnění změny č.2 - rozpočet č.3 - stanovisko generálního projektanta č.4 – fotodokumentace

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
SPRAVCE STAVBY  projektu obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Petr Jerhot	Změnu schvaluji / neschvaluji   Ing. Karel Hotový
Datum: 30 -06- 2014	Datum: 30 -06- 2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

IO 00 01 49 15

(0628)

Ing. Brož



Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 37		Datum předložení	30.4.2014
Ev.č.	37/065/4/2014	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	I.etapa – SO 0401	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – neprovedené práce na jednotlivých objektech		
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3		
Finanční dopad změny: 540.381,- Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 540.381,- Kč		


Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji  SPRÁVCE STAVBY ③ projektu obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Martin Staňek / Ing. Petr Jehlička	 Ing. Karel Hotový
Datum: 28-05-2014	Datum: 28-05-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



.....
Ing. Brož


Datum: 30.4.2014

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 37A		Datum předložení	30.4.2014
Ev.č.	37A/065/4/2014	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	I.etapa – SO 0401	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – neprovedené práce na jednotlivých objektech		
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3		
Finanční dopad změny: 367.780,- Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 367.780,- Kč		

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji  SPRÁVCE STAVBY © projektu obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Podnikatelský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Martin Stánek / Ing. Petr Jernot	 Ing. Karel Hotový
Datum: 28-05-2014	Datum: 28-05-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavu



Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož

Datum: 30.4.2014