

Protokol o změně díla**změnový list číslo 6**

Stavba „Dostavba přestavba části budovy obecního úřadu“

Objekt: nám. Osvobození 340, Říčany, 664 82

Objednatel: **Obec Říčany, nám. Osvobození 340, Říčany, 664 82**Zhotovitel: **CANDELA,s.r.o. , Čechova 797/53, Šlapanice 664 51**

Projektant: Ing. arch. Jana Štěrbáková, Čápkova 26, Brno 602 00

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změna vyvolána: Nepředvídatelnými pracemi při realizaci díla.	
	Popis změny: Změna povrchů podlah v I.NP z důvodu chybějící hydroizolaci	
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD dokumentace skutečného provedení✓
CENA	vliv změny na náklady stavby: ANO	
	Ocenění změny předložil: Tomáš Vychodil	ve formě: položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce
	stavební náklady	méněpráce
	projekční náklady	
	zvýšení: 309 452,65,- snížení:190 759,95 ,-	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	Podpis	
	Za zhotovitele:Tomáš Vychodil	
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -	
	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: pokládka dlažby 15dní, následná kompletační činnost 12 dní Cekem 27 dní	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo č. 2:	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Příloha č. 1 - klempířské práce – méněpráce Příloha č. 2 - klempířské práce - vícepráce Příloha č. 3 - záměna stěrka marmoleum dlažba – méněpráce Příloha č. 4 - záměna stěrka marmoleum dlažba - vícepráce	
Datum		